

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952210013,
na akci: VD Jahodnice, obnova vodního díla

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **RRR spol. s r.o.**
Adresa sídla: 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

Statutární orgán: Vlastimil Rindoš, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Vlastimil Rindoš, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25410946
DIČ: CZ25410946
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 16278
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952210013 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12. 08. 2020 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH před uzavřením tohoto dodatku činila 26 818 992,- Kč,

Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 5 018 625,00 Kč

Celková cena bez DPH činí 31 837 617,00 Kč,

slovy: třicetjedenmilionosmsetřicetsedmtisícšestsetsedmnáct korun českých bez DPH.

Tato celková cena se skládá z cen za jednotlivé akce:

VD Jahodnice, odstranění nánosů,

č. akce: 119170023

Celková cena bez DPH před uzavřením tohoto dodatku činila 22 301 992,00 Kč,

Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 5 018 625,00 Kč bez DPH,

Celková cena bez DPH činí 27 320 617,00 Kč,

slovy: dvacetsedmmilionůtřistadvacetisícšestsetsedmnáct korun českých bez DPH.

**VD Jahodnice, zvýšení retenční fce rekonstrukcí tělesa hráze a spodních výpustí,
č. akce: 219130010**

Celková cena bez DPH činí 4 517 000,00 Kč,

slovy: čtyřimilionypětsetsedmnácttisíc korun českých bez DPH.

Čl. č. 4 Doba plnění díla

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným a doplňuje o odst. 4.5.:

4.3. Zemní práce mohou být prováděny v období od 1. 2. do 30. 11. kalendářního roku.

4.4. Termín dokončení díla je: nejpozději do **30. 6. 2023**

4.5. Termín pro vytěžení sedimentů z nádrže a jejich odvoz na mezideponii se stanovuje do **15. 12. 2022** za předpokladu, že to umožní klimatické podmínky a sjízdnost jediné přístupové komunikace.

Zdůvodnění změny ceny a doby plnění díla

V rámci zpracování projektové dokumentace bylo provedeno zaměření sedimentů VD Jahodnice při plném napuštění nádrže sonarem (echolotem) s GNSS. Pro vyloučení možné odchylky touto metodou zaměřeného množství sedimentů bylo v souladu s PD v březnu 2021 po úplném vypuštění nádrže provedeno kontrolní zaměření sedimentů před začátkem těžení. Po odtěžení projektovaného množství sedimentů bylo v březnu 2022 provedeno zpřesňující zaměření zo-

hledňující částečné odvodnění. Po porovnání s projektovaným stavem bylo shledáno, že skutečné množství sedimentů je větší, než předpokládala projektová dokumentace. Na základě tohoto zaměření bylo stanoveno množství sedimentů nad rámec PD na 4 461 m³. Protože vyšší než na základě relevantních podkladů původně stanovený rozsah sedimentu je okolností, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat, a rozšíření objemu těženého sedimentu nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30% původní nabídkové ceny, považuje objednatel tímto dodatkem provedenou změnu za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a 9) zákona o zadávání veřejných zakázek.

Adekvátně dodatečnému požadavku na dotěžení sedimentu, platné výjimce a tomu, aby dokončení akce nepadlo do klimaticky nevhodných podmínek, se prodlužuje termín pro dokončení stavby do 30. 6. 2023.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952210013 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....
Vlastimil Rindoš
jednatel