

Změnový list č. 4 ze dne 9. 9. 2022

Název stavby:	Městský útulek Rudolice - rekonstrukce areálu		
Číslo smluvního vztahu:	90/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: POSMAJSPOL s.r.o. ČSA 1298, 434 01 Most
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.6/6.8 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1) Oplocení venkovních výběhů bez doplnění společných stěn sítí. 2) Dokončení díla do 9. 9. 2022.			
<u>Nové řešení:</u> 1) Doplnění oplocení venkovních výběhů u společných stěn sítí 40 x 40/3 do výšky 1 m. 2) Dokončení díla do 30. 9. 2022.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1) Z důvodu zabránění kontaktu a případnému napadení psů v sousedících venkovních výběžích, bude spodní část společných stěn do výšky 1 m doplněna sítí s okem 40 x 40 mm. Požadavek provozovatele. 2) Prodloužení termínu dokončení díla z důvodu výroby a instalace doplnění plotu venkovních výběhů.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	5 053 737,85 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla s DPH:	73 326,00 Kč
Nová cena díla s DPH:	5 127 063,85 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	9. 9. 2022
Nový termín dokončení díla:	30. 9. 2022


Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 9. 9. 2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 9. 9. 2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Günther  OL s.r.o.

Datum: 9. 9. 2022

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Mgr. Jan Paparega, př

Datum: 9. 9. 2022

Podpis: 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 9. 9. 2022

Příloha:

cenová kalkulace CN2022-160

Statutární město Most
Radniční 1/2
Most

V Mostě
07.09.2022

CENOVÁ KALKULACE CN2022-160

Cenová nabídka na doplnění pletiva do výběhů

Akce : Rudolice útulek

Pletivo oko 40x40/3 formát 1000x2400

Materiál	30 800 Kč
Montáž vč. spoj.mat.	29 800 Kč
Doprava	2 000 Kč
Cena celkem bez DPH	60 600,00 Kč

Celkové množství je 96m² pletiva.