

Dodatek č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO č. 2022/03/04

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla: „Zlín, ulice Školní – rekonstrukce kanalizace“

.....

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

RIS-MONT s.r.o.
se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky
IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043
zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků Smlouvy o dílo ze dne 10.03.2022, Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2022 a Dodatku č. 2 ze dne 25.07.2022

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	03/2022
Zahájení stavebních prací:	03/2022
Dokončení stavebních prací:	31.08.2022
Nové dokončení stavebních prací:	14.10.2022
Předání a převzetí díla:	31.08.2022
Nové předání a převzetí díla:	14.10.2022
Počátek běhu záruční lhůty:	31.08.2022
Počátek běhu záruční doby:	14.10.2022

Důvodem k dalšímu posunutí termínů je neočekávaná nucená změna technologie u šnekového vrtání, vytlačování ocelových pažnic i zatahování nového potrubí vlivem neprůchodnosti stanovené trasy při předpokládané maximální tlačné síle 110t. Bez těchto časově náročných technologických změn by nebylo možno tuto stavbu vůbec dokončit.

4. Cena díla

Cena celkem bez DPH: 3.576.340 Kč + 834.586,75 Kč = **4.410.926,75 Kč**

Důvodem víceprací je neprůchodnost u šnekového vrtání na horním úseku SO 01. Nebylo možné vyprojektovanou technologií vytlačet ocelové pažnice a současně tlačit nové potrubí z kombinovaného plastu a skleněných vláken vyztužených polyesterovou pryskyřicí bez jejich poškození. Bylo proto nutné změnit technologii, aby došlo k výraznému snížení tlaku vyvíjeného na potrubí (detailně viz. příloha–Položkový rozpočet a Rekapitulace dílů víceprací).

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne 15/09/2022

Ve Zlíně dne: 15.09.2022

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Jan Uříčář
jednatel
RIS-MONT s.r.o.