



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 43 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy Zhotovitele:
SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018

Název zakázky: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsdou představenstva

Korespondenční adresa: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č. 40 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 a 42

(dále jen „Smlouva“).



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 43 je úprava Smluvní ceny v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby (dále též jen „ZL“) č. 99, 102, 105, 109, 113, 115.

Změny závazku dle výše uvedených ZL byly kategorizovány dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) takto:

č. ZL	vícepráce	méně práce	zatřídění dle ustanovení ZZVZ	% původní hodnoty závazku (ekonomické saldo)	% původní hodnoty závazku dle ZZVZ
99	271 935,47	0,00	§ 222/5	0,01%	0,01%
	2 352 928,40	23 809 155,35	§ 222/6	-0,49%	-0,49%
102	2 225 079,54	2 317 302,45	§ 222/7	0,00%	0,00%
105	1 507 805,65	0,00	§ 222/6	0,03%	0,03%
109	16 289 923,61	34 473,60	§100	0,37%	0,37%
113	965 918,75	626 258,75	§ 222/4	0,01%	0,04%
115	1 026 852,78	1 035 164,50	§ 222/4	0,00%	0,05%

Smluvní cena se mění z **5 168 980 134,14 Kč** bez DPH na **5 165 798 223,69 Kč** bez DPH. V souvislosti s touto skutečností se ve Smlouvě mění příloha č. 7 Smlouvy - Rekapitulace ceny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I. Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 14. Smlouvy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Odst. 17. Smlouvy

- ruší se stávající znění odst. 17. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 36
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)
- Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 7 Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 43
- Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy - nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 9 Pokyn Správce stavby č. 24 ze dne 10. 9. 2019, včetně jeho přílohy - ke dni podpisu dodatku č. 5



2. Příloha č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 43

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 42. Příloha č. 7 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 43 (současně přílohou č. 7 Smlouvy).

Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 43 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 43 učiněných do doby podpisu tohoto dodatku č. 43. Ceny jsou uváděny bez DPH.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 43 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 43 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 43 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 43 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 43 je vyhotoven v **jednom vyhotovení v elektronické podobě**.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 43 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 43 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 7 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 43

V Praze dne

V Brně dne

Objednatel

Zhotovitel



19.09.2022 07:08
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
Podepsáno elektronicky



Datum: 2022.09.07
15:28:43 +02'00'

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.
Podepsáno elektronicky



Datum: 2022.09.07
16:43:13 +02'00'

Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.
Podepsáno elektronicky