



S00JP01HPLSK

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

[REDACTED]
dále jen **objednatel**

a

BLS dopravní stavby s.r.o.

se sídlem Sokolská třída 1615/50, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupená Branislav Slovák
zástupce ve věcech smluvních: Branislav Slovák
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 02189330
DIČ: CZ02189330
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 57413

[REDACTED]
dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

**DODATEK č. 1
ke SMLouvě o dílo**

„Zlín, Hony I-vnitroblok etapa II-rekonstrukce chodníků“

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek I.

Předmět dodatku

1. S ohledem na objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo č. 4400220931 ze dne 8.3.2022, tak jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku.
2. V průběhu přípravy a zahájení realizace došlo k několika milníkům zásadně ovlivňujícím vlastní zahájení a průběh II. etapy připravené rekonstrukce vnitrobloku Hony I. Rekonstrukce byla vysoutěžena a schválena RMZ 14.2.2022, smlouva o dílo byla podepsána dne 8.3.2022 a k předání staveniště došlo 26.6.2022.
3. Na základě požadavku OMZ byla pozastavena příprava a zahájení realizace. Důvodem bylo nové výběrové řízení OMZ na rekonstrukci dětského hřiště ve vnitrobloku HONY I, které se teprve připravovalo a bylo ukončeno schválením výběru dodavatele RMZ dne 28.2.2022 a uzavřením smlouvy s dodavatelem dne 12.4.2022.
4. Z důvodu uvedeného v odst.3 nemohla být zahájena oprava chodníků, protože této opravě předcházela „Dílní oprava vnitrobloku Hony I-oprava asfaltového hřiště“. Jediná přístupová cesta k této opravě je právě předmětem rekonstrukce „Zlín,Hony I-vnitroblok etapa II-

rekonstrukce chodníků". Jejím používáním by nově opravený chodník firma provádějící „Dílčí opravu vnitrobloku Hony I-oprava asfaltového hřiště“ opětovně poničila.

5. Z výše uvedených průtahů, které zhotovitel nezavinil, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení díla do 30.9.2022

Článek II. Změna smlouvy

Nové znění článku 3. Doba a místo plnění

3.3. Ukončení provedení díla: dílo bude dokončeno nejpozději do 30.9.2022.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 3.2.2022, 3/23Z/2022, R02/22 T13

Schválení uzavření smlouvy o dílo, schválení dodatku č.1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 14.2.2022, č.j. 74/3R/2022
Datum a číslo jednací: 22.8.2022, č.85/16R/2022

Ve Zlíně dne ..

09. 09. 2022



.....
objednatel
statutární město Zlín

V Opatřovicích



zhotovitel
BLS dopravní stavby s.r.o.

