

Dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1607/2019/Pal**

ISPROFOND: 5423730012

a

„Společnost Oldřichov“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 25.01.2019

STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370

zastoupena: **Ing. Emilem Filipem**, členem představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

viz adresa sídla

a

OHLA ŽS a.s. – Společník

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a **Paolem Bee, MBA**, 2. místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

viz adresa sídla

a



MONZAS, spol. s r.o. – Třetí účastník společnosti

se sídlem: Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem - centrum

IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 1713

zastoupena: **MSc. Evou Hadravovou, MBA**, jednatelem společnosti a **Lukášem Babickým, MBA**, prokuristou**Korespondenční adresa:**

viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-19-013/DGGF**č. účtu: XXXXXXXXXX**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 13 je úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 14 a č. 26.

U ZL č. 14 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **15 887 926,07 Kč** a **méněpráce** v celkové výši **1 905 080,10 Kč**, což představuje navýšení o 0,73 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 26 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **1 342 474,23 Kč** a **méněpráce** v celkové výši **1 148 492,86 Kč**, což představuje navýšení o 0,01 % původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedenou skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

V souladu s výše uvedenou skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 14 a 26 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14	+ 15 887 926,07 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14	- 1 905 080,10 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 26	+ 1 342 474,23 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 26	- 1 148 492,86 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č. 14 a 26	+ 14 176 827,34 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činí:	1 912 882 831,43 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9 činila:	1 987 511 852,52 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10 činila:	2 033 341 549,01 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 12 činila:	2 050 058 304,90 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 13 činí:	<u>2 064 235 132,24 Kč bez DPH</u>

2) Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, v znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 13, které je Přílohou č. 1 Dodatku č. 13 (současně Příloha č. 1 Smlouvy).

3) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 21 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 13
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

II.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 13 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
- Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1607/2019/Pal**, číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-013/DGGF**, nedotčené tímto Dodatkem č. 13, zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek č. 13 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 13 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění dle Dodatku č. 13**

Za Objednatele:

V Praze



19.09.2022 06:55
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

Za „**Společnost Oldřichov**“, kterou tvoří
STRABAG Rail, a.s., OHLA ŽS, a.s. a MONZAS, spol. s r.o.
V Ústí nad Labem



Datum: 2022.08.23
09:01:13 +02'00'

.....
Ing. Emil Filip
člen představenstva
STRABAG Rail, a.s.



Datum: 2022.08.22
10:12:03 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail, a.s.



Datum: 2022.08.23
11:22:37 +02'00'

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.



Datum: 2022.08.23
11:24:45 +02'00'

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Datum: 2022.08.24
10:08:39 +02'00'

.....
MSc. Eva Hadravová, MBA
jednatel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

Datum: 2022.08.24
10:09:00 +02'00'

.....
Ing. Lukáš Babický, MBA
prokurista
MONZAS, spol. s r.o.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Dodatek č.13 Smlouvy o dílo - Příloha č.1			Cena stavby [Kč]dle SoD	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.1	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.3	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.4	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.5	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.6	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.7	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.8	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.9	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.10	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.12	změna ceny dle ZL č. 14, 26	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.13
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bilina			1 912 882 831,43	1 915 524 114,97	1 918 891 601,86	1 936 639 495,40	1 942 074 827,96	1 943 523 823,65	1 966 187 589,23	1 970 074 599,44	1 987 511 852,52	2 033 341 549,01	2 050 058 304,90	14 176 827,34	2 064 235 132,24
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]
			200 265 600,75 204 428 341,07												
D.2 Železniční sdělovací zařízení															
PS 12-01-01	RST Bilina, sprava SZZ	SZDC s.p.													
PS 11-01-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina, TZZ	SZDC s.p.													
PS 10-01-03	Úprava PZS směr Duchcov n.t.	SZDC s.p.													
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT															
PS 10-06-01	RST Oldřichov u Duchcova, DRT	SZDC s.p.													
PS 11-06-01	SD Ústí nad Labem, doplnění DRT	SZDC s.p.													
PS 12-06-01	RST Bilina, DRT	SZDC s.p.													
PS 10-03-01	RST Oldřichov u Duchcova, TS 10/0,4kV, technopage	SZDC s.p.													
PS 10-03-02	RST Oldřichov u Duchcova, STS 8 kV, technopage	SZDC s.p.													
E.1.1 Železniční svršek a spodek															
SO 10-10-01	RST Oldřichov u Duchcova, železniční svršek	SZDC s.p.													
SO 10-11-01	RST Oldřichov u Duchcova, železniční spodek	SZDC s.p.													
SO 11-10-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina, železniční svršek	SZDC s.p.													
SO 11-11-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina, železniční spodek	SZDC s.p.													
SO 11-15-01	Oldřichov u Duchcova - Bilina, vstrojení tratí	SZDC s.p.													
E.1.2 Nástupiště															
SO 10-14-01	Zast. Jenklov-Oldřichov, nástupiště	SZDC s.p.													
SO 10-14-02	RST Oldřichov u Duchcova, demolicie nástupiště	SZDC s.p.													
SO 11-14-01	Zast. Duchcov, nástupiště	SZDC s.p.													
SO 11-14-02	Zast. Želénka, nástupiště	SZDC s.p.													
SO 11-14-03	Zast. Chotěbořec, nástupiště	SZDC s.p.													
E.1.4 Mosty, propustky a zdi															
SO 10-20-01	Železniční most v ev. km 22,839, zrušení podchodu pro cestující	SZDC s.p.													
SO 10-20-02	Železniční most v ev. km 22,823, zrušení zavazadlového tunelu	SZDC s.p.													
SO 10-20-03	Železniční most ve st. km 23,730, podchod pro cestující	SZDC s.p.													
SO 10-20-04	Železniční most v ev. km 23,863	SZDC s.p.													
SO 11-20-01	Železniční most v ev. km 25,811	SZDC s.p.													
SO 11-20-02	Železniční most v ev. km 26,180	SZDC s.p.													
SO 11-20-03	Železniční most v ev. km 26,488	SZDC s.p.													
SO 11-20-04	Železniční most v ev. km 26,386, podchod pro cestující	SZDC s.p.													
SO 11-20-05	Železniční most v ev. km 26,440	SZDC s.p.													
SO 11-20-06	Železniční most ve st. km 26,739, podchod pro cestující	SZDC s.p.													
SO 11-20-07	Železniční most v ev. km 26,117, zrušení	SZDC s.p.													
SO 11-20-08	Železniční most v ev. km 31,446	SZDC s.p.													
SO 11-20-09	Železniční most v ev. km 31,591	SZDC s.p.													
SO 11-20-10	Železniční most v ev. km 31,707, zrušení	SZDC s.p.													
SO 11-20-11	Železniční most v ev. km 31,534	SZDC s.p.													
SO 11-20-12	Železniční most v ev. km 32,588	SZDC s.p.													
SO 11-21-01	Propustka v ev. km 22,268	SZDC s.p.													
SO 11-21-02	Propustka v ev. km 24,904	SZDC s.p.													
SO 11-21-03	Propustka v ev. km 25,430	SZDC s.p.													
SO 11-21-04	Propustka v ev. km 27,309	SZDC s.p.													
SO 11-21-05	Propustka v ev. km 28,710, zrušení	SZDC s.p.													
SO 11-21-06	Propustka v ev. km 30,703	SZDC s.p.													
SO 10-22-01	Sílniční nadjezd v ev. km 22,278 (ochranné stře)	Ostatní													
SO 11-22-01	Sílniční nadjezd v ev. km 25,650 (ochranné stře)	Ostatní													
SO 10-26-01	Návestní lavka v km 23,604	SZDC s.p.													
SO 10-26-02	Návestní lavka v km 23,788	SZDC s.p.													
SO 10-26-03	Návestní lavka v km 23,717	SZDC s.p.													
SO 11-26-01	Návestní lavka v km 25,030	SZDC s.p.													
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty															
SO 11-73-01	Úprava kabeláže Telesema	Ostatní													
SO 11-73-02	Úprava kabeláže UPC	Ostatní													
	Úprava metalické kabeláže CE11N (SO 11-73-03); nesoučástí se														
	Úprava optické kabeláže CE11N (SO 11-73-04); nesoučástí se														
SO 11-73-11	Úprava veřejného osvětlení u zast. Duchcov	Ostatní													
E.1.6 Potrubní vedení															
SO 10-70-01	RST Oldřichov u Duchcova, úprava kanalizace v km 22,381	SZDC s.p.													
SO 11-70-01	Zast. Duchcov, zrušení příslušné vodovodu v km 26,446	SZDC s.p.													
SO 11-71-01	Úprava vodovodu v km 31,707	Ostatní													
SO 11-72-01	Úprava příjmovodu v km 26,440	Ostatní													
E.1.8 Pozemní komunikace															
SO 10-31-01	Zast. Jenklov-Oldřichov, příslušné komunikace	SZDC s.p.													
SO 11-31-01	Zast. Duchcov, příslušné komunikace na nástupiště	SZDC s.p.													
SO 11-31-02	Zast. Želénka, příslušné komunikace na nástupiště	SZDC s.p.													
SO 11-31-03	Zast. Chotěbořec, příslušné komunikace na nástupiště	SZDC s.p.													
SO 11-31-04.1	Oldřichov u Duchcova - Bilina, úprava komunikací	Ostatní													
SO 11-31-04.2	Oldřichov u Duchcova - Bilina, úprava silnice 112/54 v km 26,268	Ostatní													
SO 11-31-04.3	Oldřichov u Duchcova - Bilina, úprava silnice 112/54 v km 26,440	Ostatní													
SO 11-31-04.4	Oldřichov u Duchcova - Bilina, dopravní opatření	Ostatní													
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních staveb															
SO 10-40-01	RST Oldřichov u Duchcova, stavební úpravy výpravní budovy	Ostatní													
SO 10-40-02	RST Oldřichov u Duchcova, budova rozhlasu 8 kV	SZDC s.p.													
SO 11-40-01	Zast. Duchcov, stavební úpravy výpravní budovy	SZDC s.p.													
SO 11-41-01	Zast. Duchcov, zastřešení nástupiště	SZDC s.p.													
SO 11-41-02	Zast. Želénka, zastřešení nástupiště	SZDC s.p.													
SO 11-41-03	Zast. Chotěbořec, zastřešení nástupiště	SZDC s.p.													
SO 10-43-01	Zast. Jenklov-Oldřichov, orientační systém	SZDC s.p.													
SO 11-43-01	Zast. Duchcov, orientační systém	SZDC s.p.													
SO 11-43-02	Zast. Želénka, orientační systém	SZDC s.p.													
SO 11-43-03	Zast. Chotěbořec, orientační systém	SZDC s.p.													
SO 11-43-04	Oldřichov u Duchcova - Bilina, demolicie	SZDC s.p.													
SO 11-44-01	Úprava osvětlení v km 31,707	SZDC s.p.													

