

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0606/21

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE III/36736, III/36739: BAŘICE (část ŘSZK)

#### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxx](mailto:xxxxxxxx)  
(dále jako „Objednatel“)

a

#### **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.**

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
IČ: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
Zastoupení: xxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen (a): xxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxx](mailto:xxxxxxxx)  
Bankovní spojení: xxxxxxxx  
(dále jako „Zhotovitel“)

### **Článek I. Účel dodatku**

Dodatek č. 1 smlouvy č. SML/0606/21 ze dne 4. 11. 2021 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu z důvodu změny termínů splnění dílčích částí **Díla** a změny termínu splnění **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

#### *Změna termínů splnění dílčích částí Díla a změna termínu splnění Inženýrské činnosti*

Z důvodu složitých podmínek pro odvedení dešťových vod z vozovky proběhla jednání se spol. VaK Kroměříž, který je správcem kanalizace. Na základě těchto jednání byla navržena jiná technologie stavební úpravy vozovky (recyklace za studena) oproti původnímu zadání. Nově navrženou technologii potvrdil i diagnostický průzkum, který bylo nutné dodatečně zpracovat. Upravený návrh dokumentace vč. návrhu odvodnění vozovky byl dne 27. 6. 2022 zpracovatelem odeslán spol. VaK Kroměříž k odsouhlasení. Souhlasné vyjádření od spol. VaK bylo zpracovateli doručeno až 31. 8. 2022. Z výše popsaného důvodu není možné ze strany Zhotovitele splnit termín předání dílčích částí Díla a termín splnění Inženýrské činnosti dle smlouvy o dílo.

### **Článek II. Změny ve smlouvě**

#### **1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.1 až 4.3 ve znění smlouvy**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP), (viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději do: **30. 11. 2022**
- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do: **31. 12. 2023**
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do: **31. 12. 2023**

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 1. 9. 2022

V Ostravě dne 1. 9. 2022

.....

.....