

Dodatek č. 4

č. zhotovitele: 14.2021

č. objednatele: CES 2021/2156

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.**
Sídlo: č.p. 78, 530 02 Jezbořice
Zastoupený: Radkem Kurštejnem, jednatelem
IČO: 28762576
DIČ: CZ28762576
Spisová značka: C26075 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 8.4.2009
Bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2021 (dále jen „Smlouva“) na akci „**Šafaříkova 764 – denní centrum – stavební úpravy části objektu se změnou užívání**“:

I.

Odůvodnění dodatku

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace díla, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 4. Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze Smlouvy, který je obsahem předchozího dodatku č. 2.

Do doby jeho schválení Radou města Hradec Králové, bylo v souladu s čl. VIII. odst. 7. Smlouvy provádění dotčené části díla přerušeno. Dále v průběhu 17. týdne došlo (bez zavinění zhotovitele) k zatečení dešťové vody přes zaatikový žlab do opravených konstrukcí.

II.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na shora specifikované nepředvídatelné okolnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění, a to z důvodu objednatelem odstranění příčiny zatečení a vyschnutí zasažených konstrukcí, a dále dodržení technologických postupů. Tuto změnu závazku posoudil objednatel podle ustanovení § 222 ZZVZ, a to dle odst. 3 s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, když pokud by zadávací podmínky původního

zadávacího řízení odpovídaly této změně, neumožnila by účast jiných dodavatelů nebo by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, a to z důvodu, že požadavek na dodržení technologických postupů by prodloužil termín plnění všem potenciálním dodavatelům bez rozdílu. Termín plnění ani nebyl předmětem hodnocení nabídky zhotovitele (vybraného dodavatele), tudíž změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele (vybraného dodavatele). Konečně pak tato změna ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Smluvní strany tímto ruší znění čl. V odst. 1 třetí věty Smlouvy a nahrazují jej novým úplným zněním takto:

Termín dokončení předmětu veřejné zakázky (včetně vyklizení staveniště): **do 10. 10. 2022**


2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 schválila Rada města Hradec Králové dne 16. 8. 2022 usnesením č. RM/2022/1035.
3. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden výtisk.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jezbořicích



za zhotovitele
Radek Kurštein
jednatel

V Hradci Králové



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města