

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	Odkanalizování Koterova
----------------	--------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 18
--	--------------

Dotčená část stavby:	14TUOIN12 - kanalizace : SO 101 Rekonstrukce povrchů - SO 101.8 Na Hradčanech		
Název / označení změny:	Rekonstrukce povrchů ul. Na Hradčanech		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	21.04.2022		
Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	01.08.2022

Zdůvodnění a popis změny:

V průběhu provádění díla zadal objednatel požadavek na úpravu okolí zastávky MHD oproti projektu pro stavební povolení, a to z důvodu lepší oblužnosti a vyšší bezpečnosti. Současně objednatel vnesl požadavek na umístění zrcadel.

Změna je zaříděna dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			262 513,10 Kč bezDPH
přípočty celkem:			596 493,3 Kč bezDPH
odpočty celkem:			-333 980,20 Kč bezDPH

Přílohy: soupis více-méněprací ZL 18, zápis ve stavebním deníku

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA		23.08.2022	
projektant /AD/ -		23.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		23.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- cenová kontrola		23.08.2022	