

## DODATEK Č. 2

### Smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru ze dne 10. 2. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 9. 2022

(dále jen „**Dodatek č. 2**“)

#### Smluvní strany:

##### 1. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

se sídlem: 65691 Brno, Pekařská 664/53  
IČO: 00209775  
DIČ: CZ00209775  
zastoupené: Doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA

(dále jen „**objednatel**“)

a

##### 2. LT PROJEKT a.s.

se sídlem: Kroftova 2619/45, 616 00 Brno  
IČO: 29220785  
DIČ: CZ29220785  
zastoupený: Ing. Luděk Tomkem, předsedou představenstva  
zapsána v OR u KS v Brně oddíl B vložka 6112

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

#### Preambule

Na základě výsledku zadávacího řízení na projekční práce s názvem „Zpracování projektové dokumentace nové budovy CKTCH“, ev. Č. Z2021-032277 byla uzavřena dne 10. 2. 2022 Smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace v definovaném rozsahu. Po uzavření Smlouvy došlo z důvodu navýšení objemu stavby o prostory pro nové provozy Dodatkem č. 1 ke změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že objednatel dostal od svého zřizovatele – MZ ČR pokyn pro další objemové rozšíření stavby o vybudování parkovacích kapacit v podzemních podlažích pro sousední objekt GPK, došlo na základě těchto skutečností ke změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to v intencích zákonného ustanovení § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jakož i s ohledem na změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku danou dle uvedeného Dodatku č. 1. Změna daná tímto Dodatkem č. 2 vzešla na základě požadavku MZ ČR, se kterým byl objednatel seznámen až po uzavření Smlouvy, když objednatel nemohl tento požadavek jakkoli dříve předvídat.

V důsledku této změny nedochází ke změně povahy zadávané veřejné zakázky a hodnota předpokládaného navýšení v součtu všech provedených změn nepřekročí 30% hodnoty původního závazku. Nadto je požadované plnění zcela nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky (a tedy splnění původní potřeby), když nelze z ekonomických i technických důvodů daných provázaností stávajícího a dodatečného plnění uvažovat o změně zpracovatele. Ta by naopak vedla k podstatnému zvýšení všech uvažovaných nákladů.

## **Článek I.** **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 2. 2022 Smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 9. 2022.
2. Smluvní strany se dohodly prostřednictvím tohoto Dodatku č. 2 na níže uvedené změně předmětné Smlouvy.

## **Článek II.** **Změna Smlouvy**

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XVI.3 Smlouvy dohodly na změně rozsahu díla – navýšení objemu stavby dle požadavků objednatele. Základní specifikace stavby je v souladu s čl. I.1 Smlouvy uvedena v uživatelském zadání Objednatele, které je definováno Objemovou a provozně ekonomickou studií.

V průběhu zpracování fáze dokumentace Návrh stavby/studie byl z podnětu MZ ČR stanoven nový požadavek na rozšíření projektu o vybudování parkovacích kapacit v podzemních podlažích rovněž pro sousední objekt GPK. Splnění uvedeného požadavku spočívá v úpravě řešení podzemních garáží ze tří podzemních pater na dvě podzemní patra, jejich výraznému rozšíření pod prostor mezi objekty CKTCH a GPK a v novém řešení nádvoří mezi oběma objekty. Celkové objemové navýšení stavby činí 33 700 m<sup>3</sup>.

Studie CKTCH, která byla zadáním VZ měla objemové parametry následující:

- celkový obestavěný prostor ..... 85.700 m<sup>3</sup>
- z toho parkování (podzemní podlaží) ..... 22.900 m<sup>3</sup>

Aktuální studie 08/2022, která je přílohou č.1, má tyto objemové parametry:

- celkový obestavěný prostor ..... 135.900 m<sup>3</sup>
- z toho parkování celkem (podzemní podlaží) ..... 56.600 m<sup>3</sup>
  - z toho parkování pro GPK + řešení nádvoří ..... 28.300 m<sup>3</sup>
  - z toho parkování pro CKTCH ..... 28.300 m<sup>3</sup>

2. V návaznosti na výše uvedenou změnu se smluvní strany dohodly na změně čl. VII.1 Smlouvy „**Cena**“, jehož nové znění je následující:

Stupeň plnění Příprava	1.800.000,- Kč
Stupeň plnění návrh	4.550.000,- Kč
Stupeň plnění DUR a SP	17.550.000,- Kč
Část plnění zajištění UR a SP	455.000,- Kč
Stupeň plnění PDPS	13.260.000,- Kč
Část plnění Poskytování součinnosti	455.000,- Kč
Část plnění Autorský dozor	2.860.000,- Kč
<b>Celková cena s navýšením ceny</b>	<b>40.930.000,- Kč</b>

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, každý s pravostí originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

