



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					Číslo: 2/2022	
<b>Zhotovitel:</b> Společnost Radnice Litoměřice  Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 27263827 HARTEX CZ s.r.o., se sídlem Českolipská 325/20, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 25048902						
<b>Objednatel:</b> Město Litoměřice Mírové náměstí 15/7 412 01 Litoměřice					Datum:	
<b>Název akce:</b> Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích						
<b>Číslo projektu:</b> CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004628						
<b>Způsob odeslání/předání</b>	poštou	e-mailem X	faxem	osobně		
<b>Odkazy:</b>	na specifikaci:	/				
	na výkresy:	/				
	na rozpočtové podklady:	oceněný soupis prací ZL2 ze dne 8.2.2022				
	na jinou část smlouvy:	/				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  1) Sonda podlahy m.č. 3.05 – vícepráce 2) Výkopy základů výtahové šachty – méněpráce/vícepráce 3) Vyklizení 1.PP – vícepráce 4) Demontáž ÚT – vícepráce 5) Bourání opěrné zdi – vícepráce 6) Bourání starého průduchu – vícepráce 7) Odstranění stávajícího rákosového podhledu 3.NP – vícepráce 8) Odstranění dlažby v m.č .3.03 - 3.04 – vícepráce 9) Bourání podlah m.č. 3.05 pro sjednocení výšek – vícepráce 10) Odkop opěrné zdi – méněpráce/vícepráce 11) Opěrná zeď - méněpráce/vícepráce 12) Úprava povrchu krycího zdiva schodiště – vícepráce 13) Odstranění půdní dlažby a násypu pro opravu stropních trámů – vícepráce 14) Odstranění stávajících maleb 2.NP – vícepráce 15) Provizorní zakrytí střechy v návaznosti na úpravy krovu – méněpráce/vícepráce 16) Výměna podlahových trámů a prvků krovu – vícepráce 17) Výztuž základu výtahu – vícepráce						
Všechny změny byly odůvodněny generálním projektantem a technickým dozorem stavby (viz odůvodnění změn projektu).						
<b>Důvod vícepráce/méně práce</b>	Záměr Objednatele	Chyba v PD	Chyba Zhotovitele	Vyšší moc	Jiné okolnosti  X	
<b>Ocenění změny:</b>  1.403.613,56 Kč bez DPH						

<b>Nově navržená změna sjednané ceny díla:</b>  <b>37.649.686,45 Kč bez DPH</b>	<b>Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):</b> <b>0 kalendářních dnů</b>
<b>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1.403.613,56 Kč bez DPH</b>	
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.573.788,93 bez DPH, tj 4,4% nabídkové ceny.	
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 170.175,37 bez DPH, tj. 0,48 % nabídkové ceny.	
<b>Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 45</b>	
<b>Zástupce Zhotovitele – hlavní stavbyvedoucí:</b>	
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.	
	Podpis  Datum <b>17. 03. 2022</b>
<b>PŘIJETÍ ZMĚNY</b>	
<b>Stanovisko generálního projektanta (AD):</b>	
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá Objednateli k přijetí/zamítnutí změny.	
	Podpis  Datum <b>18. 03. 2022</b>
<b>Potvrzení o převzetí návrhu změny TDS:</b>	
TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá Objednateli k přijetí/zamítnutí změny.	
	Podpis  Datum <b>18. 03. 2022</b>  Podpis  Datum <b>18. 03. 2022</b>
Toto Přijetí změny je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k <u>přijetí/zamítnutí</u> návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako <u>opravňující/nevyhovující</u> k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací <u>víceprací/méněprací</u> , které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. V případě, že Zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku k SoD oběma smluvními stranami.	