

# **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 5. 2022

## **I. Smluvní strany**

### **IMTRADEX, a.s.**

sídlo: U Dvora 209, 687 51 NIVNICE

IČ: 00545392

osoba jednající za právnickou osobu: Ing. Ladislav Matyáš, předseda představenstva  
zápis do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, odd. B, složka 69  
(dále jako „zhotovitel“)

**a**

### **Uherskohradištská nemocnice a.s.**

se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

IČ: 276 60 915, DIČ: CZ27660915

jednající MUDr. Petrem Sládkem, předsedou představenstva  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4420  
bankovní spojení:  
(dále jako „objednatel“)

1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 11.5.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, jež je výsledkem zakázky malého rozsahu s názvem Pojízdny regálový systém pro spisovou službu II, č. 2022/009/MRIII, jejímž zadavatelem je objednatel.
2. Dle ustanovení článku III. 1. b) Smlouvy byl zhotovitel povinen dokončit dílo do 30.6.2022. V průběhu provádění díla zhotovitel zjistil, že technické podmínky, konkrétně složení podlahy v místnosti, kde měl být instalován regálový systém, jsou jiné, než se původně předpokládalo. Provádění díla bylo zhotovitelem přerušeno a objednatel zajistil úpravu podlahy tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno. Přerušování trvalo 28 dnů a o tuto dobu je nutné prodloužit termín dodání díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku výše uvedených okolností se na základě tohoto Dodatku č. 1 prodlužuje termín pro dokončení díla na 28.7.2022. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V ..... dne .....

V Uherském Hradišti dne .....

.....  
**IMTRADEX a.s.**

Ing. Ladislav Matyáš

předseda představenstva

.....  
**Uherskohradištská nemocnice a.s.**

MUDr. Petr Sládek

předseda představenstva