

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Novostavba lávky CH-06, Lávka pro pěší - Zlatý Vrch, Cheb II“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**
Zastoupená: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **LEMONTA s.r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 9424
se sídlem: **Chebská 53, 356 01 Sokolov**
IČO: **25216023**
DIČ: **CZ25216023**
Bankovní spojení: **[REDAKCE]**
zastoupená: **Milanem Kříškem, jednatelem společnosti**

Preambule

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně stávající smlouvy o dílo č. INV-71/2022 ze dne 13.06.2022 (dále jen „smlouva o dílo“), spočívající ve změně ceny díla tak, jak je ujednáno ve změnovém listu č. ZL1 ve výši víceprací 430 540 Kč bez DPH a ve výši méněprací 103 835 Kč bez DPH. Tyto skutečnosti objektivně nastaly až v průběhu realizace předmětného díla a objednatel ani zhotovitel je nebyli schopni s náležitou péčí dopředu předvídat. Jedná se o dotovanou část projektu bez časového dopadu na konečný termín dokončení stavby.

Změnový list se týká změny způsobu odtěžení zeminy pro založení opěr lávky. Dle původního řešení navrženého projektantem [REDAKCE] mělo být podloží pod oběma opěrami ve třídě těžitelnosti I skupiny 3, tj. běžná zemina. Po odkrytí svrchní vrstvy zeminy u opěry A bylo odhaleno skalní podloží v celém rozsahu nutného výkopu po založení opěry lávky. Na skalní podklad bylo naraženo i u opěry B v rozsahu 20 % kubatury nutné k odtěžení. Na stavbu byl přivolán geolog, který měl posoudit navržený způsob založení a určit nové zařazení podloží. Geolog zařadil skalní podloží do tř. těžitelnosti III skupiny 6 dle ČSN 73 3050. Vše bylo stvrzeno zápisem do stavebního deníku dne 11.08.2022 a 17.08.2022.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Původní znění odstavce č. 1. článku VII. Cena díla smlouvy o dílo:

1. *Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:*

Cena bez DPH	11 242 296 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2 360 882 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	13 603 179 Kč

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	11 569 001,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2 429 490,21 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	13 998 491,21 Kč

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.


Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Sokolově dne.....

**Milan
Kriško**  Digitálně podepsal
Milan Kriško
Datum: 2022.09.13
13:42:57 +02'00'

za zhotovitele
Milan Kriško, jednatel

V Chebu dne

**Mgr.
Antonín
Jalovec**  Digitálně podepsal
Mgr. Antonín Jalovec
Datum: 2022.09.15
12:50:24 +02'00'

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec, starosta