

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu, doplnění a aktualizace Přípravné dokumentace stavby včetně oznámení EIA

Název zakázky: „Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)“

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-155/2018/PH,

číslo smlouvy Zhotovitele: 18 010 209,

ISPROFOND: 327 330 4901, uzavřené dne 31. 01. 2018 (dále také jako „Smlouva“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvody pro uzavření tohoto dodatku č. 8 je úprava termínu odevzdání 3. a 4c). dílčí etapy plnění Díla a dále zrušení 4b). dílčí etapy plnění Díla z důvodu termínového a věcného sloučení tohoto termínu se 3. dílčí etapou. V návaznosti na to dochází k úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

K úpravě termínu odevzdání 3. a 4c). dílčí etapy plnění Díla dochází na základě skutečnosti, že probíhala intenzivní jednání s městem Černošice ohledně řešení a koordinace zastávek Černošice a Černošice – Mokropsy tak, aby výsledné řešení bylo projednáno městem Černošice a aby výsledné řešení odpovídalo svým obsahem parametrům TSI PRM. Takto projednané a upravené podklady jsou nezbytné pro zpracování konečného technického návrhu zastávek Černošice a Černošice Mokropsy.

Na základě těchto skutečností se Harmonogram plnění upravuje následujícím způsobem: termín odevzdání 3. dílčí etapy plnění Díla je nově stanoven do 57 měsíců od nabytí účinnosti SOD, termín odevzdání 4c). dílčí etapy plnění Díla je nově stanoven 62 měsíců od nabytí účinnosti SOD.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (*viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018*).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít dodatek č. 8, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle předchozího dodatku č. 7 ke Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Dále bere zhotovitel na vědomí, že u objednatele došlo ke změně korespondenční adresy.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 7.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-155/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 010 209, ze dne 31. 01. 2018, ve znění dodatků č. 1 až č. 7, takto:

1) ČI. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.5, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 8 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

2) ČI. 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/08/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/06/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 8 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 8 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-155/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 010 209, nedotčené tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 8 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 Smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1 (*Příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění
– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 8

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze

16.09.2022 10:40

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ

Správa železnic, státní organizace



Datum: 2022.09.15 09:42:18
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Slavíček

předseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

email=martin.chrastil@sudop.cz
Datum: 2022.09.15 08:39:47 +02'00'

.....
Ing. Martin Chrastil

člen představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 5 Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Doplnění a aktualizace technického řešení k projednání, rámcový propočet CIN, návrh EH	Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání včetně propočtu CIN a návrhu EH
2. dílčí etapa	do 22 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Projednané doplnění a aktualizace technického řešení se zpracovanými připomínkami, Předložení čístopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení díla, Záměr projektu v listinné i digitální formě Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě
3. dílčí etapa	do 57 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Odevzdání kompletní projednané PD	Protokol o provedení díla
4a). dílčí etapa	do 27 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
4c). Dílčí etapa	do 62 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Podání doplněné žádosti o územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem

Dokončení díla	do 6 měsíců od podání doplněné žádosti o ÚR	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Předávací protokol, územní rozhodnutí
-----------------------	--	---	--