

Dodatek č. 3

zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor ke smlouvě

č. 2020/12/0559

(dále jen „dodatek“)

PRO: Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba

Zastoupený: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

K podpisu zmocněna: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Roman Gajdušek, e-mail: rgajdusek@moporuba.cz, tel. 599480310

Ing. Klára Benešová, e-mail: kbenesova@moporuba.cz, tel. 599480320

(dále jen „*objednatel*“)

2. FILDMAN PROJEKT s.r.o.

se sídlem: Bukovická 745, 788 15 Velké Losiny

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 78047

IČO: 08014469

DIČ: CZ08014469

Zastoupený: Ing. Roman Fildán, jednatel

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2401611485/2010

(dále jen „*zhotovitel*“)

tímto uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2020/12/0559 ze dne 29.06.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.2020 a dodatku č. 2 ze dne 07.04.2021, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci: Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba (dále také jen „smlouva“).

II.

Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Zhotovitel zpracoval projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení týkající se I. etapy; vydané společné povolení bylo k odvolání jednoho z účastníků řízení zrušeno a vráceno k novému projednání. V návaznosti na zkušenosti z aktuálně realizovaných investičních akcí obdobného charakteru požádal objednatel o úpravu některých dílčích aspektů zpracované projektové dokumentace. Jedná se o rozšíření části chodníků v části plochy v blízkosti kruhového objezdu, doplnění herních prvků a s tím související úpravu plochy, v níž jsou umístěny, úpravu vodních prvků „labyrint“ a mlhoviště a s tím související úpravy technologie a rozvodů a úpravy související s možným umístěním laviček na kruhovém zastřešení.

Výše uvedené vyžaduje úpravu projektové dokumentace, která obsahuje tyto činnosti:

- přepracování chodníků u kruhového objezdu
- přepracování osazovacího plánu zeleně u kruhového objezdu
- přepracování vedení VO související se změnou chodníků
- přepracování dětského hřiště a labyrintu
- přepracování technologie vodních prvků
- přepracování rozvodu vody
- doplnění laviček na zastřešení

2. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, spočívající v provedení víceprací spočívajících v úpravě projektové dokumentace zpracovávané dle uzavřené smlouvy.
3. S ohledem na shora uvedené vícepráce se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

V části B smlouvy, čl. VI Cena díla se slova:

„I. etapa

- cena za vypracování DSpP1 676 748,40 Kč bez DPH,
- cena za vypracování DPS159 970,40 Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo pro I. etapu činí **1 836 718,80 Kč bez DPH.**

II. etapa

- cena za vypracování DSpP 339 937,10 Kč bez DPH,
- cena za vypracování DPS 39 992,60 Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo pro II. etapu činí **379 929,70 Kč bez DPH.**

Cena celkem za dílo (I. + II. etapa) činí 2 216 648,50 Kč bez DPH“

mění tak, že se zcela nahrazují slovy:

„I. etapa

- cena za vypracování DSpP1 691 548,40 Kč bez DPH,
- cena za vypracování DPS159 970,40 Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo pro I. etapu činí **1 851 518,80 Kč bez DPH.**

II. etapa

- cena za vypracování DSpP 339 937,10 Kč bez DPH,
- cena za vypracování DPS 39 992,60 Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo pro II. etapu činí **379 929,70 Kč bez DPH.**

Cena celkem za dílo (I. + II. etapa) činí 2 231 448,50 Kč bez DPH“

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2020/12/0559 ze dne 29.06.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.2020 a dodatku č. 2 ze dne 07.04.2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.
2. Uzavřením dodatku č. 3 se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2020/12/0559 ze dne 29.06.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.10.2020 a dodatku č. 2 ze dne 07.04.2021, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
4. O uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2020/12/0559 ze dne 29.06.2020 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3355/RMOB1822/93 ze dne 21.09.2022.

V Ostravě 22.09.2022

V Ostravě 21.09.2022

za objednatele:
Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka MOB Poruba

za zhotovitele:
Ing. Roman Fildán
jednatel