

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4980/2020

ISPROFOND: 5533120004

a

"Společnost Brandýs"

správce:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924 , DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka číslo 1561

bank. spojení Společnost Brandýs: xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na
základě plné moci

(dále též jako „správce“ nebo „společník 1“)

společník 2:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka oddíl B, vložka 1441
jednající: Ing. Pavel Mužík, člen představenstva

(dále též jen jako „společník 2“ nebo „další společník“)

společník 3:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka číslo 1809

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále též jen jako „společník 3“ nebo „další společník“)

společník 4:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl C, vložka číslo 4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

(dále též jen jako „společník 4“ nebo „další společník“)

Číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č. 1524.0120453JST

EUROVIA CS, a.s.

č. 2020/1011/0914

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

č. 85/20 – OZ/SOD

Elektrizace železnic Praha a.s.

č. 20200411

GJW Praha spol. s r.o.

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 1. 2021 na zhotovení stavby s názvem „Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC“ (dále jen „Dodatek“).

Preambule

Dne 27. 5. 2021 oznámil Zhotovitel Objednateli claim č. 4, kterým uplatnil požadavek na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu a dále požadavek na dodatečnou platbu spočívající v náhradě Nákladů spojených s tímto prodloužením.

Svůj claim Zhotovitel opíral o tvrzení, že část Díla tvořená provozním souborem PS 00-01-52 (a některé na ni návazné práce), nelze postupem popsaným ve Výkresech z technických důvodů povést v Době pro dokončení, resp. Době pro uvedení do provozu stanovené v Příloze k nabídce pro Sekci 1 stavební.

Příčinu tohoto stavu spatřoval Zhotovitel v nepřesném přenesení postupů provádění Díla popsaných ve Výkresech do Přílohy k nabídce.

Správce stavby postupem dle pod-čl. 3.5 projednal věc s oběma Stranami. Na základě tohoto projednání se správcem stavby dospěly obě strany k dohodě o claimu č. 4 Zhotovitele. Dohoda stran o tomto claimu je předmětem tohoto dodatku.

I. Dohoda o claimu

- 1) Strany souhlasně prohlašují, že Příloha k nabídce obsahuje nepřesnost spočívající v tom, že neuvádí samostatný termín pro provedení PS 00-01-52 („Ústí nad Orlicí - Choceň, úprava ETCS“), který jinak vyplývá z Výkresů.
- 2) Strany jsou zajedno v tom, že práce na PS 00-01-52 není z technických důvodů možné provést dříve, než po dokončení Sekce 1 (Stavební), tj. „po skončení stavebních prací, aktivaci zabezpečovacího zařízení, geodetickém zaměření všech potřebných prvků v kolejišti a následném zpracování podrobné dokumentace pro realizaci“, jak je k této části Díla uvedeno ve Výkresech.
- 3) Strany jsou pak toho názoru, že výše uvedená nepřesnost je rizikem Objednatele dle pod-čl. 17.3 písm. (g) ve spojení s pod-čl. 1.5, 3.3 a 8.4 písm. (e) Smluvních podmínek a Zhotoviteli náleží claim dle pod-čl. 17.4 a 8.4 Smluvních podmínek.
- 4) Strany se dále shodly na tom, že dle pod-čl. 8.1.3 Všeobecných technických podmínek bylo povinností Zhotovitele přezkoumat Projektovou dokumentaci díla v rozsahu stanoveném v tomto smluvním ujednání. Absenci samostatného termínu pro provedení PS 00-01-52 měl pak Zhotovitel odhalit nejpozději při zpracování harmonogramu Díla dle pod-čl. 8.3 Smluvních podmínek, ve kterém měl mj. vyznačit „všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest)“.
- 5) S ohledem na výše uvedené jsou Strany dále toho názoru, že nejpozději na konci lhůty pro předložení harmonogramu dle pod-čl. 8.3 Smluvních podmínek začala Zhotoviteli běžet lhůta k oznámení claimu dle pod-čl. 20.1 odstavec první, která počíná běžet dnem, kdy si Zhotovitel claimovou událost uvědomil, či měl uvědomit.
- 6) Strany dále společně prohlašují, že Smlouvou stanovenou 28denní lhůtu pro oznámení claimu Zhotovitel promeškal, neboť claim oznámil až dne 27.5.2021.
- 7) Dle pod-čl. 20.1 odstavec třetí a dvanáctý Smluvních podmínek platí, že claim Zhotovitele není oprávněný v rozsahu, v jakém Zhotovitel zmeškal lhůtu pro jeho oznámení, přičemž k nedodržení povinností při oznamování claimu se přihlédne při rozhodování o jeho oprávněnosti.
- 8) S odkazem na výše uvedené jsou Strany toho názoru, že byť je claim Zhotovitele oprávněný, je třeba v souladu se Smlouvou nároky Zhotovitele z něj plynoucí přiměřeně zkrátit s ohledem na opožděné oznámení claimu.
- 9) Strany si tedy dle pod-čl. 3.5 a pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek Smlouvy sjednaly následující dohodu o claimu č. 4 Zhotovitele:
 - a. Zhotovitel nemá nárok na náhradu Nákladů prodloužení a jakoukoliv dodatečnou platbu v souvislosti s claimem č. 4,
 - b. Doba pro dokončení a Doba pro uvedení do provozu budou ve smyslu pod-čl. 8.4 Smluvních podmínek prodlouženy v nezbytném rozsahu, a
 - c. podle § 2900 občanského zákoníku si Strany sjednání úpravu některých částí Smlouvy pro období prodloužené doby pro dokončení Díla, resp. jeho uvedení do provozu.

II.
Úprava Přílohy k nabídce

- 1) Odstavec 1.1.5.6 Přílohy k nabídce („*Definice sekcí*“) se upravuje tak, že se specifikuje nová Sekce 1.1 „Úprava ETCS“ s následujícími parametry:

Popis	Doba pro uvedení do provozu
Sekce 1 stavební zahrnující všechny SO a PS včetně přípravných prací (viz harmonogram) kromě PS 00-01-52, SO 02-10-01.1; SO 03-10-01.1; SO 04-10-01.1; SO 05-10-01.1 a SO 98-98 Všeobecný objekt bez položek, které budou prováděny v této Sekci 1 stavební: pol. č. 4 Projektová dokumentace pro provádění stavby pol. č. 7 Publicita stavby pol. č. 8 Zajištění veřejných zájmů pol. č. 10 Supervizor pol. č. 13 Náhradní ubytování	Do 30. 6. 2023
Sekce 1.1 úprava ETCS PS 00-01-52	31. 12. 2023

- 2) Práce tvořící součást nově vymezené Sekce 1.1 úprava ETCS se vyjímají z původně vymezené Sekce 1.
- 3) S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

- Čl. 8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení zní nově takto:

„8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do 31. 5. 2024.

Lhůty uvedené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. Lhůty jsou stanovené takto:

Zpracování geodetické části DSPS, kompletní technické části DSPS, předání posouzení interoperability a osvědčení o bezpečnosti: předání do 5 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1.1 Úprava ETCS.“

- Čl. 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu zní nově takto

„8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 31. 12. 2023, vyjma následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje (SO 02-10-01.1; SO 03-10-01.1; SO 04-10-01.1; SO 05-10-01.1), které bude provedeno do 3 měsíců ode dne uvedení do provozu.“

Zhotovitel současně prohlašuje, že mu předmětnou změnou harmonogramu postupu prací, nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

III.

Další úpravy Smlouvy

4.2.1 (Bankovní záruka za provedení Díla)

Za poslední odstavce pod-čl. 4.2.1 se přidávají následující odstavce:

„Po vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební je Zhotovitel oprávněn nahradit Bankovní záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou za provedení Sekce 1.1 úprava ETCS.

Tuto Bankovní záruku za provedení Sekce 1.1 úprava ETCS musí Zhotovitel získat na své náklady ve výši 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce vymezené jako součást Sekce 1.1 úprava ETCS a položky č. 1, 2, 3, 5 a 6 SO 98-98 (všeobecný objekt), tj. ve výši 11 968 375,10 Kč.

Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za provedení Sekce 1.1 úprava ETCS bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Sekci 1.1 úprava ETCS a nepředá Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Sekce 1.1 úprava ETCS. Čtvrtý odstavec tohoto pod-čl. 4.2.1 se použije obdobně.

Oznámení o využití svého práva nahradit Bankovní záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou za provedení Sekce 1.1 úprava ETCS musí dát Zhotovitel Objednateli písemně, a to nejpozději společně s předáním Bankovní záruky za provedení Sekce 1.1 úprava ETCS.

Objednatel vrátí Zhotoviteli Bankovní záruku za provedení Díla do 30 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za provedení Sekce 1.1 úprava ETCS, a ne dříve, než Objednatel obdrží od Zhotovitele Bankovní záruku za odstranění vad Díla.

Není-li výslovně sjednáno jinak, platí pro Bankovní záruku za provedení Sekce 1.1 úprava ETCS obdobně ujednání o Bankovní záruce za provedení Díla.“

4.2.2 (Bankovní záruka za odstranění vad Díla)

Za poslední odstavce pod-čl. 4.2.2 se přidávají následující odstavce:

„Využije-li Zhotovitel svého práva nahradit Bankovní záruku za provedení Díla novou Bankovní zárukou za provedení Sekce 1.1 úprava ETCS, je Zhotovitel povinen předat Objednateli společně s Bankovní zárukou za provedení Sekce 1.1 úprava ETCS i Bankovní záruku za odstranění vad Díla, a to poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební a pouze ve výši odpovídající 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce vymezené jako součást Sekce 1 stavební, tj. ve výši 163 832 407,18 Kč.

Pokud Zhotovitel využije svého práva dle předchozího odstavce, je povinen do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Sekce 1.1 úprava ETCS předat Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad Sekce 1.1 úprava ETCS.

Bankovní záruku za odstranění vad Sekce 1.1 úprava ETCS musí Zhotovitel na své náklady získat, a to ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce vymezené jako součást Sekce 1.1 úprava ETCS a položky č. 1, 2, 3, 5 a 6 SO 98-98 (všeobecný objekt), tj. ve výši 5 984 187,55 Kč.

Zhotovitel je oprávněn splnit svoji povinnost k předložení Bankovní záruky za odstranění vad Sekce 1.1 úprava ETCS i tak, že předloží Objednateli novou Bankovní záruku za odstranění vad Díla ve výši odpovídající součtu výše obou bankovních záruk.

Není-li výslovně sjednáno jinak, platí pro Bankovní záruku za odstranění vad Sekce 1.1 úprava ETCS obdobně ujednání o Bankovní záruce za odstranění vad Díla.“

7.9 (Dokumenty související s předáním Díla)

Lhůty pro předání Dokumentů souvisejících s předáním Díla, jejichž počátek byl původně sjednán od vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1, se nově sjednávají tak, že jejich počátek je od vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1.1 úprava ETCS.

14.3 (Žádost o potvrzení průběžné platby)

Smluvní strany si sjednávají, že část ceny připadající na "Všeobecné položky Soupisu prací, tj. položky skupiny stavebních děl - Všeobecný objekt", v rozsahu, v jakém nebyla ke dni uzavření tohoto dodatku zahrnuta do Vyúčtování předaného Zhotovitelem správci stavby, se počínaje účinností tohoto dodatku bude i nadále vyúčtovávat čtvrtletně tak, jak je sjednáno v pod-čl. 14.3 Smluvních podmínek. A to s tím, že tyto položky Zhotovitel v příslušném Vyúčtování ocení částkou vypočítanou jako podíl (i) části celkové ceny příslušné položky uvedené v Soupisu prací, která nebyla ke dni uzavření tohoto dodatku zahrnuta do Vyúčtování předaného správci stavby a (ii) celkového počtu kalendářních čtvrtletí v období od uzavření tohoto dodatku do uplynutí Doby pro dokončení Sekce 1.1 úprava ETCS.

18.2 (Pojištění díla a vybavení zhotovitele)

Po vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební je Zhotovitel oprávněn snížit výši pojistného plnění z pojistné smlouvy uzavřené dle tohoto pod-článku na výši odpovídající části nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky připadající na práce vymezené jako součást Sekce 1.1 úprava ETCS a položky č. 1, 2, 3, 5 a 6 SO 98-98 (všeobecný objekt), tj. na částku 119 683 751,01 Kč.

Dále se smluvní strany z důvodů schválení změnových listů stavby č. 3, 4, 6, 9 a 10 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	53 029 968,37 Kč
Méně práce	- 28 731 050,01 Kč
Cena díla bez DPH.....	3 396 310 523,11 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 2.....	24 298 918,36 Kč
Nová Cena díla bez DPH	3 420 609 441,47 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1 je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 4.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Harmonogram postupu prací, který nahrazuje harmonogram postupu prací obsažený v příloze č. 4. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 4.3 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 3, 4, 6, 9 a 10 je součástí uvedených ZL.
- 4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 4.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.6 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny Díla
- Příloha č. 4 - Harmonogram postupu prací

Objednatel

V Praze dne 21.9.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb,
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy,
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

V Pardubicích dne 7.6.2022

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s.

14.6.2022

.....
Ing. Pavel Mužík
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

8.6.2022

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

8.6.2022

.....
Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

10.6.2022

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s r.o.

7.6.2022

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s r.o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky dle dodatku č. 2

Stavba: Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC								
Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Rozpočet po dodatku č.1	Zl	vícepráce	méněpráce	Rozpočet dle dodatku č.2	K/N
SŽ Olomouc	PS 00-01-51	Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	8 621 621,90				8 621 621,90	
SŽ Olomouc	PS 00-01-52	Ústí nad Orlicí – Choceň, úprava ETCS	107 490 900,23				107 490 900,23	
SŽ Olomouc	PS 02-01-21	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, traťové z	42 295 340,95				42 295 340,95	
SŽ Olomouc	PS 03-01-11	Odbočka Odb Bezprávi, staniční zabezpečovací zařízení	69 500 293,35				69 500 293,35	
SŽ Olomouc	PS 04-01-21	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, traťové zabezpečovací zařízení	35 611 599,87				35 611 599,87	
SŽ Olomouc	PS 05-01-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, staniční zabezpečovací zařízení	150 253 908,35				150 253 908,35	
SŽ Olomouc	PS 06-01-21	Brandýs nad Orlicí - Choceň, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	19 451 523,54				19 451 523,54	
3-majetek 3. os	PS 00-02-51	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava DOK ČD-Telematika a.s.	5 900 164,68				5 900 164,68	
SŽ Olomouc	PS 00-02-52	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava TK	24 771 656,67				24 771 656,67	
SŽ Olomouc	PS 00-02-53	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, DOK a TK	20 918 821,62				20 918 821,62	
SŽ Olomouc	PS 00-02-81	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, úprava GSM-R	886 060,80				886 060,80	
SŽ Olomouc	PS 00-02-91	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, přenosový systém	8 193 165,62				8 193 165,62	
SŽ Olomouc	PS 01-02-91	ŽST Ústí nad Orlicí, úpravy dálkové diagnostiky technologických systémů	96 229,49				96 229,49	
SŽ Olomouc	PS 03-02-11	Odbočka Odb Bezprávi, místní kabelizace	1 242 009,60				1 242 009,60	
SŽ Olomouc	PS 03-02-41	Odbočka Odb Bezprávi, elektrická zabezpečovací signalizace	527 395,03				527 395,03	
SŽ Olomouc	PS 03-02-91	Odbočka Odb Bezprávi, sdělovací zařízení	781 805,12				781 805,12	
SŽ Olomouc	PS 05-02-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, místní kabelizace	3 935 740,04				3 935 740,04	
SŽ Olomouc	PS 05-02-21	Zastávka Brandýs nad Orlicí, rozhlasové zařízení	878 153,44				878 153,44	
SŽ Olomouc	PS 05-02-41	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, elektrická zabezpečovací signalizace	727 462,21				727 462,21	
SŽ Olomouc	PS 05-02-42	Zastávka Brandýs nad Orlicí, kamerový systém	2 994 773,57				2 994 773,57	
SŽ Olomouc	PS 05-02-43	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, kamerový systém	1 886 758,38				1 886 758,38	
SŽ Olomouc	PS 05-02-71	Zastávka Brandýs nad Orlicí, informační systém	6 185 298,67				6 185 298,67	
SŽ Olomouc	PS 05-02-91	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, sdělovací zařízení	3 539 398,87				3 539 398,87	
SŽ Olomouc	PS 05-02-92	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, dálková diagnostika technologických systémů (včetně odboček)	2 163 359,39				2 163 359,39	
SŽ Olomouc	PS 91-02-91	CDP Praha, doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů	1 712 232,26				1 712 232,26	
SŽ Olomouc	PS 91-02-92	ED Pardubice, doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů	2 245 434,85				2 245 434,85	
SŽ Olomouc	PS 03-03-11	Odbočka Odb Bezprávi, DŘT	988 585,00				988 585,00	
SŽ Olomouc	PS 03-03-61	Odbočka Odb Bezprávi, technologie TTS 3030	4 885 839,27				4 885 839,27	

SŽ Olomouc	PS 05-03-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, DŘT	1 358 268,16				1 358 268,16	
SŽ Olomouc	PS 05-03-51	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdné koleje, technologie trafostanice 35/0,4kV	7 394 044,15				7 394 044,15	
SŽ Olomouc	PS 91-03-11	ED Pardubice, doplnění DŘT	691 019,84				691 019,84	
SŽ Olomouc	SO 00-14-01	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, výstroj trati	3 605 612,91				3 605 612,91	
SŽ Olomouc	SO 02-10-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční svršek	165 988 195,72				165 988 195,72	
SŽ Olomouc	SO 02-10-01.1	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, následná úprava GPK	5 717 152,96				5 717 152,96	
SŽ Olomouc	SO 02-11-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční spodek	185 112 215,30	3	6 173 537,81		191 285 753,11	N
SŽ Olomouc	SO 02-11-02	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, sanace svahu km 259,58 - 259,88 vpravo	9 698 563,01				9 698 563,01	
SŽ Olomouc	SO 03-10-01	Odbočka Odb Bezprávi, železniční svršek	84 101 947,05				84 101 947,05	
SŽ Olomouc	SO 03-10-01.1	Odbočka Odb Bezprávi, následná úprava GPK	2 004 712,33				2 004 712,33	
SŽ Olomouc	SO 03-11-01	Odbočka Odb Bezprávi, železniční spodek	46 706 164,85				46 706 164,85	
SŽ Olomouc	SO 03-11-02	Obočka Odb Bezprávi, sanace svahu km 261,05 - 261,26 vpravo	3 087 198,32				3 087 198,32	
SŽ Olomouc	SO 04-10-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční svršek	227 754 385,08				227 754 385,08	
SŽ Olomouc	SO 04-10-01.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, následná úprava GPK	7 090 408,94				7 090 408,94	
SŽ Olomouc	SO 04-11-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční spodek	252 092 143,40				252 092 143,40	
SŽ Olomouc	SO 04-11-02	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, sanace svahu v km 263,12 - 263,49 vpravo	11 487 411,06				11 487 411,06	
SŽ Olomouc	SO 05-10-01	ŽST Brandýs n. O., předjízdné koleje, železniční svršek	309 449 328,84				309 449 328,84	
SŽ Olomouc	SO 05-10-01.01	ŽST Brandýs n. O., předjízdné koleje, následná úprava koleje	3 568 342,83				3 568 342,83	
SŽ Olomouc	SO 05-11-01	ŽST Brandýs n. O., předjízdné koleje, železniční spodek	307 169 562,24				307 169 562,24	
SŽ Olomouc	SO 02-27-01	Prodloužení protihlukové stěny Kerhartice, ulice Pražská	7 200 141,06				7 200 141,06	
SŽ Olomouc	SO 05-27-01	Protihluková stěna Brandýs nad Orlicí, ulice Žerotínova	14 007 004,40				14 007 004,40	
SŽ Olomouc	SO 04-12-01	Odstranění zastávky Bezprávi	2 412 527,38				2 412 527,38	
SŽ Olomouc	SO 05-12-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, nástupiště	16 005 557,46				16 005 557,46	
SŽ Olomouc	SO 05-12-01.1	Zastávka Brandýs nad Orlicí, nástupiště, podpůrná konstrukce	582 217,12				582 217,12	
SŽ Olomouc	SO 03-13-01	Odbočka Odb Bezprávi, železniční přejezd P4886 ev. km 261,275	2 904 377,00				2 904 377,00	
3-majetek 3. os	SO 03-13-02	Odbočka Odb Bezprávi, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4886 ev. km 261,275	812 682,01				812 682,01	
3-majetek 3. os	SO 03-13-11	Odbočka Odb Bezprávi, odstranění přejezdů	175 324,01				175 324,01	
SŽ Olomouc	SO 04-13-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční přejezd P4887 ev. km 262,325	2 540 269,98				2 540 269,98	
SŽ Olomouc	SO 04-13-02	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4887 ev. km 262,325	213 412,49				213 412,49	
SŽ Olomouc	SO 04-13-11	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, odstranění přejezdů	183 301,40				183 301,40	

SŽ Olomouc	SO 05-13-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční přejezd P4888 ev. km 265,143	2 919 477,41					2 919 477,41	
3-majetek 3. os	SO 05-13-02	Odbočka Odb Bezprávi, úprava místní komunikace u železničního přejezdu P4886 ev. km 261,275	1 162 290,70					1 162 290,70	
SŽ Olomouc	SO 05-13-03	ŽST Brandýs n. O., předjízdne koleje, železniční přejezd P4889 ev. km 265,580	4 980 971,59					4 980 971,59	
3-majetek 3. os	SO 05-13-04	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, úprava silnice III/3155 u železničního přejezdu P4889 ev.	882 374,77					882 374,77	
3-majetek 3. os	SO 05-13-05	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, úprava místních komunikací u železničního přejezdu P4889 e	455 029,19					455 029,19	
SŽ Olomouc	SO 05-13-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, odstranění přejezdu P4888 ev. km 265,143	56 649,07					56 649,07	
SŽ Olomouc	SO 05-13-12	ŽST Brandýs n. O., předjízdne koleje, odstranění přejezdu P4889 ev. km 266,58	60 311,36					60 311,36	
SŽ Olomouc	SO 02-20-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční most v ev. km 258,596	5 566 326,72					5 566 326,72	
SŽ Olomouc	SO 02-20-01.1	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční most v ev. km 258,596, provizorní komunikace	4 927 941,83	6	1 309 219,98	-151 330,04		6 085 831,77	K
SŽ Olomouc	SO 02-20-02	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční most v ev. km 259,445	5 516 838,32					5 516 838,32	
SŽ Olomouc	SO 02-21-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční propustek v ev. km 260,545	6 835 778,25					6 835 778,25	
SŽ Olomouc	SO 02-21-01.1	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, železniční propustek v ev. km 260,545, provizorní komunikace	4 750 599,86	6	3 680 209,02	-634 648,52		7 796 160,36	K
SŽ Olomouc	SO 03-20-01	Odbočka Odb Bezprávi, železniční most v ev. km 260,986	18 022 462,35					18 022 462,35	
SŽ Olomouc	SO 03-22-01	Odbočka Odb Bezprávi, silniční propustek v ev. km 261,280	2 555 921,03					2 555 921,03	
SŽ Olomouc	SO 03-24-01	Odbočka Odb Bezprávi, zárubní zeď km 261,07 - 261,24 vpravo	6 767 490,91					6 767 490,91	
SŽ Olomouc	SO 04-20-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607	16 093 413,82					16 093 413,82	
SŽ Olomouc	SO 04-20-01.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,607, provizorní komunikace	6 461 575,64	6	5 342 498,10			11 804 073,74	K
SŽ Olomouc	SO 04-20-02	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828	23 495 288,72					23 495 288,72	
SŽ Olomouc	SO 04-20-02.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261,828, provizorní komunikace	4 339 244,65					4 339 244,65	
SŽ Olomouc	SO 04-20-02.2	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 261.828, provizorní most přes Tichou Orlici	10 057 857,87					10 057 857,87	
SŽ Olomouc	SO 04-20-03	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,032	17 098 088,75					17 098 088,75	

SŽ Olomouc	SO 04-20-04	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,057	1 021 224,14				1 021 224,14	
SŽ Olomouc	SO 04-20-05	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,594	19 789 187,43				19 789 187,43	
SŽ Olomouc	SO 04-20-05.1	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 263,594, provizorní úpravy komunikace	2 300 909,17	6	571 477,98	-159 303,00	2 713 084,15	K
SŽ Olomouc	SO 04-20-06	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční most v ev. km 264,303	20 307 903,52				20 307 903,52	
SŽ Olomouc	SO 04-21-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, železniční propustek v ev. km 264,840	7 605 960,64				7 605 960,64	
SŽ Olomouc	SO 04-24-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, zárubní zdi km 263,12 - 263,49 vpravo	2 007 615,45				2 007 615,45	
SŽ Olomouc	SO 05-20-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 265,536	78 584 419,44				78 584 419,44	
SŽ Olomouc	SO 05-20-01.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 265,536, provizorní komunikace	3 491 458,73	6	8 118 977,30	-2 330 300,33	9 280 135,70	K
SŽ Olomouc	SO 05-20-02	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 265,816	18 217 430,34				18 217 430,34	
SŽ Olomouc	SO 05-20-03	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 265,926	7 887 242,05				7 887 242,05	
SŽ Olomouc	SO 05-20-04	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v km 266,134 - podchod	62 562 574,15	9	207 254,79		62 769 828,94	N
SŽ Olomouc	SO 05-20-04.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v km 266,134 - podchod, osvětlení	5 133 867,29				5 133 867,29	
SŽ Olomouc	SO 05-20-05	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 266,594	39 937 784,51				39 937 784,51	
SŽ Olomouc	SO 05-20-05.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 266,594, provizorní komunikace	2 069 386,37				2 069 386,37	
SŽ Olomouc	SO 05-21-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční propustek v ev. km 266,078	10 248 380,43	9	233 075,09		10 481 455,52	N
SŽ Olomouc	SO 05-22-01	Brandýs nad Orlicí, most přes Tichou Orlicí u Sv. Jana	10 286 698,94				10 286 698,94	
SŽ Olomouc	SO 05-23-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, opěrná zeď km 265,96 - 266,01	15 973 155,61				15 973 155,61	
3-majetek 3. os	SO 02-54-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, úprava a ochrana přípojky k domku v km 258,676	191 017,33				191 017,33	
3-majetek 3. os	SO 03-54-01	Odbočka Odb Bezprávi, úprava a ochrana přípojky k domku v km 261,139	191 486,38				191 486,38	
SŽ Olomouc	SO 04-54-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, úprava a ochrana NN přípojky SŽDC	117 798,33				117 798,33	
3-majetek 3. os	SO 05-54-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km. 266,594, úprava veřejného osvětlení	279 967,89				279 967,89	
SŽ Olomouc	SO 05-50-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, odvodnění stanice	7 417 658,01				7 417 658,01	
3-majetek 3. os	SO 05-50-02	Brandýs nad Orlicí, přeložka souběžné jednotné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 265,985	2 229 187,72				2 229 187,72	

3-majetek 3. os	SO 05-50-03	Brandýs nad Orlicí, přeložka souběžné výtlačné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 265,986	1 079 561,00				1 079 561,00	
3-majetek 3. os	SO 05-50-04	Brandýs nad Orlicí, přeložka výtlačné kanalizace VaK Jablonné n.O. v km 266,562	1 304 036,92				1 304 036,92	
3-majetek 3. os	SO 05-51-01	Brandýs nad Orlicí, zrušení vodovodu VaK Jablonné n.O. v km 266,563	681 353,67				681 353,67	
3-majetek 3. os	SO 05-52-01	Brandýs nad Orlicí, úprava STL plynovodu GasNet v km 266,562	721 195,16				721 195,16	
SŽ Olomouc	SO 03-31-01	Odbočka Odb Bezpráví, přístupová komunikace k technologickým objektům	1 312 189,88				1 312 189,88	
3-majetek 3. os	SO 04-31-01	Orlické Podhůří, výhybny na místní komunikace v Klopotech	1 727 785,73	4	1 951 929,54		3 679 715,27	N
SŽ Olomouc	SO 05-31-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční most v ev. km 266,594, chodník	198 235,80				198 235,80	
SŽ Olomouc	SO 05-40-01	ŽST Branýs nad Orlicí předjízdne koleje, kabelovod	20 714 242,19				20 714 242,19	
3-majetek 3. os	SO 02-63-01	Ochrana objektu proti hluku, Gerhartice č.p. 115	308 350,76				308 350,76	
SŽ Olomouc	SO 03-61-01	Odbočka Odb Bezpráví, technologický objekt - stavební část	21 469 703,83				21 469 703,83	
3-majetek 3. os	SO 03-63-01	Odbočka Odb Bezpráví, ochrana objektu proti hluku, Dobrá Voda č.p. 33	571 857,36				571 857,36	
3-majetek 3. os	SO 04-63-01	Ochrana objektu proti hluku, Dobrá Voda č.p. 34	677 705,93				677 705,93	
3-majetek 3. os	SO 04-63-03	Ochrana objektu proti hluku, Sudislav nad Orlicí č.p. 52	157 663,66				157 663,66	
3-majetek 3. os	SO 04-63-04	Ochrana objektu proti hluku, Sudislav nad Orlicí č.p. 51	342 047,16				342 047,16	
3-majetek 3. os	SO 04-66-01	Sudislav nad Orlicí, oplocení pozemku č. 105	57 774,52				57 774,52	
SŽ Olomouc	SO 05-61-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, technologický objekt - stavební část	26 369 704,48				26 369 704,48	
SŽ Olomouc	SO 05-61-01.1	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, technologický objekt, zpevněné plochy	1 054 055,38				1 054 055,38	
SŽ Olomouc	SO 05-62-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, přístřešky na nástupištích	7 097 861,41				7 097 861,41	
SŽ Olomouc	SO 05-62-02	Zastávka Brandýs nad Orlicí, zastřešení výstupů z podchodu	15 627 885,43				15 627 885,43	
SŽ Olomouc	SO 05-63-01	Ochrana objektu proti hluku, ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, ochrana objektů SŽDC proti hlu	2 296 486,90				2 296 486,90	
SŽ Olomouc	SO 05-64-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, orientační systém	1 126 061,11				1 126 061,11	
3-majetek 3. os	SO 05-65-02	Demolice tech. objektu u přejezdu na p. 754 a 755 - 1. etapa + 2. etapa	1 398 910,08				1 398 910,08	
3-majetek 3. os	SO 05-65-03	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, demolice skladu ČD na pozemku 276	970 609,20				970 609,20	
SŽ Olomouc	SO 05-66-01	Zastávka Brandýs nad Orlicí, drobná architektura	1 085 575,23				1 085 575,23	
3-majetek 3. os	SO 05-66-02	Brandýs nad Orlicí, oplocení pozemku č. 20/1	95 800,11				95 800,11	
3-majetek 3. os	SO 05-66-03	Brandýs nad Orlicí, oplocení pozemku č. 21/2	99 797,41				99 797,41	
SŽ Olomouc	SO 02-71-01	Ústí nad Orlicí - Bezpráví, trakční vedení	64 628 730,13				64 628 730,13	
SŽ Olomouc	SO 03-71-01	Odbočka Odb Bezpráví, trakční vedení	56 473 516,78				56 473 516,78	

SŽ Olomouc	SO 04-71-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, trakční vedení	89 007 838,31				89 007 838,31	
SŽ Olomouc	SO 05-71-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, trakční vedení	155 070 534,10	10	25 441 788,76	-25 455 468,12	155 056 854,74	N
SŽ Olomouc	SO 03-74-01	Odbočka Odb Bezprávi, elektrický ohřev výměn	2 667 819,48				2 667 819,48	
SŽ Olomouc	SO 05-74-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, elektrický ohřev výměn	8 023 553,13				8 023 553,13	
SŽ Olomouc	SO 01-76-31	ŽST Ústí nad Orlicí, dálkové ovládání odpojovačů, úprava kabelu	309 878,12				309 878,12	
SŽ Olomouc	SO 02-76-21	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, úprava rozvodu VN 6kV	7 058 820,73				7 058 820,73	
SŽ Olomouc	SO 03-76-11	Odbočka Odb Bezprávi, rozvod NN	1 580 643,23				1 580 643,23	
SŽ Olomouc	SO 03-76-12	Odbočka Odb Bezprávi, venkovní osvětlení	2 741 508,73				2 741 508,73	
SŽ Olomouc	SO 03-76-21	Odbočka Odb Bezprávi, úprava rozvodu VN 6kV	3 244 303,49				3 244 303,49	
SŽ Olomouc	SO 03-76-31	Odbočka Odb Bezprávi, dálkové ovládání odpojovačů	9 466 405,93				9 466 405,93	
SŽ Olomouc	SO 04-76-21	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, úprava rozvodu VN 6kV	12 854 454,06				12 854 454,06	
SŽ Olomouc	SO 05-76-11	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, rozvod NN	2 817 555,85				2 817 555,85	
SŽ Olomouc	SO 05-76-12	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, venkovní osvětlení	18 716 780,09				18 716 780,09	
SŽ Olomouc	SO 05-76-21	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, úprava rozvodu VN 6kV	10 674 279,99				10 674 279,99	
SŽ Olomouc	SO 05-76-31	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, dálkové ovládání odpojovačů	14 990 447,01				14 990 447,01	
SŽ Olomouc	SO 02-77-01	Ústí nad Orlicí - Bezprávi, ukolejnění	3 812 385,66				3 812 385,66	
SŽ Olomouc	SO 03-77-01	Odbočka Odb Bezprávi, ukolejnění	3 173 431,11				3 173 431,11	
SŽ Olomouc	SO 04-77-01	Bezprávi - Brandýs nad Orlicí, ukolejnění	3 561 945,64				3 561 945,64	
SŽ Olomouc	SO 05-77-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, ukolejnění	6 242 171,66				6 242 171,66	
SŽ Olomouc	SO 03-78-02	Odbočka Odb Bezprávi, uzemnění technologického objektu	358 852,91				358 852,91	
SŽ Olomouc	SO 05-78-01	ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, uzemnění technologického objektu	482 817,11				482 817,11	
3-majetek 3. os	SO 00-83-01	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, kácení mimolesní zeleně	33 874 476,95				33 874 476,95	
3-majetek 3. os	SO 00-83-02	Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, náhradní výsadba	1 789 778,16				1 789 778,16	
SŽ Olomouc	SO 98-98	Všeobecný objekt	103 483 873,69				103 483 873,69	
CELKEM		CELKEM	3 396 310 523,11		53 029 968,37	-28 731 050,01	3 420 609 441,47	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3016486

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ba971f24-c72b-4098-8b68-26367fcd84a2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.09.2022 09:12:04



e3df3ddf-a274-4835-9827-5df88b960bd5