

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Peronizace v žst. Pačejov a
zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1365/2019/PAL**

ISPROFOND: 5323720004

a

Společnost „**Společnost ŽST PAČEJOV**“

Správce společnosti:

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

IČO: 45357269, DIČ: CZ45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 217

zastoupena: **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva a **Ing. Ladislavem Provodem**,
členem představenstva

Korespondenční adresa:

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

číslo smlouvy: **01/19/DSS**

a

Společník:

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1006

zastoupena: **Ing. Pavlem Zuzulou**, členem představenstva a **Ing. Martinem Hanáčkem, MBA**,
členem představenstva



Korespondenční adresa:

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

číslo smlouvy: **18-1365A18**

a

Společník:**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556

zastoupena: **Ing. Tomášem Kronesem**, předsedou představenstva a **Arnaudem Martinem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy: **191149014**

a

Společník:**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14616


zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10

číslo smlouvy: **121-PVO/2019**

(dále jen „Zhotovitel“)

bank. spoj. Zhotovitele: 

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 8 jsou následující skutečnosti:

a) úprava Ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy č. 18, č. 21 a č. 23

U ZL č. 18 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **47 397 966,49 Kč**, což představuje navýšení o 5,28 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 21 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **1 646 671,08 Kč** a **méněpráce** v celkové výši **651 534,07 Kč**, což představuje navýšení o 0,11 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 23 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **14 161 212,71 Kč** a **méněpráce** v celkové výši **3 628 062,85 Kč**, což představuje navýšení o 1,17 % původní hodnoty závazku.

b) změna doby pro dokončení Díla, předložení Vyúčtování při dokončení a Závěrečného vyúčtování

- mezi Smluvními stranami probíhá v době uzavření tohoto Dodatku č. 8 jednání o změnových listech (ZL) č. 20 a č. 22, ve vztahu k pracím, které bylo nutné provést za účelem zajištění plynulosti výstavby a zamezení vzniku škody, a které představují současně rozsáhlé změny stavby oproti zadávací dokumentaci.

S ohledem na zájem Smluvních stran na vytvoření časového prostoru pro odsouhlasení změnových listů se Smluvní strany dohody na změně doby pro dokončení Díla, předložení Vyúčtování při dokončení a Závěrečného vyúčtování tak, aby v nich mohly být změnové listy zohledněny.

Doba pro dokončení Díla dle Smlouvy, předložení Vyúčtování při dokončení (Pod-článek 14.10 Smluvních podmínek) a předložení Závěrečného vyúčtování (Pod-článek 14.11 Smluvních podmínek) se sjednává **do 31.12.2022**.

c) Bankovní záruka za odstranění vad Díla,

Smluvní strany dále pro vyloučení pochybností tímto Dodatkem č. 8 potvrzují splnění podmínek pro vystavení Bankovní záruky za odstranění vad Díla, jakož i její výši, a stanoví lhůtu pro její předložení. Stávající Bankovní záruka za provedení Díla s ohledem na proběhnuvší předání Díla, resp. poslední Sekce, nebude prodlužována.

Smluvní strany se dohodly, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla ve výši odpovídající 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, tj. částce 44.899.740,70 Kč, získá a předá Zhotovitel Objednateli, a v kopii Správci stavby, nejpozději do **31.08.2022**.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se tak Smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky a Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1) Smluvní cena Díla

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 18, č. 21 a č. 23 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

| | |
|--|----------------------------------|
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18 | + 47 397 966,49 Kč |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21 | + 1 646 671,08 Kč |
| Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21 | - 651 534,07 Kč |
| Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 23 | + 14 161 212,71 Kč |
| Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 23 | - 3 628 062,85 Kč |
| ----- | |
| Celková změna nákladů dle ZL č. 18, č. 21 a č. 23 | + 58 926 253,36 Kč |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činila | 921 613 119,16 Kč bez DPH |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činila | 923 306 897,15 Kč bez DPH |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činila | 945 307 820,92 Kč bez DPH |

| | |
|---|---|
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činila | 1 044 167 228,17 Kč bez DPH |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činila | 1 046 867 228,17 Kč bez DPH |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7 činila | 1 093 218 030,28 Kč bez DPH |
| Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8 činí | <u>1 152 144 283,64 Kč bez DPH</u> |

2) Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, v znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 1 Dodatku č. 8 (současně Příloha č. 1 Smlouvy).

3) Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 2 Dodatku č. 8 (současně Příloha č. 4 Smlouvy).

4) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 21 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby

II.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

*Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky** – nové znění
dle Dodatku č. 8*

*Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací** – nové znění
dle Dodatku č. 8*

Za Objednatele:

V Praze



21.09.2022 14:21
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

Za „Společnost ŽST PAČEJOV“, kterou tvoří
BERGER BOHEMIA a.s., PORR a.s., COLAS CZ, a.s.
a AŽD Praha s.r.o

V Plzni



Datum: 2022.08.09
15:45:38 +02'00'

.....
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.



Datum: 2022.08.10
10:00:43 +02'00'

.....
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

V Praze

Date:
2022.08.10
15:30:03 +02'00'

.....
Ing. Pavel Zuzula
člen představenstva
PORR a.s.

Date: 2022.08.10
20:03:15 +02'00'

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva
PORR a.s.

V Praze

Datum: 2022.08.17
12:08:11 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva
COLAS CZ, a.s.

Date: 2022.08.17
08:51:24 +02'00'

.....
Arnaud Martin
člen představenstva
COLAS CZ, a.s.

V Praze

Datum: 2022.08.21 10:57:43 +02'00'

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)**Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

| Označení | Název | Cena Díla v Kč bez DPH | DPH | Cena Díla v Kč s DPH |
|----------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| D.2 | Železniční sdělovací zařízení | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| D.3 | Silnoprůdová technologie včetně DRT | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| E.1.1 | Železniční svršek a spodek | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| E.1.2 | Nástupiště, rampy | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| E.1.3 | Železniční přejezdy | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| E.1.4 | Propustky, mosty, lávky a zdi | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| E.1.6 | Potrubní vedení | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| E.1.8 | Komunikace | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| E.1.9 | Kabelovody | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| E.2 | Pozemní stavební objekty | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| E.3.1 | Trakční vedení | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| E.3.4 | Ohřev výměn EOv | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| E.3.6 | Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| SO 98-98 | Všeobecný objekt | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| | CENA DÍLA CELKEM dle Dodatku č. 8 | 1 152 144 283,64 Kč | 241 950 299,56 Kč | 1 394 094 583,20 Kč |

PŘÍLOHA č. 2 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy)

Harmonogram postupu prací

