

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Modernizace kulturního domu v Heřmanicích  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 1 Kulturní dům	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  SO 01 1 / 2	Číslo změny stavby:  02
--	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 27.12.2021, číslo smlouvy objednatele: INV/0184/21  
 Objednavatel: **Statutární město Ostrava**, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava, IČO: 00845451  
 Zhotovitel: **MPA Projektstav s.r.o.**, se sídlem Habrová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00, IČO: 28634403  
 Gen.projektant (autorský dohled): **MARK VALA s.r.o.**, se sídlem Josefská 516/1, 602 00 Brno město, IČO: 07214481  
 Technický dozor stavebníka (TDS): **Petr Tomáš**, Rychvald 1764, 735 32 Rychvald, IČO: 63342588

Přílohy:  1) Změnové rozpočty stavebního objektu 2) Fotodokumentace	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

9 původní venkovní zdivo bylo vyzděno křivě, bylo nutno dorovnat omítkou před zateplením cca až 120 mm

10 v rozpočtu chybí na dřevěný rošt OSB desky a lakování podlahy

11 dle chyby PD se musela výška podlah zvednout o 130 mm

12 v rozpočtu u SoD byla špatná výměra stříkaných izolací

13 dle chyby PD se musela výška podlah zvednout o 130 mm, srovnání provedeno tepelnou izolací

14 původní nadpraží oken bylo vyzděno šikmo, bylo nutné tyto nadpraží srovnat

15 chybí rozvaděč, kabely a napojení budovy na diesel agregát

16 lávka v podkroví není zapotřebí

17 sokl po odkopání vykazoval zdegradované a křivé zdivo, které bylo nutno osekát a vyrovnat omítkou

18 wc invalida chybí madla, tlačítko na přivolání pomoci a výlevka + rozvody vody, baterie

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-121 147,36</b>	<b>-0,69%</b>	<b>1 779 970,34</b>	<b>10,08%</b>	<b>1 658 822,98</b>

<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Tomáš Petr	datum 26.7.2022
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Matějek Pavel	datum 26.7.2022
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Síkora Eugen	datum 26.07.2022

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------