

DODATEK č.1

Smlouvy o dílo č. RISM/DILO–2022/0006 – D1

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 ve Dvoře Králové n. L.
– západní část a výměna oken na budově kina č.p. 828“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL : **Město Dvůr Králové nad Labem**
Sídlo : náměstí T. G. Masaryka čp. 38,
544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupený
ve věcech smluvních : Ing. Janem Jarolímem – starostou města
ve věcech technických : Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM
MěÚ Dvůr Králové nad Labem
Ing. Janem Fílou – referentem odboru RISM
MěÚ Dvůr Králové nad Labem
IČ : 277 819
DIČ : CZ00277819
Bankovní spojení : ██████████ álové nad Labem
č. účtu : ██████████
Telefon : 499 318 111

ZHOTOVITEL : **Řemeslné stavby, s.r.o.**
Sídlo : **Trotinka 199, 507 71 Miletín**
Zastoupený : **Jiřím Vomelou, jednatelem společnosti**
ve věcech smluvních : **Jiřím Vomelou, jednatelem společnosti**
ve věcech technických : **Jiřím Vomelou, jednatelem společnosti**
IČO : **06934595**
DIČO : **CZ06934595**
Bankovní spojení : ██████████
č. účtu : ██████████
Telefon : ██████████
Adresa k zasílání a fakturaci : **Trotinka 199, 507 71 Miletín**

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavírán z důvodu nutnosti provést určité práce nad rámec původního výkazu výměr nebo nutnosti změny technologických postupů stavebních prací. Důvodem je především nález a přiznání původních bosází v prvním nadzemním podlaží, které byly ukryty pod vrstvou omítek a uvedení západní části fasády do původního historického stavu, dále nutnosti odstranění špatného stavebně technického stavu zdiva objeveného po odstranění původních omítek. Z uvedených důvodů je třeba i posunutí termínu dokončení díla.

Změna smlouvy se projevuje v následujících odstavcích takto:

3. termín plnění

realizace akce: od 20.04.2022 do 30.06.2023.

4. Cena díla

Cena díla se mění dle odsouhlaseného rozsahu prací takto :

Cena obnovy západní fasády:

Cena víceprací bez DPH	1.733.631,03 Kč
Cena méněprací bez DPH :	672.775,54 Kč

Cena obnovy západní fasády bez DPH :	5.794.746,30 Kč
DPH 21 %	1.216.896,72 Kč
Cena obnovy západní fasády včetně DPH :	7.011.643,02 Kč

Cena výměny oken na objektu kina, č.p. 828 bez DPH	193.868,74 Kč
DPH	40.712,44 Kč
cena s DPH	234.581,18 Kč

Celková cena díla dle dodatku č.1 bez DPH činí	5.988.615,04 Kč
DPH 21 %	1.257.609,16 Kč
Celková cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH činí	7.246.224,20 Kč

Slovy:

(Sedmmilionůdvěstěčtyřicetšesttisícdvěstědvacetčtyřikorunyčeskédvacethaléřů)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2022/0006 ze dne 12.04.2022,
v platném znění, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy RISM/DILO-2022/0006 je vyhotoven ve třech vyhotoveních
(stejnopisech), z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
Každý stejnopis dodatku č.1 má platnost originálu.

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/ 566 /2022 – 122 . RM Dvůr
Králové nad Labem ze dne 06 .09. 2022.

Dvůr Králové nad Labem dne:

Dvůr Králové nad Labem dne:

Za objednatele
Ing. Jan Jarolím
starosta města

Za zhotovitele
Jiří Vomela
jednatel společnosti