

DODATEK č. 4 **smlouvy o dílo ze dne 8. 10. 2020**

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení:
Raiffeisenbank:
Komerční banka
ČSOB
Česká spořitelna
PPF Banka
zastoupený: Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu:
zastoupený: ředitelem divize 9, Metrostav a.s. na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 758

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XXI. odst. 21.9 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 4 **KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY**

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ *(dále jen „dodatek č. 4“)*

- A) Smluvní strany uzavřely dne 8. 10. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby: **Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)**“ pod ev. č. objednatele KK02288/2020 (dále jen „smlouva“). Dne 22. 7. 2021 uzavřely dodatek číslo 1, dne 3. 10. 2021 dodatek číslo 2 a dne 14. 7. 2022 dodatek číslo 3. Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 4, a to z důvodů úpravy rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zúžení rozsahu díla o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v odstavci C) níže. Provedení těchto změn by neumožnilo účast jiných dodavatelů ani by nemohlo ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- B) Dále dodatek č. 4 řeší prodloužení doby plnění z důvodu z důvodu chybějícího napájení požárně bezpečnostních zařízení na jednotlivých podlažích pavilonu B. Bez realizace těchto silových rozvodů není možné dokončit a předat dílo v provozuschopném stavu. Na zjištěné nedostatky projektové dokumentace byla zpracována projektová změna P16. Doplnění kabeláže vyvolalo prodloužení prací o 5 týdnů.
- C) Dodatek č. 4 je uzavírán v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 § 222 zákona. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnových listech číslo 39, 40, 44, 46, 48 – 52, 54 (příloha č. 1).
- D) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu číslo 39, 40, 44, 46, 48 – 52, 54, ze kterých vyplývá:

ZL č.	Popis a důvod změny	Rozšíření	Zúžení	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-))	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst 4 písm b ZZVZ
39.	Vyrovnění PZD desek	164 617,61 Kč	0,00 Kč	164 617,61 Kč	0,08 %
40.	Izolace koupelen	56 457,90 Kč	-105 878,46 Kč	-49 420,56 Kč	0,08 %
44.	Připojení vakua	65 629,34 Kč	0,00 Kč	65 629,34 Kč	0,03 %
46.	Oprava množství prvku Z576	8 717,77 Kč	-25 184,50 Kč	-16 466,73 Kč	0,02 %
48.	Doplnění chybějícího připojení UPS a CBS na MaR.	60 704,00 Kč	0,00 Kč	60 704,00 Kč	0,03 %
49.	Čištění ocelových nosníků	35 929,25 Kč	0,00 Kč	35 929,25 Kč	0,02 %
50.	Změna materiálu parapetů v 1.PP	20 857,72 Kč	-8 525,40 Kč	12 332,32 Kč	0,02 %
51.	Změna P16 - napájení kopplerů	96 456,79 Kč	0,00 Kč	96 456,79 Kč	0,05 %
52.	Doplnění zvukové izolace	20 864,48 Kč	0,00 Kč	20 864,48 Kč	0,01 %
54.	Změna podlahové krytiny	122 925,36 Kč	-104 856,48 Kč	18 068,88 Kč	0,12 %
	Celkem	653 160,22 Kč	-244 444,84 Kč		0,46 %

Rekapitulace

	cena bez DPH
předkládaný dodatek č. 4	408 715,38 Kč
smlouva o dílo včetně dodatku č. 4	198 697 671,72 Kč

- E) smluvní strany se dohodly na **změně bodu 3.1 a 3.2 v článku III. Doba plnění.**
- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 105 týdnů od předání a převzetí staveniště.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
- a) termín předání staveniště vybranému dodavateli: do 10 dnů od účinnosti smlouvy;
 - b) zahájení provádění díla: nejpozději první pracovní den 5. týdne od předání a převzetí staveniště;
 - c) dokončení prací tzn. realizace 5. až 7. etapy: nejpozději poslední pracovní den 102. týdne od předání a převzetí staveniště;
 - d) zahájení předpřejímky díla a provedení provozních zkoušek celé stavby: následující 3 týdny po dokončení prací s tím, že nejzazší termín pro provedení předpřejímek a provozních zkoušek musí být 103. až 105. týden od předání a převzetí staveniště;
 - e) protokolární předání řádně provedeného díla nejpozději poslední pracovní den 105. týdne od předání a převzetí staveniště.

Předpokládaný termín konání kolaudačního řízení je 106. týden od předání a převzetí staveniště. V případě, že by došlo ke kolaudačnímu řízení v pozdějším termínu, bude vyzván k účasti v rámci součinnosti při kolaudačním řízení, nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před konáním kolaudačního řízení.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout aktivní nezbytnou součinnost při kolaudačním řízení.

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku X. smlouvy, které je způsobilé pro úspěšné kolaudační řízení.

- F) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy. Článek **V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 smlouvy se mění a nově zní takto:**

V. Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH **198 697 671,72 Kč**
(slovy: **jednostodevadesátosmmilionůšestsetdevadesátsedmtisícšestsetsedmdesátjedna korun a sedmdesátdva haléře**)

DPH 21 % **41 726 511,06 Kč**
(slovy: **čtyřicetjednamilionůsedmsetdvacetšesttisícipětsetjedenáct korun a šest haléřů**)

Celková cena za provedení díla včetně DPH **240 424 182,78 Kč**
(slovy: **dvěstěčtyřicetmilionůčtyřistadvacetčtyřitisícstoosmdesátdvě koruny a sedmdesátosm haléřů**)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) bude používán režim přenesené daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

- G) Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- H) Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- I) Uzavření dodatku č. 4 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1102/09/22 ze dne 19. 9. 2022.

J) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (bnpcf46). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 4 v jím požadovaném rozsahu.

K) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : zménové listy číslo 39, 40, 44, 46, 48 – 52, 54

V Karlových Varech dne

V Praze dne

objednatel
Karlovarský kraj
Mgr. Dalibor Blažek, náměstek hejtmána

zhotovitel
Metrostav a.s.
[redacted] ředitel divize 9
na základě plné moci