

DODATEK č. 1

PPR-32473-76/ČJ-2020-990656



ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 8. 2021

Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Ministerstvo vnitra**
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen: plk. Ing. Miroslavem Horákem, 1. náměstkem ředitele Útvaru
policejního vzdělávání a služební přípravy
adresa pro doručování
a příjem faktur: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,
P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7
ISDS: gs9ai55
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoby
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **PSG Construction a.s.**
se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
kontaktní sdresa: Kischova 1732/5. 140 00 Praha 4
zastoupen:  předsedou představenstva
ISDS: 84zuuwy
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s..
číslo účtu: 117756653/0300
kontaktní osoba: 
telefonní číslo:
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Modernizace policejního výcvikového centra - Kutná Hora“ evidované pod č. j.: PPR-32473-71/ČJ-2020-990656 dne 19. 8. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 18. odst. 18.10 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1 a 8, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: - 0,00 Kč bez DPH
- Za vícepráce: + 748 413,20 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 748 413,20 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 10, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: - 253 840,34 Kč bez DPH.
- Za vícepráce: + 12 196 558,05 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku činí 11 942 717,71 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku v absolutní hodnotě činí 12 450 398,39 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 CENA DÍLA, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 smlouvy **navyšuje o 12 691 130,91 Kč bez DPH, tj. 15 356 268,40 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 CENA DÍLA, odst. 5.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **117 480 014,58 Kč bez DPH** (slovy: sto sedmnáct milionů čtyři sta osmdesát tisíc čtrnáct korun českých a padesát osm haléřů), tj. **142 150 817,64 Kč včetně DPH** (slovy: sto čtyřicet dva milionů sto padesát tisíc osm set sedmnáct korun českých a šedesát čtyři haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu.“*

Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. S ohledem na skutečnost vzniklých víceprací nad rámec předmětu díla a vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla nebyla poskytnuta ze strany společnosti Raeder & Falge s. r. o. dostatečná a adekvátní součinnost a stavební připravenost, což způsobilo překážky v provádění díla zhotoviteli, který tak nemůže kontinuálně realizovat předmět díla a provádět práce ve smluvním termínu uvedeném ve smlouvě, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že řádně zhotovené a předané dílo bude předáno objednateli nejpozději do devatenácti (19) měsíců od předání staveniště.

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 4 TERMÍN, MÍSTO A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, odst. 4.1 ruší a nahrazuje novým zněním:

*„4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla převzetím staveniště na základě písemné výzvy objednatele doručené do jeho datové schránky. **Termín dokončení řádně zhotoveného kompletního díla bez vad a nedodělků je nejpozději do devatenácti (19) měsíců od předání staveniště.**“*

Ostatní ujednání čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III.

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
4. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

za objednatele:

za zhotovitele:



plk. Ing. Miroslav Horák
1. náměstek ředitele ÚPVSP



předseda představenstva