

**DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO**  
**č. S 921/2017/089**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Jiřím Makovcem, ředitelem  
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná: Veronika Rusová, hlavní tech. pracovník pro stavební činnost Krajského  
ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel. [REDACTED]

a Ing. Martin Žid, tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Mělník, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Ing. Vojtěch Holub**, IČO: 03271064, DIČ: [REDACTED]

zapsán v živnostenském rejstříku pod Č.j. OŽÚ/3852/2014/Ro/4 ze dne 06.08.2014

sídlo: Kovářská 1409, 696 62 Strážnice

zastoupený: Ing. Vojtěchem Holubem

ve věcech technických jedná: Ing. Vojtěch Holub  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

**I.**

**Předmět dodatku smlouvy**

1. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

**LC Dřínov**

dále jen „projektová dokumentace“.

**Evidenční číslo zakázky S 921/2017/089**

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou s dobou plnění nejpozději do 30.4.2017. S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu projekčních prací, tj. výskyt optického kabelu uloženého v těsné blízkosti LC a křížujícího zamýšlené součásti LC (např. lesní skládku dřeva, hospodářské sjezdy, odvodnění), musí být kopanými sondami ověřena hloubka

uložení optického kabelu a na základě podmínek od správce této sítě musí být upraveno vedení trasy LC Dřínov a jejich součástí. S ohledem na terénní podmínky a ochranné pásmo vedení optického kabelu bude muset být pravděpodobně snížena kategorie LC z odvozní na přibližovací, a to zejména kvůli návrhové šířce vozovky z 3,5 m na 3,0 m (o potřebě změny kategorie LC bude rozhodnuto po obdržení konkrétních podmínek od správce sítě a provedení kopaných sond). Dále musí být navržena taková technologie výstavby, která eliminuje možné poškození optického kabelu např. vibracemi). Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je úprava doby plnění.

## II.

### Upravená doba plnění

Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „dílčí odevzdání prací“): **31. 5. 2017**

Odevzdání prací na kompletní projektové dokumentaci včetně inženýrských prací (dále jen „konečné odevzdání prací“): **30.6.2017**

Ostatní ujednání dle SoD S 921/2017/089 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.  
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva obdrží dodavatel a dva objednatel.

 dne 26.4.2017

*V. STRAŠNÍČEK* dne: *2.5.2017*

Ing. Jiří Makovec

  
Vojtěch Holub

ředitel KŘ Brandýs nad Labem