

**DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0302 uzavřené dne 29. 06. 2021
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

- 1. Objednatel** **město Orlová**
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
Tel., e-mail: +420 596 581 439, +420 603 336 128
alena.kasanova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel** **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Místo podnikání/Sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930, dne 12.3.1993
zastoupené : Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06, na základě plné moci
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Praha 5
číslo účtu: 19-1583390227/0100
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních :
Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06
[REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních

Tel., e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

**II.
Předmět změny závazku**

Smluvní strany dne uzavřely **Smlouvu o dílo č. 2021/ORI/S/0302** (dále jen Smlouva) na zpracování projektové dokumentace pro stavbu pod názvem „**Řešení odvodnění pod ul. Rydultovská v Orlové-Lutyni**“. V souladu se Smlouvou se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku.

Tento Dodatek řeší změnu termínu dokončení díla z důvodu oznámení Odboru výstavby a životního prostředí o tom, že z důvodů právní jistoty zařídění díla, zda se jedná o vodní dílo nebo obecnou stavbu „**Řešení odvodnění pod ul. Rydultovská v Orlové-Lutyni**“, požádal o stanovisko KÚMsk. OVŽP toto stanovisko dosud neobdrželo. Jedná se o nedodržení termínu plnění díla ze strany třetí osoby, kterou zhotovitel nemohl předvídat. Dále řeší změnu platebních podmínek díla.

**III.
Předmět Dodatku**

- I. V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“, odst. 4., se Smluvní strany dohodly, že se mění následující článek III. „Termín a místo plnění“ Smlouvy.

Nové znění bodu 1 :

1. Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla, tzn. Dokumentace pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby, rozhodnutí – společné v právní moci **do 24 měsíců** od účinnosti smlouvy.
- II. V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“, odst. 4., se Smluvní strany dohodly, že se mění následující článek V. „Platební podmínky“ Smlouvy.

Nové znění bodu 1 :

1. Cena díla je stanovena dohodou jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, va znění pozdějších předpisů ve výši :

výkonová fáze	cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč celkem vč. DPH
zajištění vstupních podkladů (např. geodetické zaměření, provedení sond, stavebně-technický průzkum, prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem, zajištění výškopisu a polohopisu, apod.),	65 000,-	13 650,-	78 650,-
provedení hydrotechnického průzkumu	25 000,-	5 250,-	30 250,-
geotechnické posouzení (průzkum)	80 000,-	16 800,-	96 800,-
zpracování dokumentace pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení	645 000,-	135 450,-	780 450,-
výkon inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání rozhodnutí – společného povolení v právní moci	120 000,-	25 200,-	145 200,-
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona	380 000,-	79 800,-	459 800,-
zpracování plánu BOZP v rámci přípravy stavby	13 000,-	2 730,-	15 730,-
Cena celkem	1 328 000,-	278 880,-	1 606 880,-

Objednatel za zavazuje uhradit cenu díla po splnění dílčích etap takto:

První fáze úhrady bude po zpracování Dokumentace pro společné povolení ve společném územním a stavebním řízení včetně výkonu inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání rozhodnutí – společného povolení v právní moci a zpracování plánu BOZP v rámci přípravy stavby.



Druhá fáze úhrady bude po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby která bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci výběrového nebo zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona. včetně společného povolení v právní moci


Po oboustranně schválených a podepsaných předávacích protokolů je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad k úhradě ceny díla.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2021/ORI/S/0302 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Uzavření Dodatku bylo schválenou Radou města Orlové usnesením č. 2846/78/1 dne 19.9.2022
4. Tento Dodatek je podepsán elektronicky.

V Orlové	V Ostravě
Za objednatele  Mgr. Miroslav Chlubna starosta města	Za zhotovitele  Ing. Pavel Menhard Ředitel divize 06 Na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost: 

Za právní správnost: 