

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo změny:	016																
Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou		Datum:	14.9.2022																
Týká se části stavby: SO 302.1, SO 310, SO 351, SO 357, SO 358, SO 501, SO 701.1, SO 701.2, SO 701.3, SO 701.4.																			
Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.: , vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3. V rámci změn v objektech SO 302.1, SO 310, SO 351, SO 357, SO 358, SO 501 je na základě zprávy geologa a na základě geodetického zaměření uvedeno na skutečnost množství výkopových prací v zeminách tř. II., III. Odečteny jsou práce předpokládané projektantem v zemině tř. I. Se změnou těžitelnosti zeminy souvisí navýšení nákladů na geodetické práce k zaměření skutečné kubatury výkopů a práce geologa k určení druhu zeminy. Provádění zemních prací v zeminách tř. II., III. je spojeno s navýšením objemu zemních prací. Do rozpočtu změn je zahrnuta položka dolamování hloubených vykopávek a nově třídění lomového kamene v objemu 30 %. Cena SO 302.1 je dle smluvního ujednání započítána do ceny díla v poměru 80%. SO 701.1, SO 701.2, SO 701.3, SO 701.4 jsou vyjimuty ze zakázky z důvodu opožděného dodání kompletní dokumentace pro provádění stavby, která je nezbytná pro její provedení. Cena za méněpráce je 3 218 637,54 Kč bez DPH Cena za vícepráce je 586 164,09 Kč bez DPH Změna ceny díla dle ZL 016: - 2 632 473,45 Kč bez DPH																			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center; padding: 5px;">Vliv změnového listu na cenu díla</th> </tr> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;">ANO</td> <td style="width: 10%; text-align: center; padding: 5px;">✓</td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">NE</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center; padding: 5px;">Vliv změnového listu na termín dokončení</th> </tr> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;">ANO</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 25%; padding: 5px;">NE</td> <td style="width: 40%; text-align: center; padding: 5px;">✓</td> </tr> </table>	Vliv změnového listu na cenu díla				ANO	✓	NE		Vliv změnového listu na termín dokončení				ANO		NE	✓
	Vliv změnového listu na cenu díla																		
	ANO	✓		NE															
	Vliv změnového listu na termín dokončení																		
	ANO			NE	✓														
chybou v dokumentaci zakázky																			
chybou zhotovitele																			
jinou okolností	✓																		
žádostí zhotovitele																			
Změnu popsal:																			
Změnu odsouhlasil za objednatele:																			
Změnu odsouhlasil za TDS:																			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:																			
Změnu odsouhlasil za projektanta:																			