

**statutární město Zlín**

se sídlem: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
IČO: 00283924
zastoupen: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
(dále jen "objednatel")

a


společnost „Napojení PZ Zlín STRABAG + KKS“


se sídlem: STRABAG a.s., Příluky 386, 760 01 Zlín

Správce:


se sídlem: **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO, DIČ: 60838744, CZ60838744
zastoupen: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva a
Ing. Pavel Bryhcín, člen představenstva

kontaktní osoby ve věcech smluvních:

**Druhý společník:**

se sídlem: **KKS, spol. s r.o.**
Příluky 386, 760 01 Zlín
IČO, DIČ: 42340802, CZ42340802
bankovní spojení: 
zastoupen: Ing. Radomír Kocman, jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Radomír Kocman, jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických:



(dále jen „dodavatel/zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“)

spolu v souvislosti s realizací díla „Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a parkoviště P+R Zlín-Příluky“ uzavírají tuto

DOHODU ZA ÚČASTI SPRÁVCE STAVBY:

Správce stavby:

se sídlem:

IČO:

zastoupen:

(dále jen "Správce stavby")

SPOLEČNOST „PARKOVIŠTĚ PŘÍLUKY“

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

28571690

(dále jen „Dohoda“)

I. Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 22.10.2021 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 4400211173 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla, definovaného Smlouvou, podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatel (FIDIC). Tato smlouva je součástí veřejné zakázky Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a parkoviště P+R Zlín-Přiluky (dále jen „Dílo“)

Dopisem NPZ-ČEPE/SpS/016/24.03.2022 ze dne 24.3.2022, oznámil Zhotovitel skutečnosti, zakládající podle jeho názoru nárok na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku (dále jen „časový nárok“) – dle čl. 1.1.3.10 Smluvních podmínek

Následně Zhotovitel svůj časový nárok konkretizoval na 26 dnů v Dopise NPZ-ČEPE/SpS/021/14.06.2022 ze dne 14.6.2022 z důvodu nedostatku trubkové výztuže, nezbytné pro založení SO 201 Estakáda přes řeku Dřevnici a z důvodu odjezdu významného počtu pracovníků ukrajinské národnosti, v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a na výzvu Správce stavby upřesnil v Dopise NPZ-ČEPE/SpS/025/03.08.2022 ze dne 3.8.2022.

Vzhledem ke skutečnosti, že válečný konflikt na Ukrajině vytvořil významné riziko v realizaci stavby nedostatkem vybraných komodit na trhu a úbytkem pracovních sil, zapříčinil v tomto odůvodněném případě vznik časového nároku Zhotovitele. Zhotovitel Správci stavby předložil dokumenty a doklady, zdůvodňující jeho časový nárok.

Časový nárok Zhotovitele na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku pod-čl. 1.1.3.10 Smluvních podmínek byl po věcné a technické stránce posouzen jako oprávněný, změna proto může být realizována jako vyhrazená změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 2 ZZVZ.

Smluvní strany mají, z důvodu vyloučení všech pochybností, zájem vyřešit oprávněnost časového nároku Zhotovitele vůči Objednateli včetně potvrzení vymezení časového nároku, požadovaného Zhotovitelem, za účasti Správce stavby.

Zhotovitel deklaruje zájem na ukončení prací v co nejkratší době a potvrzuje, že posun postupného závazného milníku nebude mít vliv na konečný termín ukončení Díla.

II. Předmět dohody

1. S ohledem na výše uvedené uzavírají Objednatel a Zhotovitel tuto Dohodu, jejímž předmětem je:

a) vypořádání časového nároku Zhotovitele

b) změna termínu pro splnění Postupného závazného milníku

2. Správce stavby schvaluje Zhotovitelův časový nárok, spočívající v prodloužení Doby pro dokončení postupného závazného milníku dle Pod-čl. 4.29 Smluvních podmínek o 26 dnů.

Objednatel uznává Zhotovitelův časový nárok v rozsahu, schváleném Správcem stavby ve výše uvedeném rozsahu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena nikoliv v tísní a za zvlášť nevýhodných podmínek.
2. Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze smluvních stran obdrží dva.

Schválení uzavření Dohody

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 5.9.2022, 50 / 17R / 2022

Ve Zlíně dne:

19. 09. 2022




Michal Čížek,
člen Rady města Zlína




Ve Zlíně dne:

09. 09. 2022



společnost Napojení PZ Zlín
STRABAG + KKS

V Olomouci dne:



Ing. Jan Haas
Správce stavby

