

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
„Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách“
č. MěÚO/S/124/2022

uzavřené mezi smluvními stranami

Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:
Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 120
Ing. Jan Zezulka, technik Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 123
(dále jen „objednatel“)

DEMSTAV group, s.r.o

Zapsaná v OR, vedeného u KS v Ostravě, pod spis. zn. odd. C, vl. 43307
Se sídlem: Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I – Město
Zastoupena: Janem Rudolfem, jednatelem, Renátou Rudolfovou,
jednatelem
IČ: 27844935
DIČ: CZ27844935
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 5205056369/0800
Tel: 602 704 546
e-mail: demstav@demstavgroup.cz
Zástupce ve věcech technických: Jan Rudolf, jednatel, Lubomír Kovařík, hlavní
stavbyvedoucí, Ján Brutovský, Robert Kořístka,
Michal Meyer, Radek Střílka

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 27.05.2022 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je zajištěním stavebních prací stavby „Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách“.

Čl. I.

1. V souběhu s prováděním předmětu díla, tedy demolice objektu Potoční č. p. 168 v Odrách, je dle stanoviska společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ev. č. 8122276845 ze dne 13.10.2020 jakožto vlastníka inženýrské sítě – vedení NN nezbytné provést přeložku vedení NN umístěného na demolovaném objektu. Tuto přeložku může provést výhradně subjekt k tomu určený společností ČEZ Distribuce, a.s., přičemž ale zhotovitel takovým subjektem není. Dle oznámení zhotovitele přeložky o jejím zpoždění má být tato přeložka provedena v termínu do konce listopadu 2022.
2. Zhotovitel tedy nezaviněně nemůže řádně pokračovat v plnění díla, neboť mu v tom brání skutečnost uvedená v předcházejícím odstavci – neprovedená přeložka vedení NN.
3. Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla sjednaného v článku III., odst. 3 písm. b) smlouvy tak, že termín předání a převzetí díla (provedení díla) je stanoven nejpozději do 170 dnů od podpisu smlouvy o dílo, tedy dochází k prodloužení tohoto termínu o 50 dnů.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. MěÚO/S/124/2022 ze dne 27.05.2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Čl. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 102. schůzi konané dne 08.09.2022, pod usnesením č. RM/39/102/2022.

Čl. III.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je Smluvními stranami podepsán elektronicky. Dodatek je v elektronické podobě uložen na objednatelově profilu zadavatele. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení dodatku ve formátu PDF. Smluvní strany souhlasí s tím, že elektronické vyhotovení tohoto dodatku ve formátu PDF je důkazem písemné formy tohoto dodatku.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Odrách dne: 22.09.2022

V Hranicích dne: 22.09.2022

.....
Za objednatele:

Ing. Libor Helis, starosta

.....
Za zhotovitele:

Jan Rudolf, jednatel