

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi dále uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: **Statutární město Ostrava**
se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)

městský obvod Vítkovice
Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
zastoupený starostou panem Richardem Čermákem ve věcech smluvních
a Mgr. Svatavou Köhlerovou, vedoucí odboru BaM ve věcech
technických
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649309349/0800

(dále jen „*objednatel*“) na straně jedné

Zhotovitel: **TEKR Servis s.r.o.**
sídlo: Dělnická 544/53, Havířov-Prostřední Suchá
IČO: 29451451
DIČ: CZ 29451451
zapsán v obch. rejstř.: vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C,
vložka 54298
tel: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupen:
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 225 31 87 49/0600

(dále jen „*zhotovitel*“) na straně druhé

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.6.2022 Smlouvu o dílo č. 202208047, jejímž předmětem je zejména závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „Rekonstrukce střechy budovy MŠ na ul. Obránců míru 867/71“ v Ostravě-Vítkovicích (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Smlouvu opatřili následně dodatkem č. 1 ze dne 25.8.2022.
2. Smluvní strany se nyní dohodly Smlouvu o dílo upravit tímto dodatkem s pořadovým číslem 2.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v návaznosti na žádost zhotovitele dohodly, že s ohledem na nepředvídatelné okolnosti, které nastaly v průběhu provádění díla, změni celé znění článku V. odst. 2 Smlouvy o dílo, kdy tento bude nově znít: „Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 3.10.2022.“
2. Smluvní strany upřesňují, že prodloužení doby provedení díla dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje již i prodloužení termínu pro provedení díla z důvodu technologických a nepříznivých klimatických podmínek (článek V. odst. 5 Smlouvy o dílo), které byly zaznamenány do stavebního deníku. Jednalo se konkrétně o následujících 8 dnů: 20.8. – 22.8., 10.9.-11.9., 14.9.-15.9., 19.9.2022.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán ve **třech (3) vyhotoveních**, z nichž každý má platnost originálu a z nichž obdrží zhotovitel jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly před jeho podpisem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě a po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, a nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují obě smluvní strany svým podpisem.
4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada ÚMOB Vítkovice na své 129. schůzi, konané dne 21.09.2022, usnesením č. 3723/RMOB-Vit/1822/129.

V Ostravě-Vítkovicích, dne V Ostravě-Vítkovicích, dne

Za objednatele:

za zhotovitele:

Richard Čermák, starosta Mob Vítkovice

Martin Turčina, jednatel