

DODATEK Č. 2/2022 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004282
Číslo smlouvy Poskytovatele: 20-024-A1-DUSP

(I/54 Nížkovice most ev. č. 54-003 – DÚSP)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“).

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“),
tento

Dodatek č. 2/2022 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 15.7.2020

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004282
Číslo smlouvy Poskytovatele: 20-024-A1-DUSP
(dále jen „Dodatek“):

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 15.7.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) na akci „I/54 Nížkovice most ev. č. 54-003“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany dále konstatují, že dne 15.3.2021 mezi sebou uzavřely dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě, kterým došlo k rozšíření předmětu plnění o přeložení zázemí fotbalového klubu. Odpovídajícím způsobem byla upravena cena za poskytování služeb, jakož i lhůty plnění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu plnění byl ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje vznesen požadavek na přesunutí autobusových zastávek na silnici I/54. Na základě tohoto požadavku byla zpracována technická studie, která prokázala možnost umístění autobusových zastávek na silnici I/54 s přizvednutím nivelety hlavní trasy silnice I/54. Vzhledem k tomu, že popsané řešení bude vyžadovat významnou úpravu celé DUSP, a to zejména hlavních objektů řady 100 – Objekty pozemních komunikací a řady 200 – Mostní objekty a zdi, přičemž rozšíření předmětu plnění v uvedeném smyslu by znamenalo podstatnou změnu závazku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly se Smluvní strany na ukončení plnění dle Smlouvy.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku dohodly na ukončení plnění s tím, že zbývající část plnění, jejíž rozsah vyplývá z přílohy tohoto Dodatku, nebude realizována.
2. Smluvní strany v návaznosti na část plnění, která byla v souladu se Smlouvou splněna a řádně odevzdána Objednateli, vyčíslily v souladu s článkem 6 Smlouvy a přílohou č. 1 Smlouvy částku, kterou je Objednatel povinen Poskytovateli uhradit tak, aby byly jejich vzájemné závazky vyrovnány. Výše této částky vyplývá taktéž z přílohy tohoto Dodatku. Tato částka bude Poskytovateli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného do 15 dnů od účinnosti tohoto Dodatku v souladu s čl. 7, odst. 7.4. Smlouvy.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že vyjma výše uvedené částky, kterou Objednatel uhradí Poskytovateli, vůči sobě nemají žádná práva ani závazky vyplývající ze Smlouvy a že jejich vzájemné vztahy vyplývající ze Smlouvy jsou vyrovnány.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Přehled plnění.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 21.09.2022 9:16:04 +02:00



Digitální
podpis:

20.09.2022 19:38

Příloha č. 1 - Přehled plnění

I/54 Nížkovice most ev.č. 54-003 - DÚSP

Popis	Počet hod	Jedn. cena (Kč/hod)	Cena (Kč)	Rozpracovanost (%)	Uhrazeno ke dni účinnosti dodatku (Kč)	Zbývá k fakturaci (Kč)
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DÚSP						
A Průvodní zpráva						
B Souhrnná technická zpráva						
C Situační výkresy						
1 Situační výkres širších vztahů						
2 Katastrální situační výkres						
3 Koordinační situační výkres						
D Dokumentace objektů						
Příprava území						
Objekty komunikací						
Dopravní opatření						
Chodníky						
Autobusová zastávka						
Mostní objekt						
Opěrné a zárubní zdi						
Protihluková stěna						
Elektro objekty						
Kanalizace						
Vodovod						
Plynovod						
Úprava fotbalového hřiště						
Náhradní výsadby, rekultivace						
E Zásady organizace výstavby vč. DIO pro SP						
Projednání a dokladová část						
G Související dokumentace						
Záborový elaborát						
Dendrologický průzkum						
Pedologický průzkum						
Geotechnický průzkum						
Korozní průzkum						
Hluková studie						
Ověření inženýrských sítí						
BOZP						
Vynětí ze ZPF						
Havarijní a povodňový plán						
Vodohospodářské řešení						
Plán kontrolních prohlídek						
Odhad nákladů						
Kompletace PD						
Vícepráce (Dodatek smlouvy č.1)						
Budova fotbalového klubu						
Vnitřní rozvody budovy fot. klubu						
Demolice stávající budovy FK - nový SO						
Pasport stávající budovy FK						
Cena DÚSP vč. Víceprací celkem bez DPH			2 420 600,00 Kč			
DPH 21 %			508 326,00 Kč			
Cena DÚSP vč. Víceprací celkem s DPH			2 928 926,00 Kč			
Uhrazeno ke dni účinnosti dodatku (koncept, 70% celkové ceny) bez DPH					1 694 420,00 Kč	
DPH 21 %					355 828,20 Kč	
Uhrazeno ke dni účinnosti dodatku (koncept, 70% celkové ceny) s DPH					2 050 248,20 Kč	
Zbývá k fakturaci bez DPH						712 980,00 Kč
DPH 21%						149 725,80 Kč
Zbývá k fakturaci s DPH						862 705,80 Kč



Digitální podpis

0.09.2022 19:39

Digitálně podepsal:

Datum: 21.09.2022 9:15:56 +02:00