



1. Změna Smlouvy

Tímto dodatkem se mění

- doba trvání Smlouvy,
- předmět plnění,
- cena Díla.

2. Doba trvání Smlouvy

- 2.1. Lhůta pro předání zhotoveného Díla se prodlužuje o 89 dnů.
- 2.2. Nové znění odst. 6.1. Smlouvy je následující: „Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat Objednateli zhotovené Dílo do 515 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy“.
- 2.3. Důvodem prodloužení termínu předání zhotoveného Díla jsou překážky na straně Objednatele, a to splnění podmínek nutných pro možnost Zhotovitele plnit Smlouvu (z důvodu zdržení administrativních úkonů při jednání s provozovatelem distribuční soustavy v rámci provádění nutné přeložky přívodu NN pro ZUŠ Dolní Břežany).

3. Specifikace Díla

- 3.1. Specifikace Díla dle Smlouvy se doplňuje o vícepráce a redukuje o méněpráce dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.
- 3.2. Neprovedené práce (méněpráce) a potřeba víceprací jsou důsledkem okolností nastalých v průběhu provádění prací dle Smlouvy, a to především z důvodu provádění prací, jejichž potřeba byla zjištěna až během zhotovování Díla (skryté zbytky základů, únosnost pláně atp. nebo z důvodu použití alternativních technologických postupů daných konkrétním výrobcem stavebních materiálů).

4. Cena Díla

- 4.1. Cena Díla se snižuje o cenu neprovedených prací 3 027 288,70 Kč bez DPH a zvyšuje o cenu víceprací 6 634 966,56 Kč bez DPH.
- 4.2. Cena Díla dle odst. 7.1. Smlouvy činí **99 206 130,07 Kč bez DPH**.

5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné z nich újma.
- 5.2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
- 5.3. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Příloha č. 1 – Změnové listy se specifikací neprovedených prací a víceprací (Rekapitulace, Změnové listy č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 a 10)

Příloha č. 2 – Aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy - Milníky

V Praze dne 15. 9. 2022

V Praze dne 19. 9. 2022

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

GEOSAN GROUP a.s.

Vlasta Končelová, osoba pověřená



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Rekapitulace změnových listů

číslo ZL	název	Popis	Přípočet	Odpočet	Celkem	stav	Podepsáno dne
1	Vícepráce demolice	demolice garáže, sousedící plot, základ po operněou stěnou + plošný, suť v zemině, betonové základy u úřadu	1 990 982,00	- 628 710,00	1 362 272,00	odsouhlaseno	12.07.2022
2	VRN zastavení prací	VRN v době zastavených prací NN z důvodu přeložky NN ZUŠ	1 045 449,00	-	1 045 449,00	odsouhlaseno	23.08.2022
4	Změna zdroje UT/CHL	Návrh změny zdroje TČ za účelem úspory el. Energie při provozu inovačního centra	2 587 014,01	- 1 750 769,70	836 244,31	odsouhlaseno	23.08.2022
5	Nájezd Vrtné soupravy	Opakovaný nájezd vrtné soupravy pro ZSJ a piloty	201 534,22	-	201 534,22	odsouhlaseno	12.07.2022
7	Změna přípojného místa elektrického napětí	Změna napojení elektriny zařízení staveniště, ČEZ určil jiné přípojné místo než bylo uvažováno v PD	262 787,00		262 787,00	odsouhlaseno	23.08.2022
8	Změna umístění propojení TČ do rýh pod podkladní beton	Z důvodu změny technologie propojení vrtů TČ	-	- 507 556,00	- 507 556,00	odsouhlaseno	12.07.2022
9	Zvýšení únosnosti základové spáry	Vzhledem k nesplnění požadovaných hodnot zkoušky únosnosti pláně dle požadavků PD, podloží zpevněno navážkou štěrkového lože	547 200,33		547 200,33	odsouhlaseno	23.08.2022
10	Vynechání nopové folie	Vynechání vrstvy fólie profilované (nopové) drenážní HDPE s výškou nopů 40mm je v současnosti umožněno využitím přesného odporového řezání xps (umožnění svislého pohybu mezi xps a žb stěnou) a funkcí pažícího systému, kdy mezery umožňují drenážní funkci. Tato funkce se bude vlivem		- 140 253,00	- 140 253,00	odsouhlaseno	23.08.2022
CELKEM			6 634 966,56	- 3 027 288,70	3 607 677,86		

Projekt:	Brain 4 Industry - Inovační centrum
Klient:	Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Název dokumentu:	Změnový list

Změnový List (ZL)

Elektronický název dokumentu: Brain 4 Industry_ZL001 - Oplocení soused_R01

Objednavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.vi. Projekt: Brain 4 Industry - Inovační centrum Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.	Číslo změnového listu:	1
	Datum vydání:	03.06.2022
	Související projektová dokumentace: <div style="text-align: center; font-weight: bold;">SO 03, AS, SK, IO701</div>	

Změna vyvolána/požadována: <div style="text-align: center;">Zhotovitel</div>	Profese / konstrukce: <div style="text-align: center;">Zemní práce + demolice</div>
--	---

Předmět změny:
 Demolice základů pod garáží, demolice plotové zdi, změna zajištění stavební jámy v řezu 6-6, demolice základů vedle OÚ, suť v zemině

<i>Položka, popis zhotovitele</i>	<i>Důvod změny:</i>
Demolice základů pod garáží, která byla určena k demolici, Demolice plotové zdi se sousedícím pozemkem, změna zajištění stavební jámy v místě opěrné stěny (řez 6-6), nově bude provedeno svahování, Výskyt suť v odtěžované zemině, likvidace betonových základů u obecního úřadu, likvidace betonového základu pod kanalizací	Změna projektu

Cena změny celkem: (bez DPH) 1 362 272 Kč

Cena změny: (bez DPH) 1 362 272 Kč

Dopady do HMG: NE	Popis: bez dopadu
Dopady do dalších SO: NE	Popis: bez dopadu
Dopady do PD: ANO	Popis: Změna PD pažení stavební jámy
Dopady do dalších profesí: NE	Popis: bez dopadu





ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: [Redacted]	Podpis zástupce OBJEDNATELE: [Redacted]
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Podpis zástupce TECHNICKÝ DOZOR: [Redacted]	Podpis zástupce AUTORSKÝ DOZOR: [Redacted]
Datum a podpis:	Datum a podpis:

Projekt:	Brain 4 Industry - Inovační centrum
Klient:	Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Název dokumentu:	Změnový list

Změnový List (ZL)

Elektronický název dokumentu: Brain 4 Industry_ZL002 - Zastavení prací_R01

Objednavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.vi. Projekt: Brain 4 Industry - Inovační centrum Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.	Číslo změnového listu: Datum vydání:	<b style="font-size: 2em;">2 02.05.2022 Související projektová dokumentace: -
Změna vyvolána/požadována: Objednatel	Profese / konstrukce: -	
Předmět změny: Zastavení prací - přeložka NN		
<i>Položka, popis zhotovitele</i> Zastavení prací z důvodu nevyřešených majetkových vztahů investora s ČEZ. V rámci změnového listu jsou vyčísleny vícepráce v podobě nákladů na techniky, správní režii, náklady na zařízení staveniště a náklady na pojištění stavby Součástí ZL je příloha č. 1 - č.6	<i>Důvod změny:</i> Přeložka NN	
Cena změny celkem: (bez DPH)		1 045 449 Kč
Cena změny: (bez DPH)		1 045 449 Kč
<i>Dopady do HMG:</i> ANO	<i>Popis:</i> Změna termínu dokončení díla, změna milníků	
<i>Dopady do dalších SO:</i> NE	<i>Popis:</i> bez dopadu	
<i>Dopady do PD:</i> NE	<i>Popis:</i> bez dopadu	
<i>Dopady do dalších profesí:</i> ANO	<i>Popis:</i> Posun realizace, dopad do kapacit vybraných poddodavatelů	
ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY K REALIZACI		
Podpis zástupce ZHOTOVITELE:  Datum a podpis:	Podpis zástupce OBJEDNATELE:  Datum a podpis:	
Podpis zástupce TECHNICKÝ DOZOR:  Datum a podpis:	Podpis zástupce AUTORSKÝ DOZOR:  Datum a podpis:	

Projekt:	Brain 4 Industry - Inovační centrum
Klient:	Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Název dokumentu:	Změnový list

Změnový List (ZL)

Elektronický název dokumentu:

Brain 4 Industry_ZL004 - změna zdroje UT/CHL

Objednavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.vi. Projekt: Brain 4 Industry - Inovační centrum Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.	Číslo změnového listu:	4
	Datum vydání:	17.05.2022
	Související projektová dokumentace:	S001

Změna vyvolána/požadována: Zhotovitel	Profese / konstrukce: Zajištění stavební jámy
---	---

Předmět změny: Změna zdroje UT/CHL
--




<i>Položka, popis zhotovitele</i> Návrh změny zdroje TČ za účelem úspory elektrické energie při provozu inovačního centra.	<i>Důvod změny:</i>
---	---------------------

Cena změny celkem: (bez DPH)	836 244 Kč
-------------------------------------	-------------------

Cena změny: (bez DPH)	836 244 Kč
-----------------------	------------

<i>Dopady do HMG:</i> NE	<i>Popis:</i> Vyčíslen v ZL4
<i>Dopady do dalších SO:</i> NE	<i>Popis:</i> bez dopadu
<i>Dopady do PD:</i> NE	<i>Popis:</i> bez dopadu
<i>Dopady do dalších profesí:</i> NE	<i>Popis:</i> bez dopadu

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE:  Datum a podpis:	Podpis zástupce OBJEDNATELE:  Datum a podpis:
Podpis zástupce Technický dozor:  Datum a podpis:	Podpis zástupce Autorský dozor: Datum a podpis:

Projekt:	Brain 4 Industry - Inovační centrum
Klient:	Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Název dokumentu:	Změnový list

Změnový List (ZL)

Elektronický název dokumentu:		Brain 4 Industry_ZL005 - opakovaný nájezd vrtné soupravy	
Objednavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Brain 4 Industry - Inovační centrum Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.	Číslo změnového listu:	5	
	Datum vydání:	17.05.2022	
	Související projektová dokumentace: IO701		
Změna vyvolána/požadována: Zhotovitel	Profese / konstrukce: Zajištění stavební jámy		
Předmět změny: Opakovaný nájezd vrtné soupravy pro zajištění stavební jámy a obvodové piloty			
<i>Položka, popis zhotovitele</i>		<i>Důvod změny:</i>	
opakovaný nájezd vrtné soupravy pro zajištění stavební jámy a obvodové piloty z důvodu překážky kabelového vedení pro ZUŠ (přeložka NN), která bránila v pokračování prací		Přeložka NN	
Cena změny celkem: (bez DPH)		201 534 Kč	
Cena změny: (bez DPH)		201 534 Kč	
<i>Dopady do HMG:</i> ANO	<i>Popis:</i> Vyčíslen v ZL2		
<i>Dopady do dalších SO:</i> NE	<i>Popis:</i> bez dopadu		
<i>Dopady do PD:</i> NE	<i>Popis:</i> bez dopadu		
<i>Dopady do dalších profesí:</i> NE	<i>Popis:</i> bez dopadu		
ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY K REALIZACI			
Podpis zástupce ZHOTOVITELE: Datum a podpis:		Podpis zástupce OBJEDNATELE: Datum a podpis:	
Podpis zástupce Technický dozor: Datum a podpis:		Podpis zástupce Autorský dozor: Datum a podpis:	

Projekt:	Brain 4 Industry - Inovační centrum
Klient:	Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Název dokumentu:	Změnový list

Změnový List (ZL)

Elektronický název dokumentu: Brain 4 Industry_ZL007 - Změna přípojného místa elektrického proudu

Objednavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Brain 4 Industry - Inovační centrum Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.	Číslo změnového listu:	7
	Datum vydání:	27.05.2022
	Související projektová dokumentace:	IO103

Změna vyvolána/požadována: Zhotovitel	Profese / konstrukce: Zařízení staveniště
---	---

Předmět změny:
Změna přípojného místa pro odběr elektrického proudu

<i>Položka, popis zhotovitele</i>	<i>Důvod změny:</i>
Původní záměr projektantů napojení staveniště elektrickým proudem z prostoru OÚ nebylo možné uskutečnit vzhledem k nedostatečnému jističení v rozvaděči OÚ. Proto bylo společností ČEZ DISTRIBUCE, a.s. stanoveno nové přípojné místo v těsném sousedství zámečku cca 50 m od stavby.	Změna přípojného místa

Cena změny celkem: (bez DPH) 262 787 Kč

Cena změny: (bez DPH) 262 787 Kč

<i>Dopady do HMG:</i> ANO	<i>Popis:</i> Bude vyčíslen po zahájení prací
<i>Dopady do dalších SO:</i> NE	<i>Popis:</i> bez dopadu
<i>Dopady do PD:</i> NE	<i>Popis:</i> bez dopadu
<i>Dopady do dalších profesí:</i> NE	<i>Popis:</i> bez dopadu

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: [] Datum a podpis:	Podpis zástupce OBJEDNATELE: [] Datum a podpis:
Podpis zástupce Technický dozor: [] Datum a podpis:	Podpis zástupce Autorský dozor: [] Datum a podpis:

Projekt:	Brain 4 Industry - Inovační centrum
Klient:	Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Název dokumentu:	Změnový list

Změnový List (ZL)

Elektronický název dokumentu: Brain 4 Industry_ZL008 - Vynechání 1 vrstvy podkladního betonu

Objednavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Brain 4 Industry - Inovační centrum Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.	Číslo změnového listu:	8
	Datum vydání:	17.06.2022
	Související projektová dokumentace: IO701	

Změna vyvolána/požadována: Zhotovitel	Profese / konstrukce: Zajištění stavební jámy
---	---

Předmět změny:
Vynechání jedné vrstvy podkladního betonu

<i>Položka, popis zhotovitele</i>	<i>Důvod změny:</i>
Změna umístění propojení TČ do rýh pod podkladní beton z důvodu změny technologie propojení vrtů TČ	Změna přípojného místa

Cena změny celkem: (bez DPH)	-507 556 Kč
Cena změny: (bez DPH)	-507 556 Kč

<i>Dopady do HMG:</i> ANO	<i>Popis:</i> Bude vyčíslen po zahájení prací
<i>Dopady do dalších SO:</i> NE	<i>Popis:</i> bez dopadu
<i>Dopady do PD:</i> NE	<i>Popis:</i> bez dopadu
<i>Dopady do dalších profesí:</i> NE	<i>Popis:</i> bez dopadu

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: [Redacted] Datum a podpis:	Podpis zástupce OBJEDNATELE: [Redacted] Datum a podpis:
Podpis zástupce Technický dozor: [Redacted] Datum a podpis:	Podpis zástupce Autorský dozor: [Redacted] Datum a podpis:

Projekt:	Brain 4 Industry - Inovační centrum
Klient:	Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Název dokumentu:	Změnový list

Změnový List (ZL)

Elektronický název dokumentu:

Brain 4 Industry_ZL009 - Zvýšení únosnosti ZS

Objednavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Brain 4 Industry - Inovační centrum Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.	Číslo změnového listu:	9
	Datum vydání:	03.06.2022
	Související projektová dokumentace:	
		IO701

Změna vyvolána/požadována: Zhotovitel	Profese / konstrukce: Zemní práce
---	---




Předmět změny: Zvýšení únosnosti základové spáry
--

<i>Položka, popis zhotovitele</i>	<i>Důvod změny:</i>
Vzhledem k nesplnění požadovaných hodnot zkoušky únosnosti pláňe dle požadavků PD, podloží zpevněno navážkou šterkového lože	Změna projektu

Cena změny celkem: (bez DPH)	547 200 Kč
Cena změny: (bez DPH)	547 200 Kč

<i>Dopady do HMG:</i> NE	<i>Popis:</i> bez dopadu
<i>Dopady do dalších SO:</i> NE	<i>Popis:</i> bez dopadu
<i>Dopady do PD:</i> ANO	<i>Popis:</i> Změna PD AS
<i>Dopady do dalších profesí:</i> NE	<i>Popis:</i> bez dopadu

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE:  Datum a podpis:	Podpis zástupce OBJEDNATELE:  Datum a podpis:
Podpis zástupce TECHNICKÝ DOZOR:  Datum a podpis:	Podpis zástupce AUTORSKÝ DOZOR: Datum a podpis:

Projekt:	Brain 4 Industry - Inovační centrum
Klient:	Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Název dokumentu:	Změnový list

Změnový List (ZL)

Elektronický název dokumentu: Brain 4 Industry_ZL006 - Vynechání nopové izolace

Objednavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.vi. Projekt: Brain 4 Industry - Inovační centrum Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.	Číslo změnového listu:	10
	Datum vydání:	03.06.2022
	Související projektová dokumentace:	SO 01

Změna vyvolána/požadována: <p style="text-align: center;">Zhotovitel</p>	Profese / konstrukce: <p style="text-align: center;">Střešní a obvodový plášť</p>
--	---





Předmět změny:

<i>Položka, popis zhotovitele</i>	<i>Důvod změny:</i>
Vynechání vrstvy fólie profilované (nopové) drenážní HDPE s výškou nopů 40mm je v současnosti umožněno využitím přesného odporového řezání xps (umožnění svislého pohybu mezi xps a žb stěnou) a funkcí pažícího systému, kdy mezery umožňují drenážní funkci. Tato funkce se bude vlivem degradace dřevěných pažin nestále zlepšovat.	Záměna autojeřábu za samostavný jeřáb

Cena změny celkem: (bez DPH)	-140 253 Kč
Cena změny: (bez DPH)	-140 253 Kč

<i>Dopady do HMG: NE</i>	<i>Popis: bez dopadu</i>
<i>Dopady do dalších SO: NE</i>	<i>Popis: bez dopadu</i>
<i>Dopady do PD: NE</i>	<i>Popis: bez dopadu</i>
<i>Dopady do dalších profesí: NE</i>	<i>Popis: bez dopadu</i>

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: 	Podpis zástupce OBJEDNATELE: 
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Podpis zástupce Technický dozor: 	Podpis zástupce Autorský dozor: 
Datum a podpis:	Datum a podpis:

Příloha č. 3 - Milníky

Brain 4 Industry - Inovační centrum					
UZLOVÉ BODY (ZÁVAZNÉ MILNÍKY)					
Název uzlového bodu		Splnění uzlového bodu	Uzlový bod bude splněn		
M0	DATUM UZAVŘENÍ SMLOUVY			0	
<i>STAVEBNÍ PRÁCE</i>					
M1	DOKONČENY ZEMNÍ PRÁCE	Zhotovitel dokončil zemní práce včetně podkladních betonů.	nejpozději do	206	kalendářních dnů od data uzavření smlouvy
M2	DOKONČENA HRUBÁ STAVBA	Zhotovitel dokončil hrubou stavbu budovy, tj. veškeré nosné železobetonové konstrukce.	nejpozději do	330	kalendářních dnů od data uzavření smlouvy
M3	ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU	Zhotovitel zabezpečil budovu shora proti povětrnostním vlivům, tzn. střecha je vodotěsně uzavřena trvalou konstrukcí. Dočasné konstrukce mohou být použity pouze v případech dočasných stavebních vstupů a případně jiných technologických důvodů.	nejpozději do	453	kalendářních dnů od data uzavření smlouvy
M4	DOKONČENÍ OPLÁŠTĚNÍ OBJEKTU	Zhotovitel dokončil opláštění objektu včetně výplní otvorů, tj. objekt je uzavřen proti vodě a větru trvalými konstrukcemi. Dočasné konstrukce mohou být použity pouze v případech dočasných stavebních vstupů nebo případně z jiných technologických důvodů.	nejpozději do	482	kalendářních dnů od data uzavření smlouvy
M5	DOKONČENÍ INTERIÉROVÝCH INSTALACÍ, PŘELOŽEK A PŘÍPOJEK	Zhotovitel kompletně stavebně dokončil interiérové instalace, jsou připraveny napojovací body, dokončeno TZB i všechny přeložky.	nejpozději do	504	kalendářních dnů od data uzavření smlouvy
M6	PŘEVZETÍ DÍLA	Zhotovitel odstraní veškeré závady vyplývající z kolaudačního řízení. Zhotovitel předal návody na provoz a údržbu díla dle požadavků Objednatele. Zhotovitel provedl zaškolení osob určených Objednatelem na všechny dodané technologické systémy a jednotlivá zařízení a rovněž ve vztahu k údržbě objektu.	nejpozději do	515	kalendářních dnů od data uzavření smlouvy