

Změnový list č. 1 ze dne 6.9.2022

Název stavby:	Most - ul. Čsl. Mládeže		
Číslo smluvního vztahu:	005/220125		
Název částí stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Technické služby města Mostu a.s.	Zhotovitel:	HERKUL a.s..
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.</p>			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:	Původní celková výměra opravované plochy chodníku dle SoD - 220 m ² .		
Nové řešení:			
Zdůvodnění změny:	Dle skutečného zaměření stavby došlo k navýšení výměry opravované plochy chodníku obrusné vrstvy ACO 11 o 50 m ² , navýšení o 50 m ² spojovacího potříku včetně vyrovnávek o 20 tun, a to z důvodu rozšíření oprav nerovností chodníku, které nebyly možné předpokládat.		
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	206 982,60 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	64 856,00 Kč		
Nová cena díla vč. DPH:	271 838,60 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	22.08.2022		
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Vladimíra Baumgartnerová

Datum: 6.9.2022

Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Vladimíra Baumgartnerová

Datum: 6.9.2022

Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Šárka Bukovská

Datum: 6.9.2022

Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Zbyněk Matys

Datum: 6.9.2022

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Jiří Willert

Datum: 6.9.2022

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Václav Zahradníček

Datum: 6.9.2022

Podpis: 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 6.9.2022

Podpis: 

Příloha změnového listu: Rozpočet

ROZPOČET

Objekt: 458-2022 A Pokládka AB krytu, Most - ul. Čel. Mládeže

Objednatel: Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Krajcová Andrea

Datum: 06.09.2022

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednočtová	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Vyspravení krytu komunikací AC11, (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm - komunikace	m2	140,000	335,00	46 900,00
2			Vyspravení krytu komunikací AC11, (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm - chodníky	m2	270,000	335,00	90 450,00
3			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	410,000	17,00	6 970,00
4			Vyrovnání povrchů tl. 50 mm	m2	120,000	335,00	40 200,00
5			Zalití spár	m	60,000	48,00	4 140,00
6			Vyrovnávka z ACO	t	20,000	1 800,00	36 000,00

Celkem bez DPH

224 960,00

Celkem DPH

47 178,00

Celkem vč. DPH

271 138,00

Cena je platná za předpokladu zadání celého rozsahu popívané zakázky, fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací.

Podmínkou uskutečnění je nutnost neprodleně si domluvit závazný termín prací, z důvodu kapacit - pl. Baumgartnerová Vladimíra tel. 725 774 504.

Poskytovaná záruka na nabízené práce: 36 měsíců

Záruka se nevztahuje na bodové zatížení ploch vysokozdviznými vozíky, jeřábky, nadměrným nákladem.

U betonového podkladu nelze držet záruku za porušení v místech dilatačních spár původního krytu, pokládka nefalš odvodnění plochy a spády.

Příčný sklon - základní sklon jízdnic pruhů v příném úseku i v obloucích se navrhuje 2,5 % , min 2 % . Nejvýše povolená odchylka příčného sklonu je ± 0,5 % .

V příném úseku se provádí sklon střechovitý nebo jednostranný.

V případě, že v cenové nabídce není uvedena samostatná položka na ošetření spár, úpravy šoupát a poklopů apod., cena tyto práce neobsahuje.

Výšková úprava uličních vpustí, šachet a hydrantů obsahuje pouze jejich zvýšení, případně snížení. Neobsahuje jejich opravy.

V cenové nabídce není zahrnuta cena za skutečné provedení zaměření geodetem, případně pozastávky, ani jiné další náklady neuvedené v popíávce.

Ceny jsou stanoveny na jeden nájezd mechanizace, pokud není uvedeno jinak.

