

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2022/4400/OB/1582/VZMR

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever

se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou

K podpisu pověřen: David Aleš, místostarosta

Bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Stavby Company s.r.o.

se sídlem: Velešovice 211, 683 01 Velešovice

IČ: 10934880

DIČ: CZ10934880

Jednající: David Blaschke, jednatel

Bankovní spojení:

Vedený u Krajské

dále jen „zhotovitel“

na základě usnesení 8/108. schůze RMČ Brno-sever konané dne 30.03.2022 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 25.04.2022 Smlouvu o dílo č. 2022/4400/OB/1582/VZ. (dále jen „Smlouva“)

II.

Zdůvodnění uzavření dodatku

- 1) Po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že počty bytů, u kterých má být realizována celková oprava sociálního zařízení, a počty bytů, u kterých má dojít pouze k lokálním opravám za účelem zpřístupnění stoupaček, neodpovídají skutečnosti. V návaznosti na uvedené je nutné provést změnu počtů bytů. Dané změny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku v rámci změnového listu č. 1.
- 2) V průběhu realizace se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla o nebytový prostor, který původně nebyl v rámci díla zahrnut. Jedná se o dodatečný požadavek objednatele. Dané rozšíření nemění povahu předmětu díla. Daná změna je blíže specifikována v příloze č. 2 tohoto dodatku v rámci změnového listu č. 2. S tímto souvisí i navržená změna termínu dokončení díla pro tuto část plnění.
- 3) Předmět díla se tak mění o vícepráce a méněpráce specifikované v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku k této smlouvě a o tyto se rozšiřuje a zužuje původně sjednaný předmět díla.
- 4) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 1 k této smlouvě.
- 5) Cenová ujednání se mění následovně:

Původní cena:	2.976.245,00 Kč bez DPH
<i>(slovy: dva miliony devět set sedmdesát šest tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých)</i>	
Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací:	+ 440.842,00 Kč bez DPH
<i>(slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc osm set čtyřicet dva korun českých)</i>	

Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací: - 255.492,00 Kč bez DPH
(slovy: dvě stě padesát pět tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých)

Nová cena 3.161.595,00 Kč bez DPH
(slovy: tři miliony jedno sto šedesát jeden tisíc pět set devadesát pět korun českých)

III.

Předmět dodatku

- 1) Tímto dodatkem se bod 2 článku III. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:
 - 2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu **do 30.09.2022** vyjma části díla související s nebytovým prostorem, které budou dokončeny nejpozději v termínu **do 14.10.2022**.
- 2) Tímto dodatkem se bod 1 článku IV. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:
 - 1) Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši
3.161.595,00 Kč bez DPH
(slovy: tři miliony jedno sto šedesát jeden tisíc pět set devadesát pět korun českých)
(DPH – režim přenesení daňové povinnosti)
- 3) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 4) Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 8/125. schůze RMČ Brno-sever konané dne 21.09.2022.

V Brně dne 22 -09- 2022

.....
[Redacted Signature]

Za objedn
David Aleš
místostarosta MČ Brno-sever

V Brně dne 26. 9 2022

.....
[Redacted Signature]

Jednatel společnosti Stavby Company s.r.o.

Přílohy:

- č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 15.09.2022
- č. 2 – Změnový list č. 2 ze dne 16.09.2022

ZMĚNOVÝ LIST: změna provedených prací	Číslo ZL: 1
Název akce:	Oprava ZTI v BD Durdáková 55 v Brně
Zhotovitel:	Stavby Company s.r.o. Velešovice 211, 683 01 Velešovice, IČ: 10934880
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-sever Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785
Změnový list vystavil:	David Blaschke, jednatel společnosti
Datum:	15.09.2022

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Projektová dokumentace předpokládala, že u 8 bytů je sociální zázemí již opraveno a u těchto proběhnou pouze práce nutné ke zpřístupnění stoupaček, kdy kompletní oprava koupelen a wc bude provedena ve zbývajících celkem 9 bytech (z toho 2 půdních vestavbách).

Zdůvodnění změny:

Po zahájení prací a odkrytí rozvodů vedení zdravotně technické instalace bylo zjištěno, že z 8 bytů, které se jeví jako opravené, byla kompletní oprava koupelen a wc provedena pouze u 4 bytů. Zbývajících 4 byty měli pouze částečnou opravu, kdy rozvody byly ponechány původní. U těchto 4 bytů je tak třeba provést kompletní opravu. Současně bylo zjištěno, že rozvody u 2 bytů (půdních vestaveb) jsou již vedeny v PPR a zásah do těchto není nutný. Dále i stav sociálního zařízení těchto bytů nepotřebuje zásah. S ohledem na uvedené je nutné provést změny počtů bytů dle skutečnosti zjištěné v bytovém domě:

- Byty k částečné opravě: dle SoD 8 ks – 4 ks = 4 ks
- Celková oprava: dle SoD 9 ks + 4 ks – 2 ks = 11 ks

Nové řešení:

Dochází ke změně počtů bytů, kde je sociální zařízení určeno k celkové opravě a kde jsou provedeny pouze lokální zásahy s ohledem na zpřístupnění stoupaček dle skutečnosti. Dílčí položkové rozpočty specifikující rozsah prací v jednotlivých bytech zůstávají beze změn. Daná změna nemá vliv na podmínky výběrového řízení.

Cena méněprací bez DPH: - 255.492,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 326.318,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 70.826,00 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla: 0 dnů

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření objednatele:
Souh (Stav 	Souhlasím. (Statutární

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MP

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Durd'ákova 55 - výměna rozvodů ZTI

Objekt: Výměna rozvodů ZTI

Rozpočet: VCP a MP

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
 Bratislavská 70
 601 47 Brno
 IČO: 44992785
 DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: Stavby Company s.r.o.
 Velešovice 211
 683 01 Velešovice
 10934880
 CZ10934880

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	70 826,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	70 826,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	70 826,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **70826,00 CZK**

v Brně dne 15.09.2022



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			70 826,00	100
Cena celkem					70 826,00	100

Položkový rozpočet

S:	Durďákova 55 - výměna rozvodů ZTI
O:	Výměna rozvodů ZTI
R:	VCP a MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799						70 826,00
Ostatní						
1	875.U00	Práce v 1 bytové jednotce	soubor	2,00000	163 159,00	326 318,00
2	876.U00	Práce v 1 bytové jednotce po rekonstrukci	soubor	-4,00000	63 873,00	-255 492,00
Celkem						70 826,00

Poznámky uchazeče k zadání

ZMĚNOVÝ LIST: změna prováděných prací	Číslo ZL: 2
Název akce:	Oprava ZTI v BD Durdáková 55 v Brně
Zhotovitel:	Stavby Company s.r.o. Velešovice 211, 683 01 Velešovice, IČ: 10934880
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-sever Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785
Změnový list vystavil:	David Blaschke, jednatel společnosti
Datum:	16.09.2022

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

V rámci plnění díla měla být realizována oprava stoupaček vč. opravy sociálních zařízení bytů dle potřeby pro napojení rozvodů.

Zdůvodnění změny:

V 1. PP objektu se nachází nebytový prostor, který neměl být opravou dotčen. Byl předpoklad, že rozvody stoupacího vedení budou pro opravu zpřístupněny z vedlejší sklepní kóje. Po zahájení prací bylo zjištěno, že sociální zařízení tohoto nebytového prostoru, které si na vlastní náklady vybudoval nájemce, je nevyhovující. S ohledem na uvedené vznesl investor na zhotovitele dodatečný požadavek na zahrnutí sociálního zařízení nebytového prostoru do plnění předmětu díla.

Nové řešení:

Dílo se rozšiřuje o provedení opravy sociálního zařízení nebytového prostoru v 1. PP objektu. Daná změna nemá vliv na podmínky výběrového řízení, neboť se dílo rozšiřuje o shodný předmět plnění. Jednotkové ceny vybraných položek jsou převzaty z nabídky zhotovitele v rámci výběrového řízení.

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:	114.524,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	114.524,00 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	+ 14 dnů

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření objednatele:
Souhlasím David Blaschke (Statutární představitel)	Souhlasím Jan D... (Statutární představitel)
.....

Přílohy: Položkový rozpočet VCP pro nebytový prostor

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Durdřákova 55 - výměna rozvodů ZTI**

Objekt: **výměna rozvodů ZTI**

Rozpočet: **VCP - NP**

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno-sever** IČO: **44992785**
Bratislavská 70 DIČ: **CZ44992785**
601 47 Brno

Zhotovitel: **Stavby Company s.r.o.** **10934880**
Velešovice 211 **CZ10934880**
683 01 Velešovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	50 923,85
PSV	63 600,24
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	114 524,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	114 524,09 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,09 CZK

Cena celkem bez DPH **114524,00 CZK**

v **Brně** dne **16.09.2022**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 428,00	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			12 337,96	11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 068,50	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 043,46	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 346,84	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 543,50	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 827,54	2
97	Prorážení otvorů	HSV			12 963,00	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 365,05	5
711	Izolace proti vodě	PSV			5 643,52	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 096,97	4
722	Vnitřní vodovod	PSV			13 113,94	11
725	Zařizovací předměty	PSV			19 130,07	17
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 745,52	6
781	Obklady keramické	PSV			12 732,70	11
784	Malby	PSV			1 137,52	1
Cena celkem					114 524,09	100

Položkový rozpočet

S:	Durdákova 55 - výměna rozvodů ZTI
O:	výměna rozvodů ZTI
R:	VCP - NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce			2 428,00
1	3462751124R00	Přizdívký z desek Ytong do tl. 125 mm	m2	4,00000	607,00	2 428,00
Díl: 61			Úpravy povrchů vnitřní			12 337,96
2	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	soubor	1,00000	876,00	876,00
3	611473112	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	2,70000	570,00	1 539,00
4	612401961	Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,9 m)	m2	2,70000	40,80	110,16
5	612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	18,00000	249,50	4 491,00
6	612473182	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	11,80000	451,00	5 321,80
Díl: 62			Úpravy povrchů vnější			2 068,50
7	629451112	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm	m	21,00000	98,50	2 068,50
Díl: 63			Podlahy a podlahové konstrukce			7 043,46
8	632417108	Potěr samonivelační ručně tl. 8 mm	m2	4,10000	886,00	3 632,60
9	631416212	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 8 - 12 cm	m3	0,46400	7 351,00	3 410,86
Díl: 94			Lešení a stavební výtahy			1 346,84
10	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeniškové podlahy do 1,2 , m	m2	4,00000	105,00	420,00
11	998009101	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,34000	2 726,00	926,84
Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			4 543,50
12	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	39,00000	116,50	4 543,50
Díl: 96			Bourání konstrukcí			2 827,54
13	962031132	Bourání příček z cihel a tváric z jakýchkoliv cihel pálených,plných nebo dutých, na jakoukoliv mal	m2	1,00000	80,70	80,70
14	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo , litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy	m3	0,04100	4 456,00	182,70
15	965081713	Bourání podlah z keramických dlaždic,, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,10000	61,40	251,74
16	969011121	Vybourání vodovodního, plynového a podobného, vedení DN do 52 mm	m	16,00000	43,60	697,60
17	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	3,00000	176,00	528,00
18	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	13,00000	83,60	1 086,80
Díl: 97			Prorážení otvorů			12 963,00
19	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z , jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2,	kus	3,00000	280,00	840,00
20	972054491	Vybourání otvorů ve stropech nebo, klenbách	ks	1,00000	9 611,00	9 611,00
21	974031142	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do , hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	14,00000	94,00	1 316,00
22	974031153	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do , hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000	126,00	126,00
23	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	10,00000	107,00	1 070,00
Díl: 99			Staveništní přesun hmot			5 365,05
24	952902110	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách	m2	49,00000	1,30	63,70
25	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,63000	1 145,00	5 301,35
Díl: 711			Izolace proti vodě			5 643,52

Položkový rozpočet

S:	Durdřákova 55 - výměna rozvodů ZTI
O:	výměna rozvodů ZTI
R:	VCP - NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	711212002	Izolace proti netlakové vodě nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	10,90000	488,50	5 324,65
27	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	26,18000	12,18	318,87
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 096,97
28	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	3,00000	156,00	468,00
29	721176102	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40, mmm, s 1,8 mm, DN 40	m	5,00000	233,50	1 167,50
30	721176103	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50, mmm, s 1,8 mm, DN 50	m	2,50000	256,50	641,25
31	721176105	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110, mmm, s 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	828,00	828,00
32	721171219	Doplňky potrubí z plastových trub potrubí z plastových trub trubka pro připojení WC, polypropylenové potrubí PP, D 110 mm,	kus	1,00000	416,00	416,00
33	721194104	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm	kus	2,00000	73,60	147,20
34	721194105	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus	2,00000	82,00	164,00
35	721194109	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	1,00000	124,00	124,00
36	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,00000	20,40	61,20
37	721194104R02	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	62,00	186,00
38	721194105R04	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	69,00	138,00
39	721194109R04	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	105,00	105,00
40	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	64,12000	10,15	650,82
Díl: 722		Vnitřní vodovod				13 113,94
41	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 25 do DN 40	m	16,00000	75,00	1 200,00
42	722131934	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního, potrubí, DN 32	kus	2,00000	531,00	1 062,00
43	722172411	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8, mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	12,00000	298,50	3 582,00
44	722181214	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	12,00000	98,00	1 176,00
45	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	16,00000	23,90	382,40
46	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	5,00000	220,50	1 102,50
47	722220861	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4	kus	6,00000	20,00	120,00
48	722235122	Kohout vod.kul,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK 51 DN 20	kus	3,00000	485,50	1 456,50
49	722269111	Montáž vodoměru závitového jednovt. suchob. G1/2"	kus	2,00000	294,00	588,00
50	722290226	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do, DN 50	m	12,00000	40,70	488,40
51	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,00000	28,30	339,60
52	28654298	Přechodka dGK kovový závit vnější d 25x3/4" PPR	kus	5,00000	99,50	497,50
53	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	110,25000	10,15	1 119,04
Díl: 725		Zařizovací předměty				19 130,07
54	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	176,00	176,00
55	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	144,00	144,00
56	725017162	Umyvadlo	soubor	1,00000	1 356,00	1 356,00
57	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	834,00	834,00
58	725819402	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	3,00000	182,50	547,50

Položkový rozpočet

S:	Durďákova 55 - výměna rozvodů ZTI
O:	výměna rozvodů ZTI
R:	VCP - NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	725823111	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční, ovládání bez otvírání odpadu	kus	1,00000	2 101,00	2 101,00
60	725829301	Montáž baterií umyvadlových a, dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	222,50	445,00
61	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	80,10	160,20
62	725835113	Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím	soubor	1,00000	2 431,00	2 431,00
63	725839204	Montáž baterie nástěnné G 3/4	soubor	1,00000	400,50	400,50
64	725860180	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm	kus	1,00000	828,00	828,00
65	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty, jednoduchých	kus	2,00000	10,70	21,40
66	725869218	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty, U-sifonu,	kus	1,00000	154,00	154,00
67	726211321	Klozet kombi WC s keram. nádržkou	soubor	1,00000	4 456,00	4 456,00
68	7254468.U00	D + ZP montáž kotle nebo ohřivače s vypuř. vody, zprovoznění	soubor	1,00000	2 852,00	2 852,00
69	31945209	Prodloužení 1530G 25 x 1/2" mosazné	kus	6,00000	53,50	321,00
70	55141112	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda ; 1/2" x 3/8"	kus	3,00000	270,00	810,00
71	55145352	Sprchová držák ; povrch chrom	kus	1,00000	415,00	415,00
72	286-53042.AR	Vpust	kus	1,00000	320,00	320,00
73	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	38,94000	9,18	357,47
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						6 745,52
74	771101115	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů, samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	2,70000	123,00	332,10
75	771101121	Příprava podkladu před kladením dlažeb a obkladů, provedení penetrace podkladu	m2	2,70000	21,00	56,70
76	771575109	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo, glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	2,70000	611,00	1 649,70
77	771579792	Příplatek k položkám montáže podlah keramických, příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	2,70000	78,80	212,76
78	24696906.A	hmota penetrační vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezni můstek	kg	1,00000	104,50	104,50
79	58582154.A	Flexkleber flexibilní lepidlo	kus	4,00000	380,00	1 520,00
80	597642030	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř i exteriér	m2	3,00000	401,00	1 203,00
81	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	91,58000	18,20	1 666,76
Díl: 781 Obklady keramické						12 732,70
82	781111121	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž liřt rohových,, vanových a dilatačních	m	5,00000	60,90	304,50
83	781415013	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových	m2	10,00000	652,00	6 520,00
84	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	10,00000	31,20	312,00
85	283424153	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	4,00000	32,30	129,20
86	597813651	obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiéř; barva bílá; lesk	m2	15,00000	316,00	4 740,00
87	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	58,16000	12,50	727,00
Díl: 784 Malby						1 137,52

Položkový rozpočet

S:	Durďákova 55 - výměna rozvodů ZTI
O:	výměna rozvodů ZTI
R:	VCP - NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
88	784403801	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	11,80000	16,70	197,06
89	784161401	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu, disperzní, jednonásobná	m2	11,80000	17,80	210,04
90	784165512	Malby z malířských směsí otěruvzdorných,	m2	11,80000	61,90	730,42

Celkem

114 524,09

Poznámky uchazeče k zadání

--