

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

Zastoupená: Milan Samec, starosta

IČO: 00240923,

DIČ: CZ00240923



Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Lambertová,



(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

BH stavby a konstrukce s.r.o.

Sídlo: Belgická 196/38, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha

Zastoupená: JUDr. Jaroslav Bursík, jednatel

IČO: 07023260

DIČ: CZ07023260



Spisová značka: C 293248/MSPH Městský soud v Praze

Kontaktní osoba: JUDr. Jaroslav Bursík, jednatel

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavřely dne 27.4.2021 smlouvu o dílo č. SML/0083/2021/OMI na realizaci stavby „Budova MŠ Sluníčko II“ (dále jen „smlouva o dílo“, nebo také jen „smlouva“).

1. Smluvní strany se dohodly, na uzavření tohoto dodatku č. 5 v souladu s čl. 8.3 smlouvy o dílo, vzhledem k nutnosti provést dodatečné stavební práce stanovené ve změnovém listu č. 8 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) a dodatečné stavební práce stanovené ve změnovém listu č. 9 dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Změnový list č. 8 a 9 tvoří přílohu tohoto dodatku č. 5 a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

II.

1. V návaznosti na čl. 8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu smlouvy o dílo se předmět díla týkající se stavebních prací mění o vícepráce a méněpráce, jejichž rozsah je blíže specifikován a oceněn v položkovém rozpočtu, který tvoří součást změnového listu č. 9.
2. Smluvní strany sjednávají dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ v následujícím rozsahu:
Na základě změnového listu č. 9 se cena díla na základě dodatečných stavebních prací zvyšuje o 102.793,- Kč bez DPH.
Na základě změnového listu č. 9 se cena díla na základě méněprací snižuje o 681.348,- Kč bez DPH.

Cena díla se tak zvyšuje (tj. cenový nárůst) na základě ust. § 222 odst. 4 ZZVZ celkem o 102.793,- Kč bez DPH, což představuje celkem 0,37 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota změny dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je celkem 784.141,- Kč bez DPH, což představuje celkem 2,8 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

3. V návaznosti na čl. 8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu smlouvy o dílo se předmět díla týkající se stavebních prací mění o vícepráce a méněpráce, jejichž rozsah je blíže specifikován a oceněn v položkovém rozpočtu, který tvoří součást změnového listů č. 8.
4. Smluvní strany sjednávají dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ v následujícím rozsahu:

Na základě změnového listu č. 8 se cena díla zvyšuje o 268.769,- Kč bez DPH.

Cena díla se tak zvyšuje (tj. cenový nárůst) na základě ust. § 222 odst. 6 ZZVZ celkem o 268.769,- Kč bez DPH, což představuje celkem 0,96 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, což představuje i hodnotu změny závazku.

5. V článku 7. Cena díla a fakturace, odst. 7.1 Smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH snižuje na základě tohoto dodatku č. 5 celkem o 309.786,- Kč bez DPH, výše DPH se snižuje o 65.055,- Kč, celková cena díla se tedy snižuje o 374.841,- Kč vč. DPH. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 7.1 uvedený ve Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1 až 4 a tohoto Dodatku č. 5 doplněný o vícepráce a po odpočtu méněprací se mění takto:

původní text:

- 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu výkazu výměr, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí 33.079.339,68 Kč

Zákonné DPH činí 6.946.661,33 Kč

Celková cena včetně DPH činí 40.026.001,01 Kč

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

se ruší a nahrazuje novým textem:

- 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu výkazu výměr, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH činí 32.769.553,68 Kč

Zákonné DPH činí 6.881.606,27 Kč

Celková cena včetně DPH činí 39.651.159,95 Kč

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

III.

1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strany obdrží jedno vyhotovení dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností uveřejněním dodatku v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 21 dne 30.8.2022, usnesením č. RMČ/1677/22.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 8 a 9

Ve Praze dne



za objednatele

Milan Samec

Starosta městské části Praha 21

V Praze dne



za zhotovitele

JUDr. Jaroslav Bursík,

Jednatel

Změnový list č. 8

Investor:	MČ PRAHA 21, Staroklánovická 260, Újezd nad Lesy 190 16, Praha 916
Zhotovitel:	BH stavby a konstrukce s.r.o.
Název stavby:	BUDOVA SLUNÍČKO, MATEŘSKÁ ŠKOLA UL. ČENTICKÁ, PRAHA 21, k.ú. ÚJEZD NA LESY

Číslo změnového listu	8
------------------------------	----------

1. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
Jednání na kontrolních dnech stavby, zápisy v SD, e-mailové korespondence, fotodokumentace.

2. Popis změny, zdůvodnění a návrh řešení
V průběhu realizace stavby "Budova MŠ Sluníčko II" došlo k nepředpokládaným kolizím se skrytými konstrukcemi při realizaci areálových inženýrských sítí dle změny DPS z 07/2022 - viz. zápisy v SD, fotodokumentace. Při realizaci výkopových prací bylo zjištěno množství sutě, odpadů a betonových konstrukcí, které bylo nutno vybourat, odstranit a zlikvidovat na skládku. Zároveň byly při realizaci zemních prací obnaženy podzemní vedení, které nebyly v situaci areálu zakresleny, nebo neodpovídali polohově. Bylo nezbytné provádět zemní práce se zvýšenou opatrností, s podílem ručních prací a zvýšeným dozorem při práci zemních strojů. V návaznosti na výše uvedené změny a komplikace budou v harmonogramu výstavby upraveny i některé uzlové termíny navazujících stavebních prací a lhůta plnění tak, aby byly splněny technické požadavky, technologické postupy provádění a koordinace stavebních prací v dalším průběhu realizace díla.

3. Podklady k návrhu změny
Jednání na kontrolních dnech stavby, zápisy v SD, e-mailové korespondence, fotodokumentace.

4. Stanovisko zhotovitele stavby
Požadovaná změna má vliv na změnu termínu díla a to: dle dodatku č. 5 SOD

Úsek změny - popis	Částka
Změny areálové sítě a související	268 769 Kč
Změna ceny	268 769 Kč
Změna lhůty plnění milníku	dle dodatku č. 5 SOD

Změna potvrzena dne:

Místo:

BH stavby a konstrukce s.r.o.
Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
Pracoviště Chrást
Obce Ležáků 581, 537 01 Chrást
IČ: 07023260 DIČ: CZ07023260

Ing. F. Richter

Ing. Ludmila Lambertová

zhotovitele

Ing. Marek Richtera

Ing. Tomáš Richtera

ADI

TDI

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Sluníčko II - ZL č.8

Objekt:

1 - ZL č.8 - změny areálové sítě a související

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

268 769,20

DPH základní
snižená

Základ daně
268 769,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
56 441,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

325 210,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

D

Razítko

avby a konstrukce, s.r.o. ①
čká 196/38, 120 00 Praha 2
Pracoviště Chrudim
Ležáků 581, 537 03 Chrudim
7023260 DIČ: CZ07023260

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Sluníčko II - ZL č.8

Objekt:

1 - ZL č.8 - změny areálové sítě a související

Místo:

Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

268 769,20

D1 -	159 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	109 269,20
1 - Zemní práce	21 840,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 231,00
997 - Přesun sutě	16 198,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Sluníčko II - ZL č.8

Objekt:

1 - ZL č.8 - změny areálové sítě a související

Místo:

Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							268 769,20
D		D1					159 500,00
5	K	Pol271	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - příplatek za směsi ostatních materiálů (beton, kovy, dřevo, plasty, ostatní)	t	220,000	725,00	159 500,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				109 269,20
D		1	Zemní práce				21 840,00
9	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	40,000	546,00	21 840,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 231,00
2	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	7,750	6 740,00	52 235,00
1	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	22,000	618,00	13 596,00
6	K	X1	Demontáž a zpětná montáž části přístřešku na kola	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00
D		997	Přesun sutě				16 198,20
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	18,600	612,00	11 383,20
7	K	X2	Demontáž a zpětná montáž obrubníků tl. 50 mm	m	5,000	483,00	2 415,00
8	K	X3	Demontáž a zpětná montáž části oplocení	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

Změnový list č. 9

Investor:	MC PRAHA 21, Staroklánovická 260, Ujezd nad Lesy 190 16, Praha 916
Zhotovitel:	BH stavby a konstrukce s.r.o.
Název stavby:	BUDOVA SLUNICKO, MATERSKA SKOLA UL. CENTICKA, PRAHA 21, k.ú. UJEZD NA LÉSY

Císlo změnového listu	9
-----------------------	---

1. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Jednání na kontrolních dnech stavby, zápisy v SD, e-mailové korespondence.

2. Popis změny, zdůvodnění a návrh řešení

V průběhu realizace stavby "budova MIS Slunicko II" došlo k změnám v rozsahu předmětu plnění, kdy některé interiérové prvky byly objednatelem vpuštěny, nebo jejich dodávku zajistí objednatel třetím subjektem - viz. zápisy v SD, e-mailová korespondence.

Z provozních důvodů žádá objednatel o změnu podlahové krytiny (dlažba místo PVC) v m.č. 2.12 - viz. zápisy v SD.

Z důvod požadavku budoucího uživatele žádá objednatel o změnu provedení v oplocení areálu a realizaci stání pro popelnice vedle stávající TS (v návaznosti na likvidace zařízení staveniště) - viz. zápisy v SD a příloženou aktualizaci PD.

V návaznosti na výše uvedené změny budou v harmonogramu výstavby upraveny i některé uzlové termíny navazujících stavebních prací a lhůta plnění tak, aby byly splněny technické požadavky, technologické postupy provádění a koordinace stavebních prací v dalším průběhu realizace díla.

3. Podklady k návrhu změny

Jednání na kontrolních dnech stavby, zápisy v SD, e-mailové korespondence.


4. Stanovisko zhotovitele stavby

Požadovaná změna má vliv na změnu termínu díla a to: dle dodatku č. 5 SOD


Úsek změny - popis	Částka
Nerealizované práce	-681 348 Kč
Změny podlahových krytin, oplocení a zpevněných ploch	102 793 Kč
Změna ceny	-578 555 Kč
Změna lhůty plnění, mílniku	dle dodatku č. 5 SOD

Změna potvrzena dne:

Místo:




Ing. Pavel Kaňka - jednatel
za zhotovitele




Ing. Marek Richtera

AD



Ing. Tomáš Richtera

TDI



Ing. Ludmila Lambertová
ele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022016
Stavba: Budova MŠ Sluníčko II - ZL č.9

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16. 8. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			-578 555,44
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-578 555,44	-121 496,64
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-700 052,08

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022016

Stavba: Budova MŠ Sluníčko II - ZL č.9

Místo:

Datum:

16. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-578 555,44	-700 052,08
1	ZL č.9 - nerealizované práce	-681 348,42	-824 431,59
2	ZL č.9 - změny oplocení a zpevněné plochy, vnitřní podlahy	102 792,98	124 379,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Sluničko II - ZL č.9

Objekt:

1 - ZL č.9 - nerealizované práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-681 348,42	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-681 348,42	21,00%	-143 083,17
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-824 431,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Sluníčko II - ZL č.9

Objekt:

1 - ZL č.9 - nerealizované práce

Místo:

Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-681 348,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Sluničko II - ZL č.9

Objekt:

1 - ZL č.9 - nerealizované práce

Místo:

Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-681 348,42
9	K	005241120R	Měření radonu	Soubor	-1,000	12 000,00	-12 000,00
7	K	026503244R	Habr obecný - Carpinus betulus 81-120 cm, prostok., podřez.	kus	-220,000	83,65	-18 403,00
8	K	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení	m2	-400,000	32,90	-13 160,00
6	K	184004311R00	Výsadba sazenic stromů do 1,5 m, jamka D 35/hl. 35	kus	-220,000	20,20	-4 444,00
1	K	210205106R00	Piktogram nástěnný - směr úniku	kus	-30,000	361,20	-10 836,00
5	K	766380002R01	Dodávka a montáž obložení radiátorů, popis viz. výpis truhl.prvků	m	-88,000	2 448,77	-215 491,76
2	K	766380003R01	Dodávka a montáž šatních skříněk, popis viz. výpis truhl.prvků	ks	-132,000	2 933,82	-387 264,24
4	K	787911111R00	Zrcadlo na stěnu, na lepidlo	m2	-14,600	1 352,70	-19 749,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Sluníčko II - ZL č.9

Objekt:

2 - ZL č.9 - změny oplocení a zpevněné plochy, vnitřní podlahy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 8. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				102 792,98
--------------	--	--	--	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 792,98	21,00%	21 586,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	124 379,51
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Sluníčko II - ZL č.9

Objekt:

2 - ZL č.9 - změny oplocení a zpevněné plochy, vnitřní podlahy

Místo:

Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	102 792,98
HSV - Práce a dodávky HSV	96 306,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 327,60
997 - Přesun sutě	38 503,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Budova MŠ Sluníčko II - ZL č.9

Objekt:

2 - ZL č.9 - změny oplocení a zpevněné plochy, vnitřní podlahy

Místo:

Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

102 792,98

4	K	284101501R	Podlahovina PVC - linoleum	m2	-9,680	407,00	-3 939,76
11	K	597642010R	Dlažba keramická, bílá, rozměr 300x300 mm	m2	12,500	427,17	5 339,63
10	K	771111131R00	Vyplnění spár akrylovým lemelem, sokl-zdivo	m	10,000	38,34	383,40
5	K	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, lemel, výška 10 cm	m	10,000	108,38	1 083,80
6	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,000	79,73	797,30
7	K	771575107R00	Montáž podlah keramických do lemele	m2	8,800	481,10	4 233,68
9	K	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m2	10,000	35,55	355,50
8	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	8,800	11,20	98,56
2	K	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	-10,000	78,72	-787,20
1	K	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-8,800	212,80	-1 872,64
12	K	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,150	691,05	794,71

o HSV

Práce a dodávky HSV

96 306,00

28	K	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	10,100	134,05	1 353,91
29	K	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	10,100	26,81	270,78
31	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	10,100	31,85	321,69
32	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	10,100	160,20	1 618,02
30	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	10,100	79,50	802,95
33	K	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	10,100	210,10	2 122,01
22	K	564871111R00	Podklad ze šlérkodří po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	25,250	259,35	6 548,59
24	K	592452699W	Dlažba betonová II. 8 cm, barva přírodní	m2	27,750	427,98	11 876,45
23	K	596215041R00	Kladení zámkové dlažby II. 8 cm do drtě II. 5 cm	m2	25,250	265,53	6 704,63
25	K	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	15,000	332,98	4 994,70
26	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,500	2 930,00	4 395,00
27	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	17,250	85,00	1 466,25

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 327,60

14	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,100	6 740,00	14 154,00
13	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	12,000	97,80	1 173,60

D 997

Přesun sutě

38 503,42

20	K	55348525R	Plotové panely 3D, sloupky, spoj. materiál	m	12,000	1 670,00	20 040,00
19	K	767990055RA1	Montáž 3D plotových dílců, vč. osazení sloupků	m	12,000	680,00	8 160,00
16	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	5,151	122,00	628,42
17	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	5,151	13,70	70,57
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,151	130,00	669,63
18	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	4,830	1 560,00	7 534,80
21	K	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,000	1 400,00	1 400,00