

Dílo:	ND - Adaptace skladu na zázemí baletua rehabilitaci		
Smlouva:	ND/3613/600300/2022		
Reg.č. stavby:			
Objekt:	Anenský areál		
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337		
Zhotovitel:	R.I.S. Management s.r.o., Jižní 1329/3, 252 19 Rudná		
<b>Název změnového listu: Prodloužení služeb TDS a koordinátora BOZP</b>			
Popis změny	Přestože se nejedná o změnu smlouvy uzavřené dle zákona, Zhotovitel zákonu vyhovuje, když v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na provedení změny, (a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ani ani přes přiměřeně pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to při zohlednění jemu dostupných prostředků, povahy a vlastností konkrétního projektu, osvědčených postupů v dotčené oblasti a potřeby zajistit vhodný poměr mezi zdroji vynakládanými na přípravu zadání veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotu, (b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když se stále jedná o totéž plnění a (c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.		
	<b>Změnu vyvolal:</b> objednatel na základě zachycených skutečností na stavbě		
	<b>Popis změny:</b> Při realizaci byly objeveny skutečnosti jež jsou zachyceny v požadavích satvby na vícepráci. Tyto skutečnosti měly vliv na změnu termínu dokončení stavby. Vlivem dílčích změn v harmonogramu, je pak nutné využít služeb TDS a koordinátora BOZP ve stejném rozsahu a je tedy nutné prodloužit termín výkonu TDS a koordinátora BOZP		
Cena (bez DPH)	<b>Vliv změny na náklady stavby: ANO</b>		
	<b>Ocenění změny předložil: R.I.S. Managemnt</b>		<b>Ve formě: kalkulace na základě SOD</b>
	<b>Náklady na změnu</b>	<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>
	Stavební náklady	98 350,00 Kč	0,00 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny: zvýšení</b>		
	Dosud platná cena dle SOD bez DPH:	360 000,00 Kč	
	Zvýšení:	98 350,00 Kč	
Snížení:	0,00 Kč		
Nová cena:	458 350,00 Kč		
Termíny	<b>Termín předání PD změny: 7/2022</b>		
	<b>Termín realizace změn: 6.11.-23.12./2022</b>		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DO 23.12.2022</b>		
SOD	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b>		
	<b>SOD:</b>		
	<b>Dodatku č.:</b>		
Přílohy	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č.1 kalkulace na základě SOD		
Souhlas (příp. vyjádření):	<b>Za zhotovitele: Ing. Richard Smíšek</b>		<b>Datum:</b>
	<b>Podpis:</b>		
	<b>Za objednatele: Ing. Jan Míka</b>		
	<b>Podpis:</b>		<b>Datum:</b>