

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 2021_010

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 21.05.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED] zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Ústí nad Labem, 400 07, Krásné Březno
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 142364
zastoupená: Ing. Miloš Šnobl, technický ředitel na základě plné moci
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 289387719/0300
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1.1 čl. 2.4 a rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány jednotlivými změnovými listy dle čl. 4.5, které jsou nedílnou přílohou dodatku.

2.2.1.2 čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 1 174 244,67 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 4.5 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

cena celkem SoD	25 398 658,14 Kč bez DPH
cena dodatku č. 1	4 516 357,77 Kč bez DPH
cena dodatku č. 2	1 174 244,67 Kč bez DPH
cena SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 2	31 089 260,58 Kč bez DPH

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list ZL02/2022

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

obchodní ředitel
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

41

REKULTIVACE ¹⁸
Ústí nad Labem, s. r. o.
Drážďanská 856/74b
400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno
IČ: 25041738 DIČ: CZ25041738

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL02/2022	
Zhotovitel:		Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., Drážďanská 856/74b, 40007 Ústí n. L.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 9.9. 2022	
Název akce: DC 052 099 Varnsdorf, Polní, Prašná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně x	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Příloha č. 1 rozpočet			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: 1) Propojení vodovodních řadů – vzhledem k rozdílným hloubkám uložení stávajících vodovodních řadů DN 250 a DN 200 o 0,5m v křižovatce Polní x Čsl. letců bude nutno doplnit materiál o 2 ks litinových kolen DN 200 30 stupňů hrdlových včetně 4 ks jističůho těsnění pro umožnění propojení těchto řadů. 2) 100% výměna materiálu - na základě rozboru vytěžené zeminy geologem bude nutno provést 100% výměnu zásypového materiálu. 3) Přípojky mimo PD - při pokládce potrubí zjištěny funkční přípojky nezanesené v PD, napojení bude provedeno pomocí kameninových odboček dle výskytu přípojek a dimenze stoky (3x DN 300/200 a 2x DN 400/200). 4) Rozšíření výkopu o 0,5 m dle staničení - v místech odklonu původní stoky (stoka A: st. 0,296 km – 0,372 km; 0,372 km – 0,447 km; stoka B: st. 0,107 km – 0,157 km) bude zapotřebí rozšířit výkop pro zjištění přípojek jednotlivých objektů. 5) Prohloubení výkopu v křižovatce Smetanova DN 300 - v křižovatce Prašná x Smetanova zjištěno potrubí vodovodního řadu DN 300, jehož trasa vede Smetanovou ulicí, o 1 m hlouběji oproti PD. Navazující řady do obou směrů ul. Prašná bude zapotřebí postupně zahлубit na úroveň řadu DN 300 , každý v délce 4 m.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny:					

Ocenění změny:**Celkem + 1 174 244,67 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

SoD 25 398 658,14 bez DPH**Dodatek č. 1 4 516 357,77 bez DPH****Dodatek č. 2 1 174 244,67 bez DPH****Celkem 31 089 260,58 bez DPH**Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):**0**

kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **1 174 244,67 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 186 902,59 Kč bez DPH, tj. 4,67 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 12 657,92 Kč bez DPH, tj. 0,05 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 5 756 613,30 Kč bez DPH, tj. 22,66 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 66 010,86 Kč bez DPH, tj. 0,26 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **21****Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

datum 14.9.12

PRIJETI ZMENY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací:

- nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 a 6 ZZVZ)
- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná z ekonomických a nebo technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- či méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 14.9.22

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 15.9.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 19.9.2022

Datum 19.9.22

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.