

**Dodatek č. 4**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. 2021/12/0224**  
**(dále jen „dodatek“)**  
**Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě –**  
**etapa A2**  
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa):**

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D.  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419  
zastoupená: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva  
IČO: 25869523  
DIČ: CZ25869523  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 27-4176700287/0100  
telefon: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, ve znění dodatku č.1 ze dne 27.1.2022, dodatku č. 2 ze dne 23. 3. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 19. 7.

2022, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa A2“.

## II.

### Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce:

V rámci objektu SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY je nově řešena výměna stávajících žulových obrub KS3 za nové řezané žulové obruby OP6 z důvodu dodržení návaznosti s řezanou žulou v ploše a zejména z důvodu špatného technického stavu kamenných obrub (uvolněné, uštípané, rozdílné tloušťky). Vzhledem k výše uvedenému dojde celkově k vícepracím v hodnotě 251 540,10 Kč bez DPH viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

V rámci objektu SO 401 – Přípojka NN je nově řešeno opláštění rozvaděče, přičemž tato změna vznikla z důvodu sjednocení barevnosti s okolními betonovými zídkami a také jako preventivní opatření proti vandalismu. Vzhledem k výše uvedenému dojde celkově k vícepracím v hodnotě 23 678,00 Kč bez DPH viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení víceprací:

Celková hodnota víceprací činí 275 218,10 Kč bez DPH.

Dojde k navýšení ceny díla celkem o 275 218,10 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy a po dodatku č.1, dodatku č.2 a dodatku č.3: **27 821 547,23 Kč bez DPH.**

Cena díla po započtení víceprací: **28 096 765,33 Kč bez DPH.**

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.

## III.

### Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č.1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací a jejich cena.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, ve znění dodatku č.1 ze dne 27. 1. 2022, dodatku č. 2 ze dne 23. 3. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 19. 7. 2022, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3354/RMOb1822/93 ze dne 21. 9. 2022.

Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě dne:

V Olomouci dne:

---

za objednatele  
Mgr. Petra Brodová, MPA  
místostarostka

---

za zhotovitele  
Ing. Petr Buchta  
předseda představenstva