

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ev. číslo objednatele: 46/21/1095

ev. číslo zhotovitele: IN/CZ – 028/2021

Uzavřena v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

1095 Prameniště Pňovice I-III a Březové - obnova stavební, strojní a elektro částí objektů

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce: **Mgr. Miroslava Ferancová,** předsedkyně představenstva
RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušníček,** technický náměstek
Bc. Josef Bartoš, investiční technik

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení :
č.ú. :
Telefon : 585 536 384
Email : vhs@vhs-ol.cz

Zhotovitel: **„sdružení Prameniště Pňovice 2021“ zastoupeno**

reprezentantem sdružení **INSTA CZ s.r.o.**
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
společnost je zapsána v odd. C a vl. 15855 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Vladimír Erben,** jednatel společnosti
Ing. Jan Všeticka, obchodní ředitel

ve věcech technických : **Ing. Zdeněk Šmíd,** výrobní ředitel

IČ : 25374311
DIČ : CZ25374311
Bankovní spojení :

Telefon : 582 347 522
Fax : 582 347 532
Email : insta@insta.cz

člen sdružení : **KUNST, spol. s r.o.**
Palackého 1906, Hranice I – Město, 753 02 Hranice
společnost je zapsána v odd. C a vl. 690 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Ing. Jaroslav Boráň**, jednatel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Stanislav Ház**, technolog

IČ : 19010591
DIČ : CZ19010591
Bankovní spojení :
č.ú. :
Telefon : 581 699 999
Email : kunst@kunst.cz

1. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany, které uzavřely dne 24.11.2021 smlouvu o dílo jejímž předmětem byla stavba nazvaná „**Prameniště Pňovice I-III a Březové – obnova stavební, strojní a elektro částí objektů**“ uzavírají tento Dodatek č. 1 z důvodu změny termínu dokončení díla, který vyvstal z nepředvídatelných okolností způsobených především ze zpoždění dodávek materiálu (čerpadla, frekvenční měniče, součástky elektrorozvaděče).

1.2 Termín dokončení díla se mění následovně :

Původní termín dokončení díla 15.09.2022

Nový termín ukončení díla daný Dodatkem č. 1 se sjednává na 15.12.2022

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

2.1 Dodatek č. 1 vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- 2.2 Zhotovitel je seznámen s povinností Objednatele uveřejnit tento Dodatek č. 1 v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 2.3 Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. objednatele 46/21/1095 a ev. č. zhotovitele IN/CZ – 028/2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto Dodatku č. 1, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tento Dodatek č. 1 své podpisy.

V Olomouci dne.....

Za Objednatele:

V Olomouci dne

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Miroslava Ferancová,
Předsedkyně představenstva

.....
Ing. Jan Všetička,
Obchodní ředitel
INSTA CZ s.r.o.

.....
RNDr. Ivan Kosatík
Ředitel společnosti

.....
Vladimír Erben,
Jednatel společnosti
INSTA CZ s.r.o.

.....
Ing. Jaroslav Boráň,
Jednatel společnosti
KUNST, spol. s r.o.