



Příloha č. 1/3i usnesení 8/125. schůze RMČ Brno-sever ze dne 21.09.2022

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

2022/4455/ORIM/3/2

22-2013

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

OBJEDNATEL:

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

se sídlem
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Bratislavská 70, 601 47 Brno
Mgr. Martinem Malečkem, starostou
Ing. Martin Cibula, místostarosta
44992785
CZ44992785

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

ING-CZECH s.r.o.

Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Lidická 718/77, 602 00 Brno
Ing. Peter Flimmel, jednatel
28303474
CZ28303474

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59836.

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu
o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě zahrnuje změny díla podle změnových listů (ZL) č. 8 až 15. Objednatel posoudil změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) takto:

§ 222 odst. 4 zákona (změnové listy č. 8, 10, 11, 12, 14, 15):

- původní hodnota závazku je 17.923.704,00 Kč bez DPH
- 15 % původní hodnoty závazku je 2.688.556,60 Kč bez DPH
- absolutní hodnota změn podle změnových č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 je 587.407,90 Kč bez DPH
- absolutní hodnota změn podle změnových č. 8, 10, 11, 12, 14, 15 je 324.664,59 Kč bez DPH
- celkem absolutní hodnota dosud uplatněných změn je 912.072,49 Kč bez DPH

Změny podle změnových č. 8, 10, 11, 12, 14, 15 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně při započtení

všech dosud uplatněných změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

§ 222 odst. 7 zákona (změnové listy č. 9 a 13):

Za podstatnou změnu smlouvy se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, pokud nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám a cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Položky podle změnových listů č. 9 a 13 vyhovují požadavku podle § 222 odst. 7 zákona – záměna položek je bez dopadu do cena při zachování kvality.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené názvem „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ podle:

- **Projektové dokumentace** s názvem „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“, zpracovaná projektantem PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno, IČ 47917431, v 08/2021, pod zak. č. 0621, a PD statického zajištění – zpracovatel: PROXIMA projekt s.r.o. z 04/2020 v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předaného PROJEKTU. Projekt obsahuje soupis prací a výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);
- **pravomocného stavebního povolení stavby** č.j. MCBSv/042204/21. ze dne 20.10.2021., v právní moci 26.10.2021 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ);
- **podle změnových listů č. 1 až 7;**
- **podle změnových listů č. 8 až 15.**

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ, ROZPOČTEM a změnovými listy č. 1 až 15 a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU, změnových listů č. 1 až 15 a podle podmínek POVOLENÍ.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

- Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. (příloha č. 14 vyhl. 405/2017 Sb.) a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

Původní text odst. 1.1.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- Změnových listů č. 1 až 15;
- podmínek POVOLENÍ;
- NABÍDKY
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, změnové listy č. 1 až 15, ROZPOČET, POVOLENÍ,

NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

Původní text odst. 1.1.4. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Změnové listy č. 1 až 7 jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. IV. Změnové listy č. 8 až 15 jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. V. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

Původní text odst. 1.1.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- POVOLENÍ;
- PROJEKT;
- Změnové listy č. 1 až 15;
- ROZPOČET;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části).

Případné vady Objednatelům předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

Článek IV. Cena

Původní text odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 4.1. Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDKĚ, a která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I., v příloze č. IV. a v příloze č. V. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napravi uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1.1. Cena podle původní smlouvy ve znění dodatku č. 1 této smlouvy bez daně z přidané hodnoty

18.260.901,42 Kč

se snižuje podle změnových listů č. 8 až 15 o částku

21.407,59 Kč

a nová cena díla se sjednává bez daně z přidané hodnoty ve výši:

18.239.493,83 Kč

- 4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 18.239.493,83 Kč činí částku

3.830.293,70 Kč

- 4.1.3. Cena včetně daně z přidané hodnoty činí celkem

22.069.787,53 Kč

(slovy: Dvacetdvamilionyšedesátdevětstisícsetosmdesátšest korun českých padesáttri haléře vč. DPH)

Článek XXI. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 21.6. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

21.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I.	ROZPOČET;
příloha číslo II.	HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
příloha číslo III.	DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST
příloha číslo IV.	Změnové listy č. 1 až 7
příloha číslo V.	Změnové listy č. 8 až 15

Původní text čl. XXI. Se doplňuje o nové odstavce 21.14. až 21.17., jejichž text zní:

- 21.14. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 21.15. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 21.16. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy.
- 21.17. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Článek XXII. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento dodatek smlouvy mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 8/125. schůzi RMČ Brno-sever, konané dne 21.09.2022.

22. 09. 2022

V Brně dne

Ing.
místosta

V Brně dne 22. 09. 2022

HA ČÍSLO V. SMLO

Změnové listy č. 8








PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ (ORG3192) ÚSEK: SO 01, I.NP - varna		Změnový list č. ZL08
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podlaha ve varně	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 7	
KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: ING-CZECH s.r.o. KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	DATUM: [REDAKCE]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlaha ve varně DOTČENÉ MÍSTO: SO01, I.NP - varna ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL08 – Podlaha ve varně“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Po ověření skutečného stavu podlahy byl domluven odečet původní položky betonové mazaniny ve varně. [REDAKCE]		
POKYN VYDAL: Ing. Daniela Kučer [REDAKCE]		DATUM: 01.09.22
TOTO OZN [REDAKCE] PRACÍ. AL [REDAKCE] PROVÁDĚT [REDAKCE]	[REDAKCE] JÍČÍ POKYN K PROVEDENÍ NÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZIHOVITEL NEBUDI É POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚT [REDAKCE]	
TECHN [REDAKCE] BKOM, [REDAKCE]	STAVBY: Brno-sever, Mgr. M [REDAKCE]	





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ (ORG3192)		Změnový list č. ZL 08	
ÚSEK: SO 01, 1.NP - varna			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podlaha ve varně	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 7		
KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever	OD: ING-CZECH s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
	Mail		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlaha ve varně DOTČENÉ MÍSTO: SO01, 1.NP - varna ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL08 – Podlaha ve varně“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Méněpráce:	- 37.489,65 Kč	- 7.872,83 Kč	- 45.362,48 Kč
Celkem:	- 37.489,65 Kč	- 7.872,83 Kč	- 45.362,48 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Daniela Kučerová		DATUM: 01.09.22	
VYJADŘENÍ: 			
OD: Ing. Marie Blažkeová	POD: 	DATUM: 19.9.2022	
SCHVÁLIL: 	PODPIS: 		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, Ing. Lu	NAŘÍZOVATEL STAVBY: ÚMČ Brno-sever, Mg 		








PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ (ORG3192) ÚSEK: SO 01, 1.NP, 2.NP	Změnový list č. ZL 09
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna typu konstrukce sádrokartonových podhledů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 8
KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: ING-CZECH s.r.o. KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: 
DATUM:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna typu konstrukce sádrokartonových podhledů DOTČENÉ MÍSTO: SO01, 1.NP, 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL09 - Změna typu konstrukce sádrokartonových podhledů“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Po ověření skutečného stavu na stavbě bylo nutné provést záměnu jednoúrovňové konstrukce sádrokartonových podhledů dle PD na dvo	
POKYN VYDAL: Ing. Daniela Kučerová  M: 01.09.22	
TOTO OZN PRACÍ. ALI PROVÁDĚT	
TECHNICKÝ BKOM, I	
TE STAVBY: MŠ Brno-sever,	





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ (ORG3192)		Změnový list č. ZL 09	
ÚSEK: SO 01, 1.NP, 2.NP			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna typu konstrukce sádrokartonových podhledů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 8	
KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever	OD: ING-CZECH s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
	Mail		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna typu konstrukce sádrokartonových podhledů DOTČENÉ MÍSTO: SO01, 1.NP, 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 09 - Změna typu konstrukce sádrokartonových podhledů“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	234.511,81 Kč	49.247,48 Kč	283.759,29 Kč
Méněpráce:	- 234.511,81 Kč	- 49.247,48 Kč	- 283.759,29 Kč
Celkem:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Daniela Kučerová		DATUM: 01.09.22	
VYJADŘENÍ: 			
OD: Ing. Marie Blažkeová		PO  9.9.2022	
SCHVÁLIL:  DATUM: 			
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, Ing. Lu		BY: -sever, Mgr. M	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Looseva – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ (ORG3192)		Změnový list č. ZL 10
ÚSEK: SO 01, 1.NP, 2.NP		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Repase výplní	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 9	
KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever	OD: ING-CZECH s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Repase výplní DOTČENÉ MÍSTO: SO01, 1.NP, 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 10 – Repase výplní“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Po ověření skutečného stavu konstrukce výplní na stavbě bylo dohodnuto, že se provede jen část repase výplní, a v jiném rozsahu než se původně plánovalo.		
POKYN VYDAL: Ing. Daniela Kučerová		DATUM: 14.09.22
TOTO OZNÁMENÍ NEPŘEDSTAVUJE PŘÍKAZ K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JEDNÁ SE O OZNÁMENÍ O PŘÍKAZU K PROVEDENÍ PRÁCE DO		DENI LUDI
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, Ing. Lubo		



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ (ORG3192)		Změnový list č. ZL 10	
ÚSEK: SO 01, 1.NP, 2.NP			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Repase výplní	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 9		
KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever	OD: ING-CZECH s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
	Mail		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Repase výplní DOTČENÉ MÍSTO: SO01, 1.NP, 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 10 – Repase výplní“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	81.500,00 Kč	17.115,00 Kč	98.615,00 Kč
Méněpráce:	-93.000,00 Kč	-19.530,00 Kč	-112.530,00 Kč
Celkem:	-11.500,- Kč	-2.415,- Kč	-13.915,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Daniela Kučerová		DATUM: 01.09.22	
VYJADŘENÍ:			
OD: Ing. Marie Blažkeová	PODPIS:	DATUM: 19.9.2022	
SCHVÁLIL:			
	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, Ing. Lubomír	STAVBY: Brno-sever,		



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ (ORG3192) ÚSEK: SO 01, areál MŠ	Změnový list č. ZL 11
OZNÁMENÍ ZMĚNY Zabezpečení staveniště mobilním oplocením	PŘÍKAZ Č.: 10
KOMU: ING-CZECH s.r.o. _____ OD: SMB ÚMČ Brno-sever DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zabezpečení staveniště mobilním oplocením DOTČENÉ MÍSTO: SO01, areál MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL11 - Zabezpečení staveniště mobilním oplocením“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘÍKÁZANĚ ZMĚNY: Z důvodu užívání zahrady uživatelem objektu bylo dohodnuto bezpečnostní opatření stavby, že se pořídí na dobu nezbytně nutnou mobilní oplocení v zadní části objektu MŠ, se kterým původně nebylo uvažováno.	
NAVRHL: Ing. Daniela Kučerová _____	M: 01.09.22
PŘÍKAZ VYDAL: Mgr. Michal _____	M: 01.09.22
TECHNICKÝ DOZOR: _____ BKOM, Ing. Lubomír _____	PRÁVCE STAVBY: _____ SMB ÚMČ Brno-sever, Mgr. M _____



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ (ORG3192)		Změnový list č. ZL 11	
ÚSEK: SO 01, areál MŠ			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zabezpečení staveniště mobilním oplocením		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 10	
KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever	OD: ING-CZECH s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
	Mail		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zabezpečení staveniště mobilním oplocením DOTČENÉ MÍSTO: SO01, areál MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL11 - Zabezpečení staveniště mobilním oplocením“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	17.089,70 Kč	3.588,84 Kč	20.678,54 Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Celkem:	17.089,70 Kč	3.588,84 Kč	20.678,54 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Daniela Kučerová		DATUM: 01.09.22	
VYJADŘENÍ:			
OD: Ing. Marie Blažkeová	PO:	DATUM: 19.9.2022	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____		
STAVEBNÍ DOKUMENTACE: _____	ŘÍDÍTEL STAVBY: _____		
BKOM, Ing. I. _____	SMB ÚMČ Brno-sever, M. _____		



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ (ORG3192) ÚSEK: SO 01, 1.NP, 2.NP	Změnový list č. ZL 12
OZNÁMENÍ ZMĚNY Malby - příplatek za barevné provedení	PŘÍKAZ Č.: 11
KOMU: ING-CZECH s.r.o. _____ OD: SMB ÚMČ Brno-sever DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Malby - příplatek za barevné provedení DOTČENÉ MÍSTO: SO01, 1.NP, 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL12 - Malby - příplatek za barevné provedení“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: Dle požadavku objednatele a uživatele objektu byl v rámci víceprací domluven příplatek za barevné malby, včetně orámování styku dvou barev na jednotlivých stěnách objektu.	
NAVRHL: Ing. Daniela Kučerová	DATUM: 01.09.22
PŘÍKAZ VYDAL: Mgr. Michal Lipovský	01.09.22
TECHNICKÝ DOZOR: [REDACTED] BKOM, Ing. Lubomír [REDACTED]	AVCE STAVBY: [REDACTED] ÚMČ Brno-sever, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ (ORG3192)		Změnový list č. ZL 12	
ÚSEK: SO 01, 1.NP, 2.NP			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Malby - příplatek za barevné provedení		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 11	
KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever	OD: ING-CZECH s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
	Mail		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Malby - příplatek za barevné provedení DOTČENÉ MÍSTO: SO01, 1.NP, 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL12 - Malby - příplatek za barevné provedení“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	46.073,80 Kč	9.675,50 Kč	55.749,30 Kč
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
Celkem:	46.073,80 Kč	9.675,50 Kč	55.749,30 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Daniela Kučera		DATUM: 01.09.22	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: Ing. Marie Blažkeová		DATUM: 19.9.2022	
SCHVÁLIL:		DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, Ing. Lubo		AVCE STAVBY: ÚMČ Brno-sever,	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ (ORG3192) ÚSEK: SO 01, I.NP	Změnový list č. ZL 13
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Samonivelační stěrka pod dlažby	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 12
KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	DATUM: [REDAKCE]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Samonivelační stěrka pod dlažby DOTČENÉ MÍSTO: SO01, I.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL13 – Stěrka pod dlažby“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Jedná se úpravu sádrové samonivelační stěrky ze změnového listu „ZL3 – Samonivelační stěrka“, v prostorách s keramickou [REDAKCE] navrhovaná cementová samonivelační stěrka.	
POKYN VYDAL: Ing. Daniela Ku [REDAKCE]	DATUM: 15.09.22
TOTU OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ. ALE POUZE JAKO POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ. NE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚT PRÁCE. [REDAKCE]	[REDAKCE]
TECHNICKÝ DOZOR: [REDAKCE] ŠEF STAVBY: BKOM, Ing. Lubomír [REDAKCE] ÚMČ Brno-sever, Mgr. Michal [REDAKCE]	[REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ (ORG3192)		Změnový list č. ZL 13	
ÚSEK: SO 01, 1.NP			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Samonivelační stěrka pod dlažby		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 12	
KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever	OD: ING-CZECH s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
	Mail		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Samonivelační stěrka pod dlažby DOTČENÉ MÍSTO: SO01, 1.NP, 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marii Blažkeovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL13 – Stěrka pod dlažby“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	35.386,07 Kč	7.431,07 Kč	42.817,14 Kč
Méněpráce:	- 35.386,07 Kč	- 7.431,07 Kč	- 42.817,14 Kč
Celkem:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Daniela Kučerová		DATUM: 14.09.22	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: Ing. Marie Blažkeová	PODPIS:	DATUM: 19.9.2022	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZ	STAVBY:		
BKOM, Ing. Lu	ÚMČ Brno-sever, Mgr.		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ (ORG3192) ÚSEK: SO 01, 1.NP, 2.NP		Změnový list č. ZL 14
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Soklová nerezová lišta	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 13	
KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: ING-CZECH s.r.o. KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL	DATUM: [REDAKCE]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Soklová nerezová lišta DOTČENÉ MÍSTO: SO01, 1.NP, 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL14 – Soklová lišta“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu nerovnosti stěn, přistoupil objednatel na doporučení zhotovitele, neosazovat nerezové lišty na soklový keramický obklad a místo toho použít silikon + akrylátový tmel.		
POKYN VYDAL: Ing. Daniela Kučerová		DATUM: 14.09.22
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZENÍ PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY A PRO VYKONÁNÍ PRÁCE. PRÁCE KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚT [REDAKCE]		
TECHNICKÝ DOKUMENT [REDAKCE] AVCE STAVBY: BKOM, Ing. Lu [REDAKCE] ÚMČ Brno-sever, Mgr. M [REDAKCE]		[REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ (ORG3192)		Změnový list č. ZL 14	
ÚSEK: SO 01, 1.NP			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Soklová nerezová lišta		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 13	
KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever OD: ING-CZECH s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Soklová nerezová lišta DOTČENÉ MÍSTO: SO01, 1.NP, 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL14 – Soklová lišta“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Ménepráce:	- 28.546,44 Kč	- 5.994,75 Kč	- 34.541,19 Kč
Celkem:	- 28.546,44 Kč	- 5.994,75 Kč	- 34.541,19 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Daniela Kučera			DATUM: 14.09.22
VYJÁDŘENÍ:			
OD: Ing. Marie Blažkeová POD:			DATUM: 19.9.2022
SCHVÁLIL:			PODPIS:
STAVEBNÍ DO:			STAVBY:
BKOM, Ing. Lu			Č Brno-sever, M



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ (ORG3192) ÚSEK: SO 01, m.č. 104, 115, 123, 145, 209, 218, 241	Změnový list č. ZL 15
OZNÁMENÍ ZMĚNY Výměna zásobníků na papírové ručníky	PŘÍKAZ Č.: 14
KOMU: ING-CZECH s.r.o. _____ OD: SMB ÚMČ Brno-sever DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna zásobníků na papírové ručníky v roli za zásobníky pro papírové ručníky typu ZZ DOTČENÉ MÍSTO: SO 01, m.č. 104, 115, 123, 145, 209, 218, 241 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marii Blažkeovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL15 - Zásobníky na ručníky_méněpráce; ZL15 - Zásobníky na ručníky_rozdíl; ZL15 - Zásobníky na ručníky_vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Z důvodu nevyhovujícího typu zásobníků na papírové ručníky uvedeného ve výkazu výměr, požaduje objednatel o jejich výměnu za zásobníky na papírové ručníky typu ZZ.	
NAVRHL: Ing. Daniela Kučerová	DATUM: 16.09.22
PŘÍKAZ VYDAL: Mgr. Michal Lišný	DATUM: 16.09.22
TECHNICKÝ DOZOR: [REDACTED] BKOM, Ing. Lubomír [REDACTED]	PRÁVCE STAVBY: [REDACTED] SMB ÚMČ Brno-sever, M [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „MŠ Loosova – rekonstrukce varny a vnitřních rozvodů“ (ORG3192)		Změnový list č. ZL 15	
ÚSEK: SO 01, m.č. 104, 115, 123, 145, 209, 218, 241			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Výměna zásobníků na papírové ručníky	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 14		
KOMU: SMB ÚMČ Brno-sever	OD: ING-CZECH s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: 	OSOBNĚ	
	Mail		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna zásobníků na papírové ručníky v roli za zásobníky pro papírové ručníky typu ZZ DOTČENÉ MÍSTO: SO 01, m.č. 104, 115, 123, 145, 209, 218, 241 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná PROJECT building s.r.o., ing. Marií Blažkeovou ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet: „ZL15 - Zásobníky na ručníky_méněpráce; ZL15 - Zásobníky na ručníky_rozdíl; ZL15 - Zásobníky na ručníky_vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	6.965,00,- Kč	1.462,65,- Kč	8.427,65,- Kč
Méněpráce:	- 14.000,00 Kč	- 2.940,00 Kč	- 16.940,00 Kč
Celkem:	- 7.035,00 Kč	- 1.477,35 Kč	- 8.512,35 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Daniela Kučerová		DATUM: 16.09.22	
VYJADŘENÍ:			
OD: Ing. Marie Blažkeová	PODPIS: 	DATUM: 19.9.2022	
SCHVÁLIL:	PODPIS: _____	DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR 	ŘÁVCE STAVBY: 		
BKOM, Ing. Lubomír	B ÚMČ Brno-sever,		