



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo 1
Číslo stavby zhotovitele: Číslo stavby investora: SOD č. OISM 0114-22		
Zhotovitel:	Stavební vodohospodářská, s.r.o. Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 28771346	
Investor:	Město Moravská Třebová nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová; IČ: 002 77 037	
Název akce:	Výměna kanalizace a vodovodu ul. Lázeňská	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <i>Provedení finálního povrchu komunikace - méněpráce</i></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Vzhledem k tomu, že stavební povolení nebylo v době předpokládaného zahájení prací vydáno (cca červenec), nestihne se realizace akce dokončit v letošním roce. Zhotovitel tudíž není schopný garantovat vysoutěženou cenu za provedení finálního povrchu komunikace do jara 2023. Proto bylo dohodnuto, že tato část nebude v rámci SOD 0114-22 provedena.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: –	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
– 452 925,56 Kč	0 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
– 452 925,56 Kč	Nemění se.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:		

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Příloha: Položkový rozpočet