

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 08.04.2022, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na provedení díla:
„Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště - Sady“, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:	Město Uherské Hradiště
	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené:	Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněna jednat:

Ing. Marcela Uherková, odbor investic, tel. 572 525 278,
mobil: 606 318 863, e -mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	PORR a s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
zapsán v obchodním rejstříku:	u Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Bankovní ústav:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1091107720/5500
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl, na základě plné moci
Tel:	571 750 111
E-mail:	porras@porr.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Petr Kubáček, Radim Kokeš
Tel:	571 750 111
E-mail:	petr.kubacek@porr.cz , radim.kokes@porr.cz
Sídlo:	Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek č. I. Úvodní ujednání

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo (dále jen SOD) s názvem stavby: **„Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště - Sady“** (dále jen „dílo“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 08.04.2022, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě v souladu s příslušnými ustanoveními článku 24 Změna smlouvy o dílo tento Dodatek č. 1, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci díla.

Článek č. II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je změna konečného termínu dokončení díla v důsledku zjištění, které nebylo možné při zadávání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Článek č. III. Termíny a lhůty plnění

Termíny plnění se v bodě 5. SOD mění následovně:

5.1.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště byl ve SOD stanoven jako předpoklad dne 2.5.2022. Ve skutečnosti bylo dle Zápisu o předání a převzetí staveniště, předáno staveniště dne 23.5.2022.

5.2.1. Lhůta pro dokončení stavebních prací byla SOD sjednána nejpozději do 150 dnů od termínu zahájení stavebních prací s předpokladem do 29.09.2022. Vzhledem k tomu, že termín předání staveniště byl posunut na den 23.05.2022, pak platí aktualizovaný termín k dokončení díla dle SOD nejpozději do 20.10.2022.

V průběhu provádění stavebních prací došlo v části úseku ulice Solná cesta, v místě kde je tato ulice souběžná s ulicí Pod Vinohrady, ke zjištění nestability svahu s prudkým svahováním v dolní části u přilehlého chodníku.

Dále ve stejné části, v místě sjezdu z místní komunikace ul. Pod Vinohrady na komunikaci ul. Solná cesta se projevilo nestandardní výškové napojení těchto ulic.

Obě zjištění se projevila až po dokončení rekonstrukce kanalizace, kterou realizovala SVK a.s. v krátkém časovém horizontu před Zhotovitelem našeho díla, v místech staveniště. Tato společnost zde prováděla výkopové práce, při kterých v tomto úseku částečně zasáhla do šířkových poměrů – svahu, v místě plánované rekonstrukce chodníku.

Tato zjištění vyvolávají změny v provedení takové povahy a rozsahu, že je nutné provést změnu projektového řešení.

Na základě nově zjištěných skutečností se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla o dobu nezbytnou pro zajištění jak projektového řešení, tak i bezpečného užívání díla.

Termín pro dokončení dle ustanovení čl. 5 „Termíny a lhůty plnění“, odst. 5.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se mění do 10.11.2022, tj. nejpozději do 171 dnů od termínu zahájení stavebních prací, tzn. že lhůta pro dokončení se prodlužuje o 21 dnů.

Článek č. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu a objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1269/85//RM/2022 ze dne 13.6.2022.
4. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Uherském Hradišti dne

23-09-2022

za Objednatele:

Ing. Stanislav Blaha
starosta

ve Valašském Meziříčí dne

21.9.2022

za Zhotovitele:

Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šibl
na základě plné moci