

ZMĚNOVÝ LIST č. 05

Stavba:	„Odkanalizování ZS Lískovec a požární zbrojnice – 2. část“	
Objednatel:	Statutární město Frýdek - Místek, se sídlem Radniční čp. 1148, 738 22 Frýdek - Místek	
Zhotovitel:	Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Haviřov-Prostřední Suchá IČ:25886550	
Objekt:	„Odkanalizování ZS Lískovec a požární zbrojnice – 2. část“	
Číslo SOD:	ze dne 27.6.2016	
Vydal (Zhotovitel):	Turčina s.r.o., Budovatelů 771/1, 735 64 Haviřov-Prostřední Suchá IČ:25886550	
Přílohy / poč. listů	Položkový rozpočet 306/ZL5 3 listy	

1) Popis a zdůvodnění změny:

Změna trasy protlaku - Položka obsahuje neúspěšný pilotní vrt dle vytyčení, vytažení vrtáku, rozebrání a přestavění vrtacího stroje Vermeer, nové vytyčení pilotního vrtu. Práce byly zastaveny 26.7. v 17 hodin, 27.7. ráno byl zahájen odkop pro nalezení překážky vrtu a přivolán TDI, zástupce investora a projektant, práce znovu zahájeny ve 12 hod. 27.7.2016 po vytyčení změny trasy protlaku. Viz zápis ve stavebním deníku str. 0996923.

Přeložka kabelu O2 - Vlastní kabel nebude zhotovitel dodávat, tento dodá firma Cetin, jedná se tedy o méněpráci

2) Vyjádření TDI:

3) Vyjádření projektanta/AD

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

5) Méněpráce (Kč bez DPH)	8 960,00 Kč
6) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)	33 460,00 Kč

7) Vliv na termín výstavby:

8) Předkladatel:	Zhotovitel	Projektant/AD	Rozsah ověřil zástupce objednatele:	Schválil na základě jednacího řízení bez uveřejnění:
Zástupce:	Haupt Jiří			
Datum:	3.8.2016			
Podpis				