

Dodatek č.1 Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku**I. Smluvní strany****Zhotovitel:**

Jméno/Název: HG Partner s.r.o.
IČ, DIČ: 27221253 ; CZ27221253
Místo podnikání/Sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly
bankovní spojení: ČS a.s.; č.ú.: 435084389/0800
zastoupen

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Vrzák - jednatel

e-mail, tel.: [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Michal Dvůrak – ředitel

e-mail, tel.: [REDACTED]

a

Objednatel:

Město Nymburk
IČ, DIČ: 00239500, CZ00239500
sídlo MěÚ: Náměstí Přemyslovců 163, 28802 Nymburk
bankovní spojení: ČS a.s., pob. Nymburk, č.ú.: 27-0504359359/0800
zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

ve věcech technických: Michal Hrbáček

e-mail, tel.: [REDACTED]

Preambule**Studna a vodovod v areálu MŠ Větrník, Okružní 2076, Nymburk****II. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna termínu plnění části díla související s okolnostmi při zajištění povolení umístění studny.

Tímto dodatkem jsou upraveny termíny realizace díla dle čl. II SOD následovně:

Původní znění:

Termín realizace: Zahájení od 20. 1. 2022
Dokončení do 20.7.2022 (průběh prací bude probíhat podle předem
odsouhlaseného harmonogramu prací)

Nové znění:

Termín realizace: Zahájení od 20. 1. 2022
Dokončení do 15.10.2022 (průběh prací dle aktualizovaného
harmonogramu prací, který je součástí tohoto dodatku)

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.

Tento dodatek smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha 1) aktualizovaný harmonogram prací


Projednáno a schváleno usnesením č. 333 Rady města Nymburk ze dne 27.07. 2022.

V Úvalech dne 29.7.2022

V Nymburce dne 20.09.2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:



.....
Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel



.....
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města

MŠ VĚTRNÍK - realizace studny harmonogram prací

Činnost	popis rozsahu	časová náročnost	Poznámky
zahájení prací	místní šetření	v týdnu od 17.1.2022	
Umístění vrtu – geofyzikální metody	zajištění vedení inž. sítí provedení měření + vyhodnocení - volba polohy vrtu na pozemku	do 21 dnů od zahájení	zajištění terénních měření + vyhodnocení optimálního umístění
Administrativní příprava k povolení vrtu	Vyhotovení PD k umístění vrtu pro úřad zajištění povolení vrtu (souhlas Povodí, vyjádření síti, dalších účastníků)	do 1 měsíce od zahájení cca 2 měsíce??	nedokážeme urychlit, bude záležet na pružnosti úřadů, obvykle 2 měsíce na základě běžné zkušenosti
Provedení vrtu vč. dopravy + hydrogeolog	provedení vrtných prací + odběry vzorků	do 14 dnů od získání povolení vrtu	v závislosti na klimatických podmínkách
Hydrodynamická zkouška	a rozborů		
Rozbory vody v certifikované laboratoři			
Vyhodnocení HDZ, rozborů a zpráva	vyhodnocení vrtných prací a zkoušek a laboratorních rozborů	do 1 měsíce od provedení vrtu	možná dříve v závislosti na proeděných rozborech
Hydrogeologický posudek			
Administrativa k využívání zdroje	Povolení k zajištění čerpání vod	cca 2 měsíce?? od povolení vrtu	nedokážeme urychlit, bude záležet na pružnosti úřadů
Zajištění PD a IČ vodovodních rozvodů vody	příprava dokumentace + IČ (dokladová část a podání žádosti o povolení)	do 2 měsíců od umístění vrtu	
Zajištění PD vystrojení studny vč. elektro	příprava dokumentace + IČ (dokladová část a podání žádosti o povolení)		

Aktualizovaný návrh harmonogramu prací ke dni 29.6.2022

uzlové body	původní termíny	nové termíny
zahájení prací	17.01.2022	20.01.2022
umístění vrtu + PD vrtu (bez IČ)	cca do 28.2.2022	30.05.2022
zajištění povolení vrtu	cca 15.4.2022	30.07.2022
provedení vrtu	cca do 15.5.2022	30.08.2022
Zajištění PD včetně dokladové části a podání žádosti o povolení na příslušných úřadech (rozvody a vystrojení)	cca 30.6.2022	30.09.2022
Zajištění povolení k využívání zdroje - příslušná vyjádření dotčených účastníků a podání žádosti o povolení na příslušném úřadě	cca 30.6.2022	15.10.2022

