

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0093/K1100/20/RS – kanalizace

č. 0094/M1300/20/RS – vodovod
(objednatele)

č. 139 20 ZSD (zhotovitele)

ze dne 6.10.2020

na provedení stavebních prací

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Bulovka, P8“

a

„Obnova vodovodních řadů, ul. Bulovka, P8“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 5290

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: D&Z spol. s r.o.

se sídlem: Údlická 761, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8

zastoupená:

IČO: 001 96 304

DIČ: CZ00196304

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 2726

(dále jen „**zhotovitel**“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu zjištění jiných podmínek na staveništi během realizace (kolize inženýrských sítí, změna stavu stoky oproti průzkumu z roku 2017 atd.) a na základě požadavku Odboru dopravy Hlavního města Prahy (změny související s co nejkratším omezením a zachování obslužnosti Fakultní nemocnice Bulovka). Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, změna termínu a změna ceny díla.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které zní:

„2.1.1 **zhotovitel neprovede** z důvodu zjištění jiného stavu na staveništi během realizace tyto stavební práce:

- realizaci vejčité stoky PN 700/1250 v rýze v úseku mezi šachtami Š 13 a Š 15
- realizaci zděné stoky (z důvodu co nejkratšího omezení provozu a obslužnosti nemocnice Bulovka)
- realizace původně plánovaných komunikací
- šachtu č. 14

„2.1.2 **zhotovitel provede** z důvodu zjištění jiného stavu na staveništi během realizace tyto dodatečné stavební práce:

- realizaci vejčité stoky PN 700/1250 v ražené štole v úseku mezi šachtami Š 13 a Š 15
- nahrazení zděné stoky prefabrikovanou stokou PN 700/1250 s vyloženým žlábkem z čediče v paženém výkopu
- doplnění profilu stoky o vlepené žlábký bez bočnic a použití více injektážní směsi
- rekonstrukci revizních šachet č. 7 až č. 11 podle Městských standardů
- rozšíření těžní šachty a půdorysné otočení o 90° v místě TŠ 13

2. V ustanovení **čl. 3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 31.12.2023**, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	18 582 079,89 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.1	- 6 704 300,93 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	25 286 380,82 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	79 763 680,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	18 582 079,89 Kč
Celková cena bez DPH	98 345 759,89 Kč
DPH 21%	

Akce	číslo akce		bez DPH
Rekonstrukce kanalizace, ul. Bulovka, P8	1/1/K11/00	SoD	48 128 045,00 Kč
		dodatek č. 1	-6 704 300,93 Kč
			25 286 380,82 Kč
celkem vč. dodatku č. 1			66 710 124,89 Kč
Obnova vodovodních řadů, ul. Bulovka, P8	1/4/M13/00	SoD	31 635 635,00 Kč
		dodatek. č. 1	0,00 Kč
celkem vč. dodatku č. 1			31 635 635,00 Kč
Celkem za obě akce			98 345 759,89 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

4. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje o bod 5.5.1, který nově zní takto:

5.5.1. Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána elektronicky („elektronická faktura“), a to výlučně na e-mailovou adresu: fakturace@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

5. Do smlouvy se doplňuje nový **čl. 10. Protikorupční opatření** a původní čl. 10. Závěrečná ustanovení je nově označen číslem 11.

10. Protikorupční opatření

1. Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu objednatele.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na <http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/>. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
 - a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - b) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - c) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
 - d) neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů.
4. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:
 - a) elektronická adresa: compliance@pvs.cz,

- b) sídlo objednatele (Zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).
6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci objednatele.
 7. Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.
 8. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.
 9. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.
 10. Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. “

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 1. Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací
 2. Aktualizovaný harmonogram prací

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
