

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2016-005

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem Magistrátu města Pardubic

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.

Se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: Eckhartem Aschauerem – jednatelem

Ing. Petrem Křenkem – na základě plné moci

Zastoupený ve věcech technických: Janem Kubíčkem

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Petr Křenek č. autorizace: 0007022

Tel: 602 610 616 e-mail: petr.krenek@habau.cz

IČ: 26068338 DIČ: CZ26068338

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935

bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DUBINA LOKALITA 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 24.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZZR-2016-005 (dále jen jako „SOD“). V průběhu prací při odbourání původní betonové konstrukce a odhalení základové spáry v zimním období, jak je dáno smlouvou o dílo, byla zjištěna nevhodnost materiálu základové spáry. Tento materiál z velké části bylo nutné vyměnit, a to s větší časovou náročností, vznikly tedy nové skutečnosti, které svou podstatou a rozsahem mají vliv na posunutí termínu odevzdání díla. Bourání betonové konstrukce nemá vliv na cenu.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl. I, čl. II. odst. 1, ve znění dodatku č. 1, jež zní:

- termín dokončení kompletního díla včetně jeho řádného odevzdání do 30.4.2017

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

- termín dokončení kompletního díla včetně jeho řádného odevzdání do 31.5.2017

II.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo č. OMI-VZZR-2016-005 ze dne 24.10.2016 nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení díla zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.

Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....
za objednatele
Ing.Martin Charvát
primátor

.....
za zhotovitele
Eckhart Aschauer
jednatel

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Křenek
na základě plné moci