



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK č. 10

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ - VÝSTAVBU

Název zakázky: „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-3007/2019**

ISPROFOND: 5713520010

a

Společnost NEDAŘÍ 2019

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle

Vedoucí účastník společnosti: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **B 1809**

bank. spojení:xxxx

zastoupena: Ing. **Luďkem Valtrem**, **předsedou představenstva**

Ing. Martinem Janovským, **místopředsedou představenstva**

Druhý účastník společnosti: AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,
spisová značka **C 14616**

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem**

Korespondenční adresa: **Společnost NEDAŘÍ 2019, nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **73/19-OZ/SOD**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“, která nabyla účinnosti dne 22. 8. 2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 10 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 10 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1.** Na základě Určení Správce stavby č. 4/1 ze dne 15. 8.2022 se smluvní strany dohodly na **prodloužení Doby pro uvedení do provozu pro vyjmenované části díla v prodlouženém termínu, tedy do 21.10.2022.** Současně se Objednatel se Zhotovitelem dohodli, že se tímto **nemění Doba pro dokončení Díla, tedy do 44 měsíců od Data zahájení prací (tj. do 2.5.2023).**
- 1.2.** Správce stavby vydal Určení č. 4/1 v návaznosti na průběžný Claim Zhotovitele v souvislosti s mimořádnou událostí ze dne 7.6.2022, kdy projíždějící vlak poškodil trakční vedení v jehož důsledku došlo k poškození funkce zabezpečovacího zařízení v Otrokovicích a Tlumačově, jak vyplývá z Oznámení claimu Zhotovitele ze dne 20.6.2022 a předložení průběžného Claimu Zhotovitele č. 4 ze dne 31.7.2022.

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Doby pro uvedení do provozu

S ohledem na skutečnosti uvedené v bodech 1.2 a 1.3 se smluvní strany dohodly na následujících změnách Přílohy k nabídce, která tvoří součást obsahu Smlouvy.

Článek 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu Přílohy k nabídce zní nově takto:

„8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

*Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely jeho uvedení do provozu v souladu s Právními předpisy nejpozději do **21.10.2022.***

Prodloužení Doby pro uvedení Díla do provozu nejpozději do 21.10.2022 se týká těchto stavebních objektů a provozních souborů:

PS 01-05-01	TNS Nedakonice, úprava zařízení DŘT, SKŘ a MŘS
PS 09-05-01	TNS Otrokovice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS
PS 15-05-01	TNS Říkovice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS
PS 17-05-01	ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému
PS 09-09-03	TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, SKŘ - SŽDC
PS 15-09-03	TNS Říkovice, rozvodna 110kV, SKŘ - SŽDC
PS 09-09-05	TNS Otrokovice, technologie balancérů
PS 09-09-08	TNS Otrokovice, rozvodna 25kV
PS 09-09-09	TNS Otrokovice, rozvodna 25kV - SKŘ
PS 09-09-10	TNS Otrokovice, rozvodna 22kV
PS 09-09-11	TNS Otrokovice, vlastní spotřeba
PS 09-09-17	TNS Otrokovice, vazba ochran
PS 09-09-18	TNS Otrokovice, ochrana napájecího systému E. ON
PS 15-09-05	TNS Říkovice, technologie balancérů
PS 15-09-08	TNS Říkovice, rozvodna 25kV
PS 15-09-09	TNS Říkovice, rozvodna 25kV - SKŘ
PS 15-09-12	TNS Říkovice, vlastní spotřeba
PS 15-09-16	TNS Říkovice, vazba ochran
PS 15-09-17	TNS Říkovice, ochrana napájecího systému ČEZ
PS 09-08-01	TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz

E.3.1 Trakční vedení

SO 01-01-01	Žst. Nedakonice, úprava trakčního vedení
SO 01-01-03	Žst. Nedakonice, úprava napájecího vedení
SO 07-01-03	žst. Napajedla, úprava připojení MW na TV
SO 09-01-01	žst. Otrokovice, úprava trakčního vedení
SO 10-01-01	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava trakčního vedení
SO 11-01-01	žst. Tlumačov, úprava trakčního vedení
SO 12-01-01	t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava trakčního vedení
SO 13-01-01	žst. Hulín, úprava trakčního vedení
SO 14-01-01	t.ú. Hulín - Říkovice, úprava trakčního vedení
SO 15-01-01	žst. Říkovice, úprava trakčního vedení
SO 15-01-03	žst. Říkovice, napájecí vedení

E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

SO 09-06-03	TNS Otrokovice, DOÚO
SO 09-06-04	TNS Otrokovice, občasná návěst "Stáhněte sběrač"

2.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací dle Dodatku č. 10

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 4 - Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 1 a jeho nahrazením novým Harmonogramem postupu prací dle dodatku č. 10, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 10.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující Příloha:

- Příloha č. 4 Smlouvy Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 10.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 10 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 10 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 27.9.2022

V Praze dne 14.9.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

13.9.2022

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

14.9.2022

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

– změna dle dodatku č. 10