

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0203/2022/OI

IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách:
BD ul. Šimáčkova 23, 25

čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Telefon:

Email:

Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory

Mgr. Patrik Hujdus - starosta městského obvodu

00845451, evidenční č. 10

CZ00845451

Česká spořitelna, a.s.

20028-1649321399/0800

(dále jen „objednatel“)

2. THERM, spol. s r.o.

se sídlem:

Zastoupena:

IČO:

DIČ:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1770

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Telefon:

Email:

Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Ing. Radim Barták a Ing. Jan Stark - jednatele

42766991

CZ42766991

KB Ostrava

954241761/0100

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2

ke Smlouvě o dílo, evid. č. objednatele S/0203/2022/OI, ze dne 15.6.2022, na realizaci veřejné zakázky „IROP 2020-23 – zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Šimáčkova 23, 25“.

čl. II. Změny

Mění se odst. 1 Čl. V. Cena za dílo takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH	
Část IROP	15 615 294,08
Část instalace	2 802 294,00
CELKEM	18 417 588,08

Souhrnný rozpočet – rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.
Změnové listy č. 1 – 2 jsou přílohou č. 1 Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.“


čl. III. Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

čl. IV. Doložka


Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své mimořádné 68. schůzi konané dne 23.9.2022 pod č. usnesení **3436/RMOB-MH/1822/68**.

V Ostravě, dne:



za objednatele
Mgr. Patrik Hujdus
starosta městského obvodu

V Ostravě, dne:



za zhotovitele
Ing. Jan Stark
jednatel

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

str.1/1

Název projektu: **IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Šimáčkova 23, 25, Ostrava- Mar. Hory a Hulváky**

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/001/126

Číslo smlouvy a díla zhotovitele:

Číslo smlouvy a díla objednatele: S/0203/2022/01

Cena díla dle SoD vč. dodatků bez DPH (Kč): 18 635 234,00

Zhotovitel stavby: TI IERM, spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava Zábřeh

Objednatel stavby: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63 709 06 Ostrava-Mariánské Hory

Datum: 13.09.2022

Změna dle Dodatku č. 2

Popis změny:

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Obsah:

ozn.	popis	cena změny bez DPH		Hodnota změny bez DPH
		odpočet ceny (MCP)	přípočet ceny (VCP)	
Z1	Změna zateplení soku	345 282,26	145 654,24	199 628,02
Z2	Zvukové tablo	18 017,90	0,00	-18 017,90

CELKEM	363 300,16	145 654,24	-217 645,92
--------	------------	------------	-------------

Dopad změny na provádění díla:

1	termín plnění díla		140 kalendářních dnů
		nový termín dokončení díla	beze změny
2	cena díla:	zvýšení ceny díla:	145 654,24
		snížení ceny díla:	363 300,16
		bez dopadu na cenu díla:	x
3	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		-217 645,92
4	Cena díla po provedení změny - bez DPH:		18 417 588,08

za objednatele:

Ing. Lenka Krejčřová

funkce

investiční referent

za zhotovitele:

Ing. Jan Šlark

funkce

jednatel

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku k SoD. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	1
Datum	13.09.2022
Název stavby	IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Šimáčkova 23 a 25
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014126
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	THERM, spol. s r.o., Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Číslo smlouvy o dílo	S/0203/2022/OI
TDI	ČECH-ENGINEERING a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava
AD	Ing. Jan Lampa, ASA expert a.s., Lešetínská 629/24, 719 00 Ostrava

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna tloušťky tepelné izolace soklu

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že v místě sklepních oken lícuje jejich horní hrana s horní hranou fasádního obkladu a proto musel tento detail přeřešen. Bylo dohodnuto, že tloušťka zateplení soklu v nadzemní části (kombinace minerální vlny tl. 160 mm a EPS tl. 160 mm) bude snížena u obou materiálů na tl. 100 mm a to tak, aby fasádní obklad soklu byl zapuštěn za líc zateplení fasády.

Položky týkající se zateplení v tl. 160 mm a oplechování budou odečteny jako méněpráce, položky týkající se zateplení tl. 100 mm budou přičteny jako vícepráce.

Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 ZVZZ (zákon č. 134/2016).

Přílohy:

Položkový rozpočet VCP a MNP ze dne 22.09.2022

Cena méně prací bez DPH:

- 345 282,26 Kč

Cena více prací bez DPH:

145 654,24 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

- 199 628,02 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 23-09-2022

Podpis a vyjádření AD

Datum: 23-09-2022

Podpis zmocněnce zh

Datum: 23-09-2022

Podpis a vyjádření TDI

Datum: 23-09-2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 122204
Stavba: Zlepšení kvality bydlení v Marjánkách Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22.08.2022
Zadavatel:		IČ:	84545110
Statutární město Ostrava ÚMOb Marjánské - správa		DIČ:	CZ00845451
Zhotovitel:		IČ:	42766891
THERM, spol. s r.o.		DIČ:	CZ42766891
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Badidová L.		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven a využívá cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a číselní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popisů a podmínek použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.urs.cz

Cena bez DPH			-199 628,02
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	-199 628,02	-29 944,20
Cena s DPH	v	CZK	-229 572,22!

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 122204

Stavba: Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,26

Místo:

Datum:

22.09.2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava ÚMOb Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-199 628,02	-229 572,22	
D2/1	Způsobilé výdaje - změna zateplení soklu	-199 628,02	-229 572,22	STA
1/23_IROP	Šimáčkova 23	-98 528,00	-114 454,80	Soupis
1/26_IROP	Šimáčkova 26	-100 102,02	-115 117,32	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

D2/1 - Způsobilé výdaje - změna zateplení soklu

Soupis:

1/23_IROP - Šimáčkova 23

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOb Mariánské - správa

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Badlková L.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.09.2022

IČ: 84545110

DIČ: CZ00845451

IČ: 42768991

DIČ: CZ42768991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-99 526,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
-99 526,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
-14 928,90

Cena s DPH

v CZK

-114 454,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulváčkách BD Šimáčkova 23,26

Oblek:

D2/1 - Způsobilé výdaje - změna zateplení soklu

Soupis:

1/23_IROP - Šimáčkova 23

Místo:

Zadavatel: Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Datum: 22.09.2022

Projektant:

Zpracovatel: Badklová L.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-99 526,00

62 - Úpravy povrchů vnější

-49 735,80

99 - Staveništní přesun hmot

-156,83

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

764 - Konstrukce klempířské

-49 633,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

D2/1 - Způsobilé výdaje - změna zateplení soklu

Soupis:

1/23_IROP - Šimáčkova 23

Místo:

Datum: 22.09.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMČ Mariánské - správa

Projektant:

Badidová L.

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-99 526,00	
D		82	Úpravy povrchů vnější				-49 735,80	
75	K	622319054R00	Napojení na oplechování, PVC protukováací linou		-74,55000		-25 252,32	SOD 1.1
	W		viz výpis prvků : Výpis klempířských prvků					
	W		K14 :					
	W		-71,0		71,00000			
	W		viz výpis prvků : Výpis zámečnických prvků					
	W		Z5 :					
	W		1,73*0		0,00000			
	W		Mězišoučet		-71,00000			
	W		Koeficient 1,05*71,0		-0,95000			
	W		Součet		-74,55000			
84	K	622323115R00	Izolace suterénu EPS P II 160 mm, bez PÚ	m2	-41,25188	1 247,85	-51 478,16	SOD 1.1
	P		<i>Popis práce k položce</i>					
			sokli nad terénním					
			součástí prováděných řádků					
	W		viz výkres č. D 1.1 b - NS Pohledy					
	W		Skladba S3 :					
	W		SZ :					
	W		(13,39+1,5)*0,6*1,05					
	W		(13,39+1,5)*0,49*1,05					
	W		JV :					
	W		(28,37*0,5)*1,05		-14,69425			
	W		J7 :					
	W		(10,82*0,52)*1,05					
	W		SV :					
	W		(10,82*0,3)*1,05		-3,40830			
	W		Součet		-41,25188			
85	K	622323111R00	Izolace suterénu MV II 160 mm, bez PÚ, kotvena	m2	-30,64956	1 470,64		
			<i>Popis práce k položce</i>					
			sokli nad terénním					
			součástí prováděných řádků					
			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváří keramických nebo vápenopískových tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
1	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváří keramických nebo vápenopískových tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	41 25188	636,60	26 269,20	CS ÚRS 2022 01
	W		viz výkres č. D 1.1 b - NS Pohledy					
	W		Skladba S3 :					
	W		SZ :					
	W		(13,39+1,5)*0,6*1,05		9,38070			
	W		(13,39+1,5)*0,49*1,05		7,86091			
	W		JV :					
	W		(28,37*0,5)*1,05		14,69425			
	W		JZ :					
	W		(10,82*0,52)*1,05		5,90772			
	W		SV :					
	W		(10,82*0,3)*1,05		3,40830			
	W		Součet		41,25188			
2	M	62376017	Deska geometrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 II 120mm	m2	43 31447	300,00	12 994,34	CS ÚRS 2022 01
	W		41,25188*1,05		43 31447			
			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podkladem betonový nebo z lehčeného betonu, z tváří keramických nebo vápenopískových tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
3	K	622221021	Deska geometrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 II 120mm	m2	30,64956	686,40	21 037,66	CS ÚRS 2022 01
			Deska geometrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 II 120mm	m2	32 18204	365,60	11 765,75	CS ÚRS 2022 01
			30,64956*1,05		32,18204			
99			Staveništní přesun hmot				-156,83	
99928	1211R00		Přesun hmot, opravy vnějších plastů výšky do 25 m	t	1	605,00	-156,83	SOD 1.1
HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	
6			Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní				0,00	
764			Konstrukce klempířské				-49 633,37	
76451265RRT3			Oplechování soklu z lakovaného Pz plechu tl. min 0,7 mm rá 350 mm nalepení pinocobné viz výpis prvků : Výpis klempířských prvků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		K14:					
	w		71,0		-71,00000			
	w		Koeficient: -0,05*71,0		-3,55000			
	w		Součet		-74,55000			
195	K	999784102R00	Přesun hmot pro klempářské konstr výšky do 12 m	:	0,16028	2 220,00	355,82	SOD 1.1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

D2/1 - Způsobilé výdaje - změna zateplení soku

Soupis:

1/25_IROP - Šimáčkova 26

KSO:**Místo:****Zadavatel:**

Statutární město Ostrava ÚMOb Mariánské - správa

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:**Zpracovatel:**

Radčova L.

Poznámka:**CC-CZ:****Datum:**

22.09.2022

IČ:

04545110

DIČ:

CZ00845451

IČ:

42768991

DIČ:

CZ42766991

IČ:**DIČ:****IČ:****DIČ:****Cena bez DPH**

-100 102,02

**DPH základní
snížená****Základ daně**

0,00

100 102,02

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

-15 015,30

Cena s DPH

v CZK

-115 117,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,26

Objekt:

D2/1 - Způsobilé výdaje - změna zateplení soklu

Soupis:

1/25_IROP - Šimáčkova 25

Místo:

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Datum:

22.09.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Badlová L.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-100 102,02

62 - Úpravy povrchů vnější

-50 304,36

99 - Staveništní přesun hmot

-164,29

764 - Konstrukce klempířské

-49 633,37

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

D2/1 - Způsobilé výdaje - změna zateplení soklu

Soupis:

1/26_IROP - Šimáčkova 25

Místo:

Datum: 22.09.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badřidová L.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-100 102,02

	D	62	Úpravy povrchů vnější				-50 304,36	
85	K	6223-9054R00	Napólení na opích, zdí, PVC profilem s lkaninou	m	74,55000	338,73	-25 252,32	SOD 1 2
	W		viz výkres S3: Výpis keramických prvků					
	W		K14:					
	W		-71,0		71,00000			
	W		viz Výpis prvků: Výpis zámečnických prvků					
	W		Z5:					
	W		1,73*0					
	W		Mezisoučet					
	W		*Koařčení: 0,05*71,0					
	W		Součet					
56	K	622323115R00	Izolační suterénu EPS P II 160 mm, bez PÚ	m2		1 247,85	-51 476,16	SOD 1 2
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
	P		<i>sokli nad terénem</i>					
	P		<i>součástí prováděné fasády</i>					
	W		viz výkres č. D 1.1 b - NS Pohledy					
	W		Składba S3:					
	W		SZ:					
	W		-(13,39+1,5)*0,6*1,05			-9,36070		
	W		-(13,39+1,5)*0,49*1,05			-7,66091		
	W		JV:					
	W		-(29,37*0,5)*1,05			-14,89425		
	W		JZ:					
	W		-(10,82*0,52)*1,05			-5,90772		
	W		SV:					
	W		-(10,82*0,3)*1,05			-3,40830		
	W		Součet				-41,25188	
74	K	62232311RR00	Izolační suterénu MV II 160 mm, bez PÚ, kotvená	m2	32 06969			
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
	P		<i>sokli nad terénem</i>					
	P		<i>součástí prováděné fasády</i>					
	W		viz výkres č. D 1.1 b - NS Pohledy					
	W		Składba S3:					
	W		SZ:					
	W		-(13,39+1,5)*0,44*1,05			-6,87918		
	W		-(13,39+1,5)*0,44*1,05			-6,87918		
	W		-(10,86*3+0,45*4+1,14)*0,44			2,42680		
	W		JV:					
	W		-(29,37*0,41)*1,05			-12,21329		
	W		-(10,75*7)*0,41			2,15250		
	W		JZ:					
	W		-(10,82*0,41)*1,05			-4,65901		
	W		SV:					
	W		-(10,82*0,53)*1,05			-8,32133		
	W		Součet				-32,06969	
	P		<i>Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým</i>					
	P		<i>kotvením z desek z polystyrenových nebo z tvárnice</i>					
	P		<i>podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice</i>					
	P		<i>keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek</i>					
	P		<i>přes 80 do 120 mm</i>					
	W		viz výkres č. D 1.1 b - NS Pohledy					
	W		Składba S3:					
	W		SZ:					
	W		(13,39+1,5)*0,6*1,05			9,36070		
	W		(13,39+1,5)*0,49*1,05			7,66091		
	W		JV:					
	W		(29,37*0,5)*1,05			14,89425		
	W		JZ:					
	W		(10,82*0,52)*1,05			5,90772		
	W		SV:					
	W		(10,82*0,3)*1,05			3,40830		
	W		Součet				41,25188	
2	M	28376017	deska akrylátová sádková 150kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	43,31447	300,00	12 994,34	CS ÚRS 2022 01
	W		41,25188*1,05				43 31447	
	P		<i>Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým</i>					
	P		<i>kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací</i>					
	P		<i>vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na</i>					
	P		<i>podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice</i>					
	P		<i>keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek</i>					
	P		<i>přes 80 do 120 mm</i>					
	W		viz výkres č. D 1.1 b - NS Pohledy					
	W		Składba S3:					
	W		SZ:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
	W		(13,39*1,5)*0,44*1,03		8,87918			
	W		(13,39*1,5)*0,44*1,05		8,87918			
	W		(-0,88*3*0,45*4*1,14)*0,44		-2,42890			
	W		JV					
	W		(28,37*0,41)*1,05		12,21329			
	W		(-0,75*7)*0,41		-2,15250			
	W		JZ					
	W		(10,82*0,41)*1,05		4,85801			
	W		SV					
	W		(10,82*0,53)*1,05		8,02133			
	W		Součet		32,06969			
4	M	83148210	deska tepelně izolační minerální provlétrávaných fasád A=0,030-0,33 H 100mm	m2	33,87317	365,80	12 310,81	CS ÚRS 2022 01
	W		32,06969*1,05		33,87317			
	D	99	Staveništní přesun hmot				-164,29	
126	K	988281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	-0,27158	605,00	-164,29	SOD 1 2
	D	764	Konstrukce klempířské				-49 633,37	
185	K	76481265RRT3	Oplochování soklu z lakovaného Pz plechu H min 3 7mm, s 350 mm odlepní plochou viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků: K14	m	74,55000		-49 633,37	SOD 1 2
	W		-71,0		-71,00000			
	W		*Koefficient: -0,05*71,0		-3,55000			
	W		Součet		-74,55000			
191	K	988764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr. výšky do 12 m	t	-0,18028	2 220,00	-355,82	SOD 1 2

ZMĚNOVÝ LIST MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	2
Datum	13.09.2022
Název stavby	IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Šimáčkova 23 a 25
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014126
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	THERM, spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Číslo smlouvy o dílo	S/0203/2022/OI
TDI	ČECH-ENGINEERING a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava
AD	Ing. Jan Lampa, ASA expert a.s., Lešetínská 629/24, 719 00 Ostrava

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Zvonková tabla

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby bylo odborem bytovým sděleno, že zvonková tabla navržená v PD nepožadují dodat a osadit a to z těchto důvodů:

- odbor bytový získal dotaci z ministerstva vnitra „Ostrava – zabezpečení vchodů a vstupů do bytových domů – 2022“ a vzhledem k tomu, že v rozpočtu stavby je dodávka a montáž zařazena jako neuznatelný náklad, je výhodnější tuto dotaci využít
- navržená zvonková tabla by nebyla kompatibilní s novými domovními telefony a vnitřními el. rozvody, která rovněž bude realizovat odbor bytový za pomoci výše uvedené dotace.

Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 ZVZZ (zákon č. 134/2016).

Přílohy:

Položkový rozpočet VCP a MNP ze dne 22.09.2022

Cena méně prací bez DPH:

- 18 017,90 Kč

Cena více prací bez DPH:

0,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

- 18 017,90 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Podpis a vyjádření A:

Podpis a vyjádření TDI:

Datum:

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 122204

Stavba: Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	09.09.2022
Zadavatel:		IC:	84545110
Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa		DIČ:	CZ00845451
Zhotovitel:		IC:	42766991
THERM, spol. s r.o.		DIČ:	CZ42766991
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
Badidová L.		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu odminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-18 017,90
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	-18 017,90	-2 702,69
Cena s DPH	v	CZK	-20 720,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 122204

Stavba: Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Místo: Datum: 09.09.2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-18 017,90	-20 720,59	
D2/2	Odpočet výměny zvonkového tabla	-18 017,90	-20 720,59	STA
D2/2/23	Šimáčkova 23	-9 008,95	-10 360,29	Soupis
1/23_IROP	Způsobilé výdaje	-300,00	-345,00	Soupis
2/23_IROP	Nezpůsobilé výdaje	-8 708,95	-10 015,29	Soupis
D2/2/25	Šimáčkova 25	-9 008,95	-10 360,29	Soupis
1/25_IROP	Způsobilé výdaje	-300,00	-345,00	Soupis
2/25_IROP	Nezpůsobilé výdaje	-8 708,95	-10 015,29	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

D2/2 - Odpočet výměny zvonkového tabla

Soupis:

D2/2/23 - Šimáčkova 23

Úroveň 3:

1/23_IROP - Způsobilé výdaje

KSO:**Místo:****CC-CZ:****Datum:**

09.09.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

IČ:

84545110

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

IČ:

42766991

DIČ:

CZ42766991

Projektant:**IČ:****DIČ:****Zpracovatel:**

Badidová L.

IČ:**DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH**

-300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-300,00	15,00%	-45,00

Cena s DPH

v CZK

-345,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt: D2/2 - Odpočet výměny zvonkového tabla

Soupis: D2/2/23 - Šimáčkova 23

Úroveň 3: 1/23_IROP - Způsobilé výdaje

Místo: Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa
Zadavatel: THERM, spol. s r.o.

Datum: 09.09.2022

Projektant: Badidová L.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-300,00

M21 - Elektromontáže

-300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

D2/2 - Odpočet výměny zvonkového tabla

Soupis:

D2/2/23 - Šimáčkova 23

Úroveň 3:

1/23_IROP - Způsobilé výdaje

Místo:

Datum: 09.09.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-300,00	
D	M21		Elektromontáže				-300,00	
252	K	R3	Demontáž zvonkového tabla	kus	-1,00000	300,00	-300,00	
	W		viz výkres D.1.1.b - Pohledy					
	W		ozn.R3 :					
	W		SZ					
	W		-1		-1,00000			
	W		Součet		-1,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

D2/2 - Odpočet výměny zvonkového tabla

Soupis:

D2/2/23 - Šimáčkova 23

Úroveň 3:

2/23_IROP - Nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOb Mariánské - správa

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Badidová L.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.09.2022

IČ:

84545110

DIČ:

CZ00845451

IČ:

42766991

DIČ:

CZ42766991

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-8 708,95

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

-8 708,95

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

-1 306,34

Cena s DPH

v CZK

-10 015,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

D2/2 - Odpočet výměny zvonkového tabla

Soupis:

D2/2/23 - Šimáčkova 23

Úroveň 3:

2/23_IROP - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum: 09.09.2022

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOb Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-8 708,95

M21 - Elektromontáže

-8 708,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

D2/2 - Odpočet výměny zvonkového tabla

Soupis:

D2/2/23 - Šimáčkova 23

Úroveň 3:

2/23_IROP - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum: 09.09.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-8 708,95	
D	M21		Elektromontáže				-8 708,95	
45	K	OS6	D+M Zvonkové tablo s elektronickým vrátným, vč. rámu, 12 jmen, tlačítková volba, napojení na stávající rozvod, prodloužení kabelů, rozměr tabla 235x187x55mm, nerez, vč. příslušenství bližší specifikace viz Výpis prvků - Výpis ostatních prvků	kus	-1,00000	8 708,95	-8 708,95	
	W		OS6 :					
	W		-1		-1,00000			
	W		Součet		-1,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

D2/2 - Odpočet výměny zvonkového tabla

Soupis:

D2/2/25 - Šimáčkova 25

Úroveň 3:

1/25_IROP - Způsobilé výdaje

KSO:**Místo:****CC-CZ:****Datum:**

09.09.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOb Mariánské - správa

IČ:

84545110

DIČ:

CZ00845451

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

IČ:

42766991

DIČ:

CZ42766991

Projektant:**IČ:****DIČ:****Zpracovatel:**

Badidová L.

IČ:**DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH**

-300,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

-300,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

-45,00

Cena s DPH

v CZK

-345,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

D2/2 - Odpočet výměny zvonkového tabla

Soupis:

D2/2/25 - Šimáčkova 25

Úroveň 3:

1/25_IROP - Způsobilé výdaje

Místo:

Datum: 09.09.2022

Zadavatel:

Statutární město OstravaÚMOB Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badřiová L.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-300,00

M21 - Elektromontáže

-300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

D2/2 - Odpočet výměny zvonkového tabla

Soupis:

D2/2/25 - Šimáčkova 25

Úroveň 3:

1/25_IROP - Způsobilé výdaje

Místo:

Datum: 09.09.2022

Zadavatel: Statutární město Ostrava ÚMOb Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel: Badidová L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		M21	Elektromontáže				-300,00	
249	K	R3	Demontáž zvonkového tabla	kus	-1,00000	300,00	-300,00	
	W		viz výkres D.1.1.b - Pohledy					
	W		ozn.R3 :					
	W		SZ :					
	W		-1		-1,00000			
	W		Součet		-1,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

D2/2 - Odpočet výměny zvonkového tabla

Soupis:

D2/2/25 - Šimáčkova 25

Úroveň 3:

2/25_IROP - Nezpůsobilé výdaje

KSO:**Místo:****Zadavatel:**

Statutární město Ostrava ÚMOB Mariánské - správa

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Projektant:**Zpracovatel:**

Badířová L.

Poznámka:**CC-CZ:****Datum:**

09.09.2022

IČ:

84545110

DIČ:

CZ00845451

IČ:

42766991

DIČ:

CZ42766991

IČ:**DIČ:****IČ:****DIČ:**

Cena bez DPH

-8 708,95

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

-8 708,95

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

-1 306,34

Cena s DPH

v CZK

-10 015,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

D2/2 - Odpočet výměny zvonkového tabla

Soupis:

D2/2/25 - Šimáčkova 25

Úroveň 3:

2/25_IROP - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum: 09.09.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOb Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-8 708,95

M21 - Elektromontáže

-8 708,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD Šimáčkova 23,25

Objekt:

D2/2 - Odpočet výměny zvonkového tabla

Soupis:

D2/2/25 - Šimáčkova 25

Úroveň 3:

2/25_IROP - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum: 09.09.2022

Zadavatel:

Statutární město Ostrava ÚMOb Mariánské - správa

Projektant:

Zhotovitel:

THERM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Badidová L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-8 708,95	
	D	M21	Elektromontáže				-8 708,95	
43	K	OS6	D+M Zvonkové tablo s elektronickým vratným, vč rámu, 12 jmen, tlačítková volba, napojení na stávající rozvod, prodloužení kabelů, rozměr tabla 235x187x55mm, nerez, vč příslušenství bližší specifikace viz Výpis prvků · Výpis ostatních prvků	kus	-1,00000	8 708,95	-8 708,95	
	W		OS6					
	W		-1		-1,00000			
	W		Součet		-1,00000			