

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 2022/12/0077
(dále jen „dodatek“)

Rozšíření areálu VPP v lokalitě Nad Porubkou, Ostrava – Poruba

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a.s.

se sídlem: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 777

zastoupená: Kamil Holenda, předseda představenstva

Jiří Babiš, místopředseda představenstva

IČO: 47676175

DIČ: CZ47676175

bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 9

číslo účtu: 1000507105/3500

telefon: [redacted]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/12/0077 ze dne 30. 5. 2022, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Rozšíření areálu VPP v lokalitě Nad Porubkou, Ostrava- Poruba“ (dále také jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:

Vzhledem k tomu, že v rámci stavebního objektu IO 01 – Zpevněné plochy nebyla v položkovém rozpočtu uvedena položka pro separační geotextilii a kabelová spojka pro propojení kabelu veřejného osvětlení, byly do položkového rozpočtu doplněny nové položky související s provedením těchto prací. Vzhledem k výše uvedenému dojde celkově k vícepracím v hodnotě 247 032,44 Kč bez DPH viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

Vzhledem k tomu, že zajištění stěn výkopů v rámci objektu IO 02 Kanalizace dešťová bylo prováděno svahováním, došlo ke zvýšení objemů výkopových prací a s tím spojených přesunů výkopového materiálu a přesunu materiálu v místě provádění stavby, čímž dojde k vícepracím v hodnotě 17 515,33 Kč bez DPH. a také došlo ke snížení množství použitého pažení výkopu, resp. k méněpracím v hodnotě – 13 260,91 Kč. Vzhledem k výše uvedenému dojde celkově k vícepracím v hodnotě 4 254,42 Kč bez DPH viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení víceprací a méněprací:

Celková hodnota víceprací činí 264 547,77 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí -13 260,91 Kč bez DPH.

Dojde k navýšení ceny díla celkem o 251 286,86 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: **3 599 751,41 Kč bez DPH.**

Cena díla po započtení víceprací a méněprací: **3 851 038,27 Kč bez DPH.**

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **3 851 038,27 Kč bez DPH** (slovy: tři milióny osm set padesát jedna tisíc třicet osm korun českých a dvacet sedm haléřů).

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/12/0077 ze dne 30. 5. 2022 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3366/RMOB1822/93 ze dne 21. 9. 2022.

Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě – Porubě dne:

V Petřvaldu dne:

Mgr. Petra Brodová MPA
Místostarostka

Kamil Holenda
předseda představenstva

Jiří Babiš
místopředseda představenstva