

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/186/2021

**"Školy bez bariér - Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p.o.
- stavební práce - IV"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Pūtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

SPIDERS, s.r.o.

se sídlem Nad Tratí 344, Liberec XXV - Vesec, 463 12 Liberec

IČO: 27290581

DIČ: CZ27290581

osoba oprávněná podepsat dodatek: Zdeněk Knébl, jednatel

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXX

evidence: Obchodní rejstřík, Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22855 ze dne 22.03.2006

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2022 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/186/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést "Školy bez bariér - Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p.o. - stavební práce - IV" (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4,5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje částku 1.817.831,16 Kč bez DPH, tj. 2.199.575,70 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	15.486.178,35 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4,5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	609.592,76 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4,5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	2.427.423,92 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	13.668.347,19 Kč
DPH	2.870.352,91 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	16.538.700,10 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění:

" termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 150 dní od převzetí staveniště."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 164 dní od převzetí staveniště."

Článek II. **Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list, rozpočet vícepráce a méněpráce.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1413/22/RK ze dne 23.8.2022.

V Liberci dne 26.09.2022

V Liberci dne 24.8.2022

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....
Zdeněk Knébl
jednatel



Liberecký kraj
resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

ZMĚNOVÝ LIST

č. 1/2022

Název akce:	„Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p.o. – stavební práce - IV“		
Reg. č. proj.:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013059		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/186/2021		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2 a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508		
Zhotovitel:	Spiders, s.r.o., Vesec 344, Liberec 25, 463 12, IČO 27290581		
Změnový list vystavil:		Datum:	4.8.2022

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/186/2021 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č. 1, zpracovaného zhotovitelem ze dne 4.8.2022

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

- **v souladu s §222 odst. 4 zákona** č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je
 1. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 2. nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební prácePokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
- **v souladu s § 222 odst. 5 zákona** se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
 - a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
 - b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
- **v souladu s § 222 odst. 6 zákona** se nepovažuje změna,
 - a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 4 ZÁKONA

1) Vstupní branka včetně základu a zámkové dlažby

Položky dle „Gymnázium u Balvanu – vícepráce – VÍCEPRÁCE 02“

Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o dodatečnou dodávku a montáž vstupní branky, tak aby se nemusela při každém pěším vstupu do dvora areálu otevírat celá vrata. Provedení branky nebylo součástí původního zadání a jedná se dodatečný požadavek investora a uživatele objektu. Vzhledem k elektrickému pohonu vrat a nárazovému významnému pohybu osob do a vně areálu školy se považuje požadavek za oprávněný.

Méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 52.659,38 Kč bez DPH

Změna celkem = + 52.659,38 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a má vliv na celkový termín výstavby v délce 5 dní.

2) Zastřešení zásobovací rampy

Položky dle „Gymnázium u Balvanu – vícepráce – VÍCEPRÁCE 04“

Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o dodatečnou dodávku a montáž zastřešení zásobovací rampy. Vzhledem k tomu, že zásobování probíhá v současnosti v menších objemech a častějším intervalu než bývalo v minulosti obvyklé, je dodatečný požadavek na zastřešení zásobovací rampy objektivně správný. Zejména v chladných měsících roku v období zvýšených srážkových depozic by byl pohyb na nezastřešené rampě problematický.

Méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 134.204,32 Kč bez DPH

Změna celkem = + 134.204,32 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a má vliv na celkový termín výstavby v délce 5 dní.

3) Fasádní obklad nerezovým plechem a fasádní omítka v místě výtahu

Položky č. 463 – 467 dle „Gymnázium u Balvanu – méněpráce“

Položky č. dle „Gymnázium u Balvanu – vícepráce – VÍCEPRÁCE 05“

Popis a zdůvodnění změny: Z praktických a estetických důvodů bylo na základě požadavku provozovatele i investora rozhodnuto, že boční a čelní stěna u výtahové šachty, které měly být částečně zakryty nerezovými plechy, budou v celé ploše klasicky omítnuty tenkovrstvou silikonovou probarvenou vnější omítkou.

Méněpráce - 874 249,68 Kč bez DPH; vícepráce 67.257,00 Kč bez DPH

Změna celkem = - 806.992,68 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv



na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 5 ZÁKONA

4) Radiátor na chodbě v 1. NP

Položky č. 1006 – 1010 dle „Gymnázium u Balvanu – vícepráce – VÍCEPRÁCE 03“

Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu vybourání vstupního otvoru k nově budovanému výtahu je nutné přemístit stávající radiátor. Vzhledem ke stáří původního radiátoru je nutné zakoupení nového tělesa. Projektová dokumentace ani výkaz výměr přemístění předmětného radiátoru neřešila a je nutné tak situaci řešit a zajistit vytápění této části chodby k jídelně, kde jinak žádné další otopné těleso nevyskytuje.

Méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 11.510,00 Kč bez DPH

Změna celkem = + 11.510,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.



POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA

5) Změny ve sprchách - odtok

Položky č. 1006-1010 dle „Gymnázium u Balvanu – vícepráce – VÍCEPRÁCE 03“

Popis a zdůvodnění změny: Odtoková gula v umývárně u tělocvičny vykazovala značnou míru celkové degradace, která se projevila až po odstranění podlahového souvrství. Vzhledem k tomu bylo nutné tuto nahradit novou.

Méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 2.850,00 Kč bez DPH

Změna celkem = 2.850,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.

6) Rozšíření opravy asfaltových ploch o 110 m²

Položky dle „Gymnázium u Balvanu – vícepráce – VÍCEPRÁCE 01“

Popis a zdůvodnění změny: V původním projektu byla část propojovací komunikace mezi branou a prostorem uvažované pro výstavbu výtahu ponechána bez zásahu jako vyhovující. Během doby mezi zpracováním projektu a realizací stavebních prací došlo ke zhoršení stavu komunikace a zejména v zimním období by bylo pro hendikepované velmi obtížné se po komunikaci pohybovat. Z důvodu dodržení parametrů projektu o bezbariérovosti je nutné navýšit výměru prací na opravě asfaltových ploch.

Méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 341.112,06 Kč bez DPH

Změna celkem = + 341.112,06 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a má vliv na celkový termín výstavby v délce 4 dny.

7) Mikropiloty a související práce

Položky č. 45, 46, 63 – 69, 101, 213 – 220 dle „Gymnázium u Balvanu – méněpráce“

Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci základů bylo zjištěno, že stavební jáma vzhledem k výškové návaznosti na sousední objekt nevyžaduje dodatečné pažení mikropilotami a lze ji provést tradičně, tedy otevřeným výkopem. Též bylo zjištěno, že překládaná kanalizační šachta je již nevyužívána a nebude tedy znovu osazena.

Méněpráce - 1.553.174,24 Kč bez DPH; vícepráce 0 Kč bez DPH

Změna celkem = - 1.553.174,24 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.



ZMĚNOVÝ LIST

č. 1/2022

Rekapitulace změn závazku:

Změna dle zákona 134/2016 Sb.

§ 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH
odst. 4	254.120,70	- 874.249,68	- 620.128,98
odst. 5	11.510,00	0	11.510,00
odst. 6	343.962,06	- 1.553.174,24	- 1.209.212,18
CELKEM	609 592,76 Kč	-2 427 423,92 Kč	-1 817.831,16 Kč

Prodloužení termínu výstavby:

den/dní:

14

Jednotlivé dny se přičítají k původnímu termínu výstavby z důvodu provázanosti a návaznosti jednotlivých souborů stavebních činností.

Přílohy: soupis víceprací a méněprací, souhrnný list

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-2 427 423,92 Kč	609 592,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
-1 817 831,16 Kč	-381 744,54 Kč	-2 199 575,7 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:

Podpis projektanta stavby:

Podpis stavbyvedoucího stavby:

Datum: 4.8.2022

Datum: 4.8.2022

Datum: 4.8.2022

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 4.8.2022

Datum: 4.8.2022



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

REKAPITULACE STAVBY

Kód: UBalvanu
Stavba: Gymnázium u Balvanu - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 02.08.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Spiders, spol. s.r.o. IČ: 27290581
DIČ: CZ2729058

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			609 592,76
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	609 592,76	128 014,48
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	737 607,24
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: UBalvanu

Stavba: Gymnázium u Balvanu - vícepráce

Místo: Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		609 592,76	737 607,24
UBalvanu	Gymnázium u Balvanu - vícepráce	609 592,76	737 607,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba:

Gymnázium u Balvanu - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

609 592,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	609 592,76	21,00%	128 014,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

737 607,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium u Balvanu - vícepráce

Místo:

Datum: 02.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

609 592,76

Vícepráce - větší výměra plochy o 110 m2

341 112,06

Vícepráce - branka včetně základu, zámková dlažba

52 659,38

Vícepráce - změny ve sprchách a radiator na chodbě(radiator + odtok)

14 360,00

Vícepráce - zastřešení zásobovací rampy

134 204,32

Vícepráce - oprava fasádní omítky v místě výtahu

67 257,00

Vícepráce - větší výměra plochy o 110 m²

Stavba:

Gymnázium u Balvanu - vícepráce

Místo:

Datum: 02.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

341 112,06

HSV

Práce a dodávky HSV

202 982,86

1

Zemní práce

202 982,86

5	SML	113154121	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m ²	110,000	85,60	9 416,00
6	SML	113154124	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	110,000	135,00	14 850,00
10	SML	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m ³	m ³	38,500	169,00	6 506,50
11	SML	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m ³	12,833	553,00	7 096,65
21	SML	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	58,575	260,00	15 229,50
22	SML	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m ³	766,425	20,50	15 711,71
24	SML	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	105,270	1 250,00	131 587,50
35	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²	110,000	23,50	2 585,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

138 129,20

D 5

Komunikace pozemní

138 129,20

75	SML	561121111	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 150 mm	m ²	110,000	34,90	3 839,00
76	SML	58343959	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 32/63</i>	t	31,185	480,00	14 968,80
77	SML	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	110,000	40,30	4 433,00
78	SML	58343959	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 32/63</i>	t	41,580	480,00	19 958,40
87	SML	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m ²	110,000	488,00	53 680,00
88	SML	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	110,000	375,00	41 250,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: UBalvanu
Stavba: Gymnázium u Balvanu - méněpráce

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 27. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 427 423,92
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 427 423,92	509 759,02
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 937 182,94
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: UBalvanu

Stavba: Gymnázium u Balvanu - méněpráce

Místo: Datum: 27. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 427 423,92	2 937 182,94
UBalvanu	Gymnázium u Balvanu - méněpráce	2 427 423,92	2 937 182,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium u Balvanu - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

02.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Spiders, spol. s.r.o.

IČ: 27290581

DIČ: CZ272905

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 427 423,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 427 423,92	21,00%	509 759,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 937 182,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium u Balvanu - méněpráce

Místo:

Datum: 02.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 427 423,92

PSV - Práce a dodávky PSV

2 427 423,92

2 Zakládání

848 369,76

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

704 804,48

767 Konstrukce zámečnické

874 249,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium u Balvanu - méněpráce

Místo:

Datum: 02.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 427 423,92
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 427 423,92
D	2		Zakládání				848 369,76
45	K	225311114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	76,000	2 770,00	210 520,00
46	K	225311116	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI	m	96,000	3 200,00	307 200,00
63	K	282602112	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa	hod	25,000	4 110,00	102 750,00
64	K	283111112	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m	50,000	1 330,00	66 500,00
65	M	14011068	<i>trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 89x16mm</i>	m	42,045	1 720,00	72 317,40
66	K	283131112	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm	kus	25,000	1 140,00	28 500,00
67	M	13611228	<i>plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule</i>	t	0,078	53 700,00	4 188,60
68	K	985521111	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 45 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm	m2	11,360	2 340,00	26 582,40
69	K	985521111	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku do 45 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm	m2	11,400	2 340,00	26 676,00
101	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	11,360	276,00	3 135,36
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				704 804,48
213	K	985562313	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 8 mm	m2	11,360	555,00	6 304,80
214	K	985562313	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 8 mm	m2	11,400	555,00	6 327,00
215	K	985563115	Příplatek k cenám stříkaných betonů za vyztužení vláknou ocelovými objemové vyztužení přes 35 do 40 kg/m3	m3	11,360	1 590,00	18 062,40
216	K	985563115	Příplatek k cenám stříkaných betonů za vyztužení vláknou ocelovými objemové vyztužení přes 35 do 40 kg/m3	m3	11,400	1 590,00	18 126,00
217	K	985564112	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 6 do 8 mm	kus	429,408	135,00	57 970,08
218	K	985564112	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 6 do 8 mm	kus	430,920	135,00	58 174,20
219	K	985611112	Mikropilota vrtaná šroubovitá pro zvýšení únosnosti základů průměru 100 mm	m	112,000	4 310,00	482 720,00
220	K	985611119	Mikropilota vrtaná šroubovitá pro zvýšení únosnosti základů Příplatek k cenám za práci ve stísněných prostorech	m	112,000	510,00	57 120,00