

CHEVAK Cheb, a.s.

a

MĚSTO CHEB

**DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY
ZA ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY**

Odkanalizování obce Střížov u Chebu

Číslo smlouvy: SPA-2020-800-000076

Číslo investice: I22100.A209

Číslo smlouvy poskytovatele: INV-25/2020

NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

1. **město CHEB**, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČO 00253979, DIČ CZ00253979
zastoupeno starostou Mgr. Antonínem Jalovcem
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoby: věci smluvní – Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního
e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]

(dále jen „**Poskytovatel**“, resp. „**Město (Obec)**“)

a

2. **CHEVAK Cheb, a.s.**, se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, IČO 49787977, DIČ CZ49787977, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoby: věci technické - [REDAKCE]

(dále jen „**Příjemce**“, resp. „**CHEVAK**“)

(Poskytovatel, resp. Město Cheb a Příjemce, resp. CHEVAK společně dále jen „**Smluvní strany**“, každý jednotlivě pak též jen „**Smluvní strana**“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK KE

**S M L O U V Ě O P O S K Y T N U T Í
V Y R O V N Á V A C Í P L A T B Y Z A
Z Á V A Z E K V E Ř E J N Ě S L U Ž B Y :**

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na změně finančního závazku jejímž podkladem jsou vícepráce, které vznikly v průběhu stavby a dodavatel stavby je nemohl předpokládat nebo vznikly na základě požadavku rozšíření plnění ze strany města.

1. Jedná se o prohloubení části výkopů pro splaškovou kanalizaci. Při výkopu dešťové kanalizace se objevila v některých částech spodní voda a došlo k rozmočení podloží kanalizace. V postižených místech došlo k odtěžení a nahrazení nevhodné zeminy štěrkovým ložem v mocnosti 0,2 – 0,3 m do původní výšky splaškové kanalizace. Dále došlo k drobným výškovým úpravám podélného spádu kanalizace pro odkanalizování soukromých nemovitostí, čímž došlo ke zlepšení odtokových poměrů splaškové kanalizace v hlavním řádu. Jedná se o cenový nárůst **831 613,86 Kč bez DPH – příloha č.1 ZL 1 část kanalizace.**
2. Další změnou je oprava původní panelové cesty k nemovitostem. Projektová dokumentace předpokládala navrácení původních panelů nazpět. Při odstraňování panelů pro položení kanalizace bylo zjištěno, že panely jsou dožilé a závěsná ocelová oka jsou zkorodována a není možné je při dodržení všech požadavků BOZP vrátit zpět na původní místo. Byly předloženy varianty možného řešení, z nichž byla vybrána nejlevnější a z hlediska investičního i nejvhodnější varianta, a to položení recyklátu v původní šíři komunikace. Navýšení ceny je o **387 612,65 Kč bez DPH – příloha č.2 ZL 2 část kanalizace.**

3. Dalším navýšením ceny je žádost dodavatele stavby Stavby IS, s.r.o. o aktualizaci cen vybraných položek v rámci původní nabídkové ceny ze SOD. Ke zvýšení položkových cen došlo v důsledku zvýšených cen ze strany dodavatelů materiálů a zvýšení nákladů na pohonné hmoty. Jedná se o provedení výspravy vozovek po výkopech. Schválením požadované změny dojde k navýšení o **130 564,09 Kč bez DPH – příloha č.3 ZL 3 část kanalizace.**

2. Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. SPA-2020-800-000076 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

Původní znění článků 1.5.1. a 1.5.2.:

- 1.5.1. Finanční náklady Projektu - předpoklad (ceny bez DPH) jsou následující:

Celkové náklady stavebních prací	13 877 568Kč
Technický dozor	
Koordinátor BOZP	
Autorský dozor	
Interní náklady (koordinace, evidence atd.)	
Výběrové řízení a administrace projektu	
Náklady na služebnost mimo Město	
Správní poplatky	
Projektová dokumentace	
<hr/>	
CELKEM	14 832 698Kč

- 1.5.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely Projektu jsou jejich podíly na Projektu následující:

- (a) podíl CHEVAKu odpovídá pevné částce ve formě podílu na rozvojové investici a činí 1 776 951 Kč (Usnesení č.40 dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb,a.s. ze dne 12.5.2015)
- (b) podíl Města odpovídá Vyrovnávací platbě a Dotaci a činí 13 055 747 Kč, z toho předpokládaná dotace činí 9 031 825 Kč a předpokládaná vyrovnávací platba činí 4 023 922 Kč

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

- 1.5.1. Finanční náklady Projektu – dle skutečnosti (ceny bez DPH) jsou následující:

Celkové náklady stavebních prací	13 877 568 Kč
Změnové listy ZL1 – ZL2	
Změnový list ZL3	
Náklady stavby jiné (materiál, přesuny...)	
Technický dozor	
Koordinátor BOZP	
Autorský dozor	
Interní náklady (koordinace, evidence atd.)	
Výběrové řízení a administrace projektu	
Náklady na služebnost mimo Město	
Správní poplatky	
Projektová dokumentace	
<hr/>	
CELKEM	16 140 809 Kč

1.5.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely Projektu jsou jejich podíly na Projektu následující:

- (a) podíl CHEVAKu odpovídá pevné částce ve formě podílu na rozvojové investici a činí 1 776 951 Kč
- (b) podíl Města odpovídá Vyrovnávací platbě a Dotaci a činí 14 363 858 Kč, z toho předpokládaná dotace činí 9 229 927 Kč a předpokládaná vyrovnávací platba činí 5 133 931 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby č. SPA-2020-800-000076 neuvedené v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Poskytovatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
- 3.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Příjemce a jedno Poskytovatel.

4. Přílohy

Příloha č.1 -3 - změnové listy ZL 1-3


V Chebu, dne 15. 09. 2022



Mgr. Antonín Jalovec, starosta



V Chebu, dne - 5 -09- 2022



Mistopředseda představenstva Mgr. Michaela Polidarová
CHEVAK Cheb, a.s. Mistopředseda představenstva
IČ 49787977, DIČ CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
CHEVAK Cheb, a.s.
IČ 49787977, DIČ CZ49787977
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb



Odkanalizování obce Střížov u Chebu ID žádosti: 1302, Registrační číslo: 1190400247	
ZMĚNOVÝ LIST č. 1	Datum předložení zhotovitelem
Stavba: <u>Střížov u Chebu – vodovod a odkanalizování obce</u>	Datum schválení objednatelem
Objednatel	CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
TDI	
Zhotovitel	
Projektant či AD	

Objekt SO:	<u>Kanalizace</u> SO 01.1 Kanalizace - stoky Změna 1 Změna podélných profilů gravitační kanalizace Změna 2 Štěrkové lože gravitační kanalizace Změna 3 Doplnění průtokoměru do ČSOV <u>Vodovod</u> SO 01.1 Vodovod - řady Změna 4 Změna finální úpravy panelové komunikace
------------	---

Popis změny:

V průběhu výstavby došlo k několika změnám stavby, které měly dopad na cenu díla.

1. SO 01.1 - ČSOV Kanalizace stoky (nezpůsobilé výdaje):**Změna 1 - Změna podélných profilů gravitační kanalizace**

- zdůvodnění: Po provedení sond na stávajících kanalizacích bylo zjištěno skutečné vyústění kanalizačních přípojek do septiků a žump z připojovaných objektů, toto nebylo možné provést při zpracovávání projektové dokumentace. Jedná se o tyto úseky STOKA A úsek od Š4-Š9 v dl.174,4 m DN 300, STOKA A1 úsek Š16- Š21 v dl.139,0 m DN 250, STOKA A2 úsek Š6-Š24 dl.43,5 m DN 250 a STOKA A3 úsek Š9 – Š25 dl.24,5 m DN 300. Po jejich zaměření bylo zjištěno, že projektovaná hloubka uložení kanalizace nebyla v souladu s výškovým řešením kanalizace přilehlých nemovitostí. Proto bylo nutné upravit spády a hloubky uložení kanalizace tak, aby bylo možné připojované nemovitosti napojit gravitačně. Díky zahloubení kanalizace dochází k nárůstu objemů v položkách zemních prací.

Neprovedené práce: - 0,00 Kč bez DPH

Práce provedené navíc: [redacted]

Změna 2 - Štěrkové lože gravitační kanalizace

- zdůvodnění: Při provedení výkopových prací na kanalizaci **v celém rozsahu stavby** bylo z důvodu výskytu podzemních vod (cca 20 cm ve dně výkopu) zjištěno neúnosné podloží ve dně výkopu, které nebylo vhodné pro pokládku kanalizace. Z tohoto důvodu byla provedena sanace základové spáry pro uložení kanalizace. Pro sanaci bylo nutné prohloubení dna rýhy, provedení zpevnění dna rýhy vrstvou hrubého drceného kameniva 32-63 tl. 200mm a potřebné odčerpávání spodní vody. Díky sanaci podloží došlo k navýšení položek zemních prací, hloubky pažení, odvozu výkopku na skládku, čerpání spodní vody a zakládání.

Neprovedené práce: - 0,00 Kč bez DPH

Práce provedené navíc: [redacted]



Změna 3 - Doplnění průtokoměru do vystrojení ČSOV

-zdůvodnění : Investor v průběhu realizace vznesl požadavek na doplnění měření průtoku čerpaných vod z důvodu možného měření čerpaného množství splaškových vod. Průtokoměr nebyl součástí projektové dokumentace vystrojení čerpací stanice.

Neprovedené práce : - 0.00Kč bez DPH

Práce provedené navíc: [redacted]

2. SO 01.1 Vodovod –řady (nezpůsobilé výdaje):

Změna 4 - Změna finální úpravy panelové komunikace

- zdůvodnění:

Tendrová dokumentace obsahovala na vodovodním řadu ve stanici cca 10,8 m ŘAD A2 z PE-HD RC d 90x 5,4 mm v dl. 112,2 m do stanice 123,0 m v rámci stavby odstranění panelů v komunikaci p.p.č. 80/3 převezení na mezideponii, s tím, že budou tyto panely opětně po výstavbě komunikace vráceny zpět. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že panely jsou v horším stavu než se předpokládalo. Některé panely neobsahovaly montážní výztuž (oka) a celkově byly v horším stavu než se předpokládalo.

Stávající panely byly posouzeny i koordinátorem BOZP, který opětovně navrácení panelů nedoporučil (vyjádření v příloze). Po vzájemné dohodě stavebník, projektant, TDI, AD, BOZP, vlastník a správce komunikace, zhotovitel stavby bylo navrženo alternativní řešení, s tím, bylo navrženo realizovat odpovídající povrch a podkladní vrstvy o výměře 114,0 m² z asfaltového recyklátu.

V průběhu zpracování zadávací PD tato vyvolaná změna se nedala předpokládat. I přesto, že staveniště bylo veřejně přístupné, nikdo na špatný stav panelů v rámci dodatečných Informací při tendru na zhotovitele neupozornil a nepožadoval vysvětlení.

Neprovedené práce: [redacted]

Práce provedené navíc: [redacted]

V souladu s ust. odst. (6) § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy č.SPA-2020-800-000043, protože změny zadavatel nemohl předvídat i když jednal s náležitou péčí, změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

<p>Finanční dopad změny oproti uzavřené SOD:</p>	<p>1) Na SO 01.1 Kanalizace -stoky: Změna 1- 3 vícepráce za [redacted]</p> <p>2) na SO 01.1 Vodovod -řady: změna 4 vícepráce za [redacted] méněpráce za [redacted]</p> <p>Nezpůsobilé výdaje: [redacted] cena za kanalizaci</p> <p>Nezpůsobilé výdaje: [redacted] cena za vodovod</p>
<p>Změna ceny ke schválení:</p>	<p>890 346,81 Kč</p>

TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.



Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis:

Razítko:

Datum:

21.4.2022

Projektant (AD):

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit

Razítko:

Datum:

21.7.2022

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 01 – změnový rozpočet z 10/2021
- 2) Výkres situace – projektovaný stav s vyznačením změn
- 3) Geodetické zaměření skutečného provedení – bude dodáno po dokončení díla
- 4) Fotodokumentace
- 5) Vyjádření BOZP
- 6) Vyjádření vlastníka (správce) komunikace
- 7) Posudek neúnosného podloží

Schvalovací proces:

TDI:



Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit



Razítko:

Datum:

21.7.2022



Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji  CHEVAK Cheb, a.s., Ing. Václav Šmíd Vedoucí TIO	Razítko: CHEVAK Cheb, a.s. ¹⁶ odd. technicko-investiční IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977 Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
Datum: 20.4.2022	
Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji  CHEVAK Cheb, a.s., Ing. Jan Adámek Provozně technický ředitel	Razítko: CHEVAK Cheb, a.s. ³ IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977 Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
Datum: 20.4.2022	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji  CHEVAK Cheb, a.s., Předseda představenstva	Razítko: Mgr. Petr Černý, MBA předseda představenstva CHEVAK Cheb, a.s. IČ 49787977, DIČ CZ49787977 Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
Datum: 22.4.2022	
Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji  CHEVAK Cheb, a.s., Místopředseda představenstva	Razítko: Ing. Michaela Polidarová místopředseda představenstva CHEVAK Cheb, a.s. IČ 49787977, DIČ CZ49787977 Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
Datum: 22.4.2022	



Odkanalizování obce Střížov u Chebu IČ: Ladostř. 1302, Registrační číslo: 1190400247	
ZMĚNOVÝ LIST č. 2	Datum předložení zhotovitelem
Stavba: <u>Střížov u Chebu – vodovod a odkanalizování obce</u>	Datum schválení objednatelem
Objednatel	CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
TDI	
Zhotovitel	
Projektant či AD	

Objekt SO:	<u>Kanalizace</u> SO 01.1 Kanalizace – stoky Změna finální úpravy panelové komunikace Doplnění
------------	---

Popis změny:

V průběhu výstavby došlo k několika změnám stavby, které měly dopad na cenu díla.

Změny jsou v souladu s ustanovením odst. (6) § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy SPA-2020-800-000043, protože změny zadavatel nemohl předvídat, i když jednal s náležitou péčí, změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn nepřekročí 50% původní zakázky.

1. SO 01.1 - Kanalizace -stoky (způsobilé výdaje):**Změna finální úpravy panelové komunikace****- zdůvodnění:**

Tendrová dokumentace obsahovala na STOCE A1 ve staničení 185,6 m od šachty Š 18 do šachty Š 21 do staničení 278,0m v rámci stavby odstranění panelů v komunikaci p.p.č. 80/3 převezení na mezideponii, s tím, že budou tyto panely opětně po výstavbě komunikace vráceny zpět. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že panely jsou v horším stavu než se předpokládalo. Některé panely neobsahovaly montážní výztuž (oka) a celkově byly v horším stavu než se předpokládalo.

Stávající panely byly posouzeny i koordinátorem BOZP, který opětovné navrácení panelů nedoporučil (vyjádření v příloze). Po vzájemné dohodě stavebník, projektant, TDI, AD, BOZP, vlastník a správce komunikace, zhotovitel stavby bylo navrženo alternativní řešení, s tím, bylo navrženo realizovat odpovídající povrch a podkladní vrstvy o výměře 256,0 m² z asfaltového recyklátu.

V průběhu zpracování zadávací PD tato vyvolaná změna se nedala předpokládat. I přesto, že staveniště bylo veřejně přístupné, nikdo na špatný stav panelů v rámci dodatečných informací při tendru na zhotovitele neupozornil a nepožadoval vysvětlení.

Neprovedené práce:

Práce provedené navíc:



Finanční dopad změny oproti uzavřené SOD:	1) Na SO 01.1 Kanalizace -stoky: vícepráce za [redacted] méněpráce za [redacted] <u>Způsobilé výdaje ve smyslu dotace NPŽP :</u> [redacted]
Změna ceny ke schválení:	[redacted]

TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta: (autorský dozor): Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

[redacted]	Razítko: [redacted]
Datum: 21.4.2022	

Projektant (AD):	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [redacted]	Razítko: [redacted]
Datum: 21.4.2022	




Přílohy:

- 1) Změnový list č. 02 – změnový rozpočet z 10/2021
- 2) Výkres situace – projektovaný stav s vyznačením změn
- 3) Geodetické zaměření skutečného provedení – bude dodáno po dokončení díla
- 4) Fotodokumentace
- 5) Vyjádření BOZP
- 6) Vyjádření vlastníka (správce) komunikace

Schvalovací proces:


TDI:

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit




Datum: 21.4.2022

Razítko:



Objednatel:

Změnu schvaluji / neschvaluji



CHEVAK Cheb, a.s., Ing. Václav Šmíd
Vedoucí TIO

Datum: 20.4.2022

Razítko:



CHEVAK Cheb, a.s.¹⁶
Technicko-inženýrská
firma, IČO: CZ45767977
T. Šmídův 411, 350 02 Cheb

Objednatel:

Změnu schvaluji / neschvaluji





CHEVAK Cheb, a.s., Ing. Jan Adámek
Provozně technický ředitel

Datum: 20.4.2022

Razítko:

CHEVAK Cheb, a.s.³
IČO: 45767977, DIČ: CZ45767977
T. Šmídův 411, 350 02 Cheb



Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji  CHEVAK Cheb, a.s., Předseda představenstva	Razítko: Mgr. Petr Černý, MBA předseda představenstva CHEVAK Cheb, a.s. IČ 49787977, DIČ CZ49787977 Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
Datum:	
Objednatel: 22.4.2022	
Změnu schvaluji / neschvaluji  CHEVAK Cheb, a.s., Mistopředseda představenstva	Razítko: Ing. Michaela Polidarová místopředseda představenstva CHEVAK Cheb, a.s. IČ 49787977, DIČ CZ49787977 Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
Datum: 22.4.2022	



Odkanalizování obce Střížov u Chebu ID zadání: 1302, Registrační číslo: 1190400247	
ZMĚNOVÝ LIST č. 3	Datum předložení zhotovitelem
Stavba: <u>Střížov u Chebu – vodovod a odkanalizování obce</u>	Datum schválení objednatel
Objednatel	CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
TDI	
Zhotovitel	
Projektant či AD	

Objekt SO:	<p><u>Kanalizace</u> SO 01.1 - Kanalizace - stoky</p> <p><u>Přeložka plynu</u> SO 02 - Přeložka plynu</p> <p><u>Vodovod</u> SO 01.1 - Vodovod - řady SO 01.2 - Vodovod – přípojky</p> <p>Změna – oprava panelové cesty recyklátem- objekt kanalizace (změnový list č.2)</p> <p>Změna 3 – oprava panelové cesty recyklátem – objekt vodovodu (změnový list č.1)</p> <p>Změna 2- štěrkové lože gravitační kanalizace (změnový list č.1)</p>
------------	--

Popis změny:

V průběhu výstavby došlo k aktualizaci cen, které měly dopad na cenu díla.

Zdůvodnění:

Podle smluvního ujednání ve smlouvě o dílo č. SPA-2020-800-000043 ze dne 31.1.2020 bylo v pod-
článkem 5.14 bod c ujednáno, že ke změně ceny díla může dojít za předpokladu, že při
realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je
nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Je nepochybné, že takovou
skutečností, která zcela bezprecedentně ovlivnila zejména cenový nárůst stavebních
materiálů a stavebních prací, nedostatku surovin a materiálů, narušení dodavatelského
řetězce Zhotovitelem atp., je skutečnost, že od 24. února 2022 probíhá nepřátelský akt
invaze a války Ruské federace s Ukrajinou (dále „událost“). Tato skutečnost si vyžádala řadu



legislativních opatření, jako je Usnesení vlády ČR ze dne 2 března 2022 č. 147, kterým se vyhláší nouzový stav pro území České republiky, usnesení vlády ze dne 30. března 2022 č. 256 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu. Takovými skutečnostmi jsou nejen výše uvedená legislativní opatření, ale válkou vyvolaná široká paleta sankčních opatření směřujících ze strany Evropské unie a České republiky vůči Ruské federaci, což se na druhé straně velice zásadním způsobem promítá také do růstu cen energií, paliv, materiálů, surovin v České republice. Jedná se Události a zjištěné skutečnosti, která mají negativní vliv na provádění Díla dle Smlouvy, či ztížení podmínek realizace Díla. Podle uzavřené smlouvy o dílo je sice cena díla stanovena pro danou dobu plnění a definované předpokládané množství jako cena určená pevnou částkou. Nastane – il však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, případně nastane událost vyšší moci, která dokončení díla podstatně ztěžuje, což v současné době nouzového stavu, válečného konfliktu na Ukrajině, rozsáhlých sankčních opatření a s tím souvisejícím současným neočekávaným, extrémním růstem cen materiálů, paliv, energií atp. nastalo.

Nezpůsobilé výdaje:

1. SO 01.1 - Kanalizace - stoky:

Aktualizace cen = navýšení: [REDACTED]

2. SO 02 - Přeložka plynu:

Aktualizace cen = navýšení: [REDACTED]

3. SO 01.1 - Vodovod - řady:

Aktualizace cen = navýšení: [REDACTED]

4. SO 01.2 - Vodovod - přípojky

Aktualizace cen = navýšení: [REDACTED]

5. Změna – oprava panelové cesty recyklátem- objekt kanalizace (změnový list č.2)

Aktualizace cen = navýšení: [REDACTED]

6. Změna 3 – oprava panelové cesty recyklátem – objekt vodovodu (změnový list č.1)

Aktualizace cen = navýšení: [REDACTED]

7. Změna 2- štěrkové lože gravitační kanalizace (změnový list č.1)

Aktualizace cen = navýšení: [REDACTED]

Celkem

Aktualizace cen = navýšení: + 206 709,76 Kč bez DPH

V souladu s ust. odst. (6) § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy č.SPA-2020-800-000043, protože změny zadavatel nemohl předvídat i když jednal s náležitou péčí, změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.



<p>Finanční dopad změny oproti uzavřené SOD:</p>	<p>1.SO 01.1 - Kanalizace - stoky: [redacted]</p> <p>2.SO 02 - Přeložka plynu: [redacted]</p> <p>3.SO 01.1 - Vodovod - řady: [redacted]</p> <p>4.SO 01.2 - Vodovod - přípojky: [redacted]</p> <p>5. Změna oprava panelové cesty recyklátem – objekt kanalizace ZL č.2 [redacted]</p> <p>6. Změna č.3 oprava panelové cesty recyklátem – objekt vodovod ZL č.1 [redacted]</p> <p>7. Změna č.2 štěrkové lože – objekt kanalizace ZL č.1 [redacted]</p> <p>Nezpůsobilé výdaje: [redacted]</p>
<p>Změna ceny ke schválení:</p>	<p>[redacted]</p>

TDI: Z hlediska technického dozoru investora se změnou souhlasím.

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.

Podpis:

[redacted signature]

Razítko:

[redacted stamp]

Datum: 21.4.2022




Přílohy:

- 1) Změnový list č. 03
- 2) Aktualizace cen - rozpočet


Schvalovací proces:

TDI:

Změnu doporučuji / nedoporučuji ~~schválit~~




Razítko:




Datum: 21.4.2022

Projektant (AD):

Změnu doporučuji / nedoporučuji ~~schválit~~



Razítko:



Datum: 21.4.2022

Objednatel:

Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~



CHEVAK Cheb, a.s., Ing. Václav Šmíd
Vedoucí TIO

Razítko:

CHEVAK Cheb, a.s.¹⁶
odd. technicko-inženýrské
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Trnitová 4/11, 350 02 Cheb

Datum: 20.7.2022

Objednatel:

Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~





CHEVAK Cheb, a.s., Ing. Jan Adámek
Provozně technický ředitel

Razítko:

CHEVAK Cheb, a.s.³
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
Trnitová 4/11, 350 02 Cheb

Datum: 20.7.2022



Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko:
..... CHEVAK Cheb, a.s. Předseda představenstva	Mgr. Petr Černý, MBA předseda představenstva CHEVAK Cheb, a.s. IČ 49787977, DIČ CZ49787977 Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
Datum: 22. 4. 2022	
Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji 	Razítko:
..... CHEVAK Cheb, a.s., Místopředseda představenstva	Ing. Michaela Polidarová místopředseda představenstva CHEVAK Cheb, a.s. IČ 49787977, DIČ CZ49787977 Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
Datum: 21. 4. 2022	