

Dodatek č. 1**ke smlouvě smlouvy o dílo****č. objednatele S681/22-9550-01 ze dne 22. 6. 2022**

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:****Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:**Název společnosti: JTA – Holding, spol. s r.o.**

Sídlo: Petřkovická 861/5, 725 29 Ostrava-Petřkovice

Zastoupená: [redacted] jednatelem

IČ: 25816624

DIČ: CZ25816624

ID datové schránky: uq3if7j

Bankovní spojení: KB, a.s.

č. účtu: 27-1164680297/0100

Kontaktní osoby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2022 smlouvu o dílo č. S681/22-9550-01, jejímž předmětem jsou stavební práce na zakázce s názvem **Oprava střešního pláště VEC3 – přístavba technologického pavilonu VEC**.
- 2.2. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na úpravě doby plnění díla, a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 20. 9. 2022. Zhotovitel prostřednictvím této žádosti požádal objednatele o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehož podstatou by bylo prodloužení doby plnění díla o jeden měsíc, přičemž důvodem této žádosti zhotovitele jsou nevhodné klimatické podmínky pro realizaci díla v měsíci září 2022.
- 2.3. Objednatel posoudil výše uvedenou žádost zhotovitele a na základě záznamů ve stavebním deníku se rozhodl zhotoviteli vyhovět, neboť v měsíci září nebylo možné z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek možné provádět některé práce na díle. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, jak je uvedeno dále.
- 2.4. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že se mění čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým ve znění:

4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo do 31. 10. 2022

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S681/22-9550-01 ze dne 22. 6. 2022 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S681/22-9551-01 ze dne 22. 6. 2022.
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvními stranám.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle předchozího ustanovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění díla.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
Ing. Gabriela Mechelová
kvestorka

.....
[redacted]
jednatel