



DODATEK Č. 2 **ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Parkovací dům Na Dlouhé louce, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2021002113
číslo smlouvy zhotovitele: S00090/INV/2022/8
číslo veřejné zakázky: 20195

veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města
ve věcech technických: Ing. Jiří Procházka, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

společnost pod označením „**HOCHTIEF – APP-PROJEKT**“
jejímiž společníky jsou:
název: **APP-PROJEKT, s.r.o.**
sídlo: Jírovcova 1348/24a, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, sp. zn. C 1502
zastoupený: Ing. Petrem Ambrožem, jednatelem
IČO: 466 78 301
DIČ: CZ 466 78 301

jako „**druhý společník**“

a

název: **HOCHTIEF CZ a. s.**
sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
sp. zn. B 6229
zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva a
Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Jakubcem, výrobním ředitelem závodu

Ing. Milanem Fryšem, vedoucím projektového týmu


IČO: 466 78 468

DIC: CZ 466 78 468

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní údaje:



jako „vedoucí společník“ společnosti „HOCHTIEF – APP-PROJEKT“ vzniklé na základě smlouvy o společnosti uzavřené dne 08. 01. 2021 mezi společnostmi HOCHTIEF CZ a. s. a APP – PROJEKT, s.r.o. Vedoucí společník je druhým společníkem zmocněn podle čl. IX. uvedené smlouvy o společnosti ke všem úkonům v souvislosti s realizací veřejné zakázky „Parkovací dům na Dlouhé louce, České Budějovice“, zejména k podpisu smlouvy o dílo včetně jejích dodatků.

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 21. 12. 2021. Dne 28. 7. 2022 byl mezi smluvními stranami k této smlouvě o dílo uzavřen dodatek č. 1. Smlouva o dílo č. objednatele 2021002113 ve znění dodatku č. 1 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně specifikace jednoho z milníků, na který je navázána doba plnění a fakturace.
4. Důvody změny závazku:
Znění čl. VI odst. 1 písm. b. a čl. VII odst. 1 písm. c. smlouvy specifikují jeden z podstatných milníků jako „*dokončení nosné konstrukce 1. NP parkovacího domu včetně zastropení*“. Na tento milník je navázána doba plnění a splatnost části ceny díla.
Smlouva o dílo počítá s horizontálním způsobem montáže nosné konstrukce parkovacího domu (tj. po jednotlivých patrech). V rámci plnění díla metodou D&B bylo zhotovitelem rozhodnuto (v rámci přípravy dílenské dokumentace) o montáži prefabrikované nosné konstrukce vertikálním způsobem (tj. postupnou montáží celé svislé sekce směrem od severu k jihu). S ohledem na tuto skutečnost je přistoupeno k úpravě specifikace tohoto milníku tak, aby ale tento milník stále odpovídal původně sjednanému ve smlouvě.
„*Dokončení nosné konstrukce 1.NP parkovacího domu včetně zastropení*“ (z celkových 4 NP) se tak zaměňuje za „*dokončení 25 % nosné prefabrikované konstrukce parkovacího domu*“. Dále je specifikováno, jak bude určeno dosažení tohoto milníku.
Termín plnění, cena díla ani fakturace nejsou provedenými změnami dotčeny. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ
§ 222 odst. 5 ZZVZ
§ 222 odst. 6 ZZVZ
§ 222 odst. 7 ZZVZ
§ 222 odst. 10 ZZVZ

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2, jímž se mění znění čl. VI odst. 1 písm. b. a čl. VII odst. 1 písm. c. smlouvy.
Nově čl. VI odst. 1 písm. b. smlouvy zní:

VI. Doba plnění a harmonogram prací

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v následujících termínech:

- b. dokončení 25 % nosné prefabrikované konstrukce parkovacího domu:

*do 120 kalendářních dnů ode dne předání
staveniště zhotoviteli*

Základem pro procentuální výpočet je objem prefabrikované nosné konstrukce parkovacího domu vyjádřených v m³ uvedený v podkladech pro provedení této části díla. Při určení dokončeného objemu nosné prefabrikované konstrukce budou strany vycházet z údajů dodavatelů této části díla, přičemž doklady osvědčující skutečně dodaný objem této části díla doloží zhotovitel.

Nově čl. VII odst. 1 písm. c. smlouvy zní:

VII. Cena díla

1. Cena díla činí **127.351.875,40 Kč bez DPH**, z čehož:

- c. za dokončení 25 % nosné prefabrikované konstrukce parkovacího domu:

27.991.884,40 Kč bez DPH

Základem pro procentuální výpočet je objem prefabrikované nosné konstrukce parkovacího domu vyjádřených v m³ uvedený v podkladech pro provedení této části díla. Při určení dokončeného objemu nosné prefabrikované konstrukce budou strany vycházet z údajů dodavatelů této části díla, přičemž doklady osvědčující skutečně dodaný objem této části díla doloží zhotovitel.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 12. 9. 2022, č. 1295/2022.

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda,
primátor
statutární město České Budějovice

V Praze

ing.
Tomáš
Koranda

Digitálně
podepsal ing.
Tomáš Koranda
Datum:
2022.09.27
09:22:00 +02'00'

Ing. Tomáš Koranda,
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

David
Alonso
Rodríguez

Digitally signed
by David Alonso
Rodríguez
Date: 2022.09.27
08:55:55 +02'00'

David Alonso Rodríguez,
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.